## CERTIFICADO Nº 2

**LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-**

**OBRA - LOTE 02 - REPARACION DE 12 AULAS, SALAS MULTIUSO Y SANITARIOS SEXADOS** FECHA: 29/ 06/ 2023

**UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 2.983 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU - KM 7 MONDAY BARRIO CIUDAD NUEVA.--** HOJA:1/3

| | | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. 1 | CERTIFICADO Nº 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM Nº | DESCRIPCION | U. MED. | CANT, | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 1 | Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. | un | 1,00 | 1.780.000 | 1.780.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,000 |
| 2 | PLANTA BAJA-AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT. | un | 13,00 | 44.500 | 578.500 | 13,00 | 0,00 | 0 | 0,000 |
| 3 | PLANTA BAJA-AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT. | un | 22,00 | 44.500 | 979.000 | 22,00 | 0,00 | 0 | 0,000 |
| 4 | PLANTA BAJA-AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT. | m2 | 350,00 | 9.345 | 3.270.750 | 330,85 | 0,00 | 0 | 19,150 |
| 5 | PLANTA BAJA-AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. (para cerrar abertura de ventana) | m2 | 10,00 | 104.130 | 1.041.300 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0,000 |
| 6 | PLANTA BAJA-AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT. (para cerrar abertura de ventana) | m2 | 20,00 | 44.500 | 890.000 | 20,00 | 0,00 | 0 | 0,000 |
| 7 | PLANTA BAJA-AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. | m2 | 350,00 | 33.820 | 11.837.000 | 330,85 | 0,00 | 0 | 19,150 |
| 8 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT. | m2 | 350,00 | 97.900 | 34.265.000 | 288,13 | 0,00 | 0 | 61,870 |
| 9 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT. | ml | 210,00 | 31.150 | 6.541.500 | 158,04 | 0,00 | 0 | 51,960 |
| 10 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT. | un | 5,00 | 1.085.800 | 5.429.000 | 0,00 | 5,00 | 5.429.000 | 0,000 |
| 11 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT. | un | 1,00 | 1.085.800 | 1.085.800 | 0,00 | 1,00 | 1.085.800 | 0,000 |
| 12 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT. | un | 1,00 | 801.000 | 801.000 | 0,00 | 1,00 | 801.000 | 0,000 |
| 13 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. | m2 | 30,00 | 614.100 | 18.423.000 | 25,43 | 1,88 | 1.154.508 | 2,690 |
| 14 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT. | m2 | 30,00 | 458.350 | 13.750.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,000 |
| 15 | PLANTA BAJA-AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT. | m2 | 880,00 | 44.500 | 39.160.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 880,000 |
| 16 | PLANTA BAJA-AULAS - Pintura de estructura de H° . Según EE.TT. | m2 | 145,00 | 44.500 | 6.452.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 145,000 |
| 17 | PLANTA BAJA-AULAS - Pintura de losa. Según EE.TT. | m2 | 305,00 | 40.050 | 12.215.250 | 0,00 | 0,00 | 0 | 305,000 |
| 18 | PLANTA BAJA-AULAS - Pintura para rampa. Según EE.TT. | m2 | 2,75 | 31.150 | 85.663 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,750 |
| 19 | PLANTA BAJA-AULAS - Pintura para escalones. Según EE.TT. | m2 | 30,00 | 31.150 | 934.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,000 |
| 20 | PLANTA BAJA-AULAS - Pintura de baranda metalica. Según EE.TT. | m2 | 60,00 | 35.600 | 2.136.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60,000 |
| 21 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT. | ml | 30,00 | 445.000 | 13.350.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30,000 |
| 22 | PLANTA BAJA-AULAS - Construcción de rampa de H° . Según EE.TT. | m2 | 32,55 | 182.450 | 5.938.748 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32,550 |
| 23 | PLANTA BAJA-AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT. | un | 7,00 | 1.557.500 | 10.902.500 | 0,00 | 7,00 | 10.902.500 | 0,000 |
| 24 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT. | un | 24,00 | 144.625 | 3.471.000 | 23,00 | 0,00 | 0 | 1,000 |
| 25 | PLANTA BAJA-AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT. | un | 10,00 | 89.000 | 890.000 | 10,00 | 0,00 | 0 | 0,000 |
| 26 | PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT. | un | 1,00 | 1.085.800 | 1.085.800 | 0,00 | 1,00 | 1.085.800 | 0,000 |
| 27 | PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT. | un | 1,00 | 1.085.800 | 1.085.800 | 0,00 | 1,00 | 1.085.800 | 0,000 |
| 28 | PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. | m2 | 1,55 | 614.100 | 951.855 | 0,00 | 1,52 | 933.432 | 0,030 |
| 29 | PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT. | m2 | 1,55 | 458.350 | 710.443 | 0,00 | 1,55 | 710.443 | 0,000 |
| 30 | PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT. | un | 1,00 | 1.557.500 | 1.557.500 | 0,00 | 1,00 | 1.557.500 | 0,000 |
| 31 | PLANTA BAJA-SALAS MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT. | un | 2,00 | 144.625 | 289.250 | 2,00 | 0,00 | 0 | 0,000 |
| 32 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). | gl | 1,00 | 1.335.000 | 1.335.000 | 0,00 | 1,00 | 1.335.000 | 0,000 |
| 33 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Desmonte de azulejo. Según EE.TT. | m2 | 26,10 | 10.680 | 278.748 | 0,00 | 26,10 | 278.748 | 0,000 |
| 34 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT. | m2 | 43,50 | 97.900 | 4.258.650 | 0,00 | 43,50 | 4.258.650 | 0,000 |
| 35 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT. | un | 3,00 | 774.300 | 2.322.900 | 0,00 | 3,00 | 2.322.900 | 0,000 |
| | MONTO PARCIAL | | | | 210.084.456 | | | 32.941.081 | |

Hugo Martínez
Fiscal de Obras

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

Ing. Flaminio Medina S.
Director
Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

**LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-**

**OBRA - LOTE 02 - REPARACION DE 12 AULAS, SALAS MULTIUSO Y SANITARIOS SEXADOS**
**UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 2.983 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU -**
**KM 7 MONDAY BARRIO CIUDAD NUEVA.--**

**FECHA: 29/ 06/ 2023**



| ITEM Nº | DESCRIPCION | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. 1 | CERTIFICADO Nº 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 36 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT. | un | 1,00 | 1.085.800 | 1.085.800 | 0,00 | 1,00 | *1.085.800* | *0,000* |
| 37 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT. | gl | 1,00 | 2.047.000 | 2.047.000 | 0,00 | 0,00 | *0* | *1,000* |
| 38 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT. | gl | 1,00 | 2.158.250 | 2.158.250 | 0,00 | 0,00 | *0* | *1,000* |
| 39 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Construcción de cámara séptica. Según EE.TT. | un | 1,00 | 1.526.350 | 1.526.350 | 0,00 | 1,00 | *1.526.350* | *0,000* |
| 40 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT. | un | 1,00 | 2.516.030 | 2.516.030 | 0,00 | 1,00 | *2.516.030* | *0,000* |
| 41 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT. | un | 1,00 | 489.500 | 489.500 | 0,00 | 1,00 | *489.500* | *0,000* |
| 42 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT. | un | 2,00 | 373.800 | 747.600 | 0,00 | 0,00 | *0* | *2,000* |
| 43 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT. | un | 3,00 | 683.520 | 2.050.560 | 0,00 | 0,00 | *0* | *3,000* |
| 44 | PLANTA BAJA-SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT. | un | 3,00 | 167.320 | 501.960 | 0,00 | 0,00 | *0* | *3,000* |
| 45 | PLANTA ALTA-AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT. | un | 12,00 | 44.500 | 534.000 | 12,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 46 | PLANTA ALTA-AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT. | un | 24,00 | 44.500 | 1.068.000 | 24,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 47 | PLANTA ALTA-AULAS - Demolición de pisos existentes. Según EE.TT. | m2 | 340,00 | 9.345 | 3.177.300 | 307,78 | 0,00 | *0* | *32,220* |
| 48 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal. Según EE.TT. | m2 | 320,00 | 56.070 | 17.942.400 | 320,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 49 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT. | m2 | 320,00 | 267.000 | 85.440.000 | 320,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 50 | PLANTA ALTA-AULAS - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT. | m2 | 30,00 | 67.640 | 2.029.200 | 30,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 51 | PLANTA ALTA-AULAS - Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT. | m2 | 10,00 | 53.400 | 534.000 | 10,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 52 | PLANTA ALTA-AULAS - Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. | m2 | 100,00 | 104.130 | 10.413.000 | 100,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 53 | PLANTA ALTA-AULAS - Mamposteria tipo Panderete. Según EE.TT. | m2 | 60,00 | 44.500 | 2.670.000 | 60,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 54 | PLANTA ALTA-AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT. | m2 | 170,00 | 44.500 | 7.565.000 | 170,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 55 | PLANTA ALTA-AULAS - Revoque de losa interior. | m2 | 90,50 | 53.400 | 4.832.700 | 90,50 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 56 | PLANTA ALTA-AULAS - Contrapiso para losa de 0,7 cm. Según EE.TT. (sobre baño) | m3 | 1,22 | 45.390 | 55.376 | 1,22 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 57 | PLANTA ALTA-AULAS - Carpeta de losa. Según EE.TT. (sobre baño) | m2 | 17,50 | 33.820 | 591.850 | 17,50 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 58 | PLANTA ALTA-AULAS - Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT. (sobre baño) | m2 | 17,50 | 67.640 | 1.183.700 | 17,50 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 59 | PLANTA ALTA-AULAS - Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. | m2 | 340,00 | 33.820 | 11.498.800 | *307,780* | 0,00 | *0* | *32,220* |
| 60 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT. | m2 | 340,00 | 97.900 | 33.286.000 | *307,780* | 29,05 | *2.843.995* | *3,170* |
| 61 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT. | ml | 208,00 | 31.150 | 6.479.200 | *137,300* | 68,73 | *2.140.939* | *1,970* |
| 62 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT. | un | 5,00 | 1.085.800 | 5.429.000 | 0,00 | 5,00 | *5.429.000* | *0,000* |
| 63 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT. | un | 1,00 | 1.085.800 | 1.085.800 | 0,00 | 1,00 | *1.085.800* | *0,000* |
| 64 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. | m2 | 31,21 | 614.100 | 19.166.061 | 0,00 | 31,21 | *19.166.061* | *0,000* |
| 65 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT. | m2 | 31,21 | 458.350 | 14.305.104 | 0,00 | 31,21 | *14.305.104* | *0,000* |
| 66 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm. | ml | 51,00 | 44.500 | 2.269.500 | 0,00 | 0,00 | *0* | *51,000* |
| 67 | PLANTA ALTA-AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT. | m2 | 992,00 | 44.500 | 44.144.000 | 0,00 | 521,43 | *23.203.635* | *470,570* |
| 68 | PLANTA ALTA-AULAS - Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT. | m2 | 132,00 | 44.500 | 5.874.000 | 0,00 | 132,00 | *5.874.000* | *0,000* |
| 69 | PLANTA ALTA-AULAS - Pintura de losa. Según EE.TT. | m2 | 307,00 | 40.050 | 12.295.350 | 0,00 | 307,00 | *12.295.350* | *0,000* |
| 70 | Pintura de baranda metalica. Según EE.TT. | m2 | 80,00 | 35.600 | 2.848.000 | 0,00 | 0,00 | *0* | *80,000* |
| 71 | Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT. | ml | 40,00 | 445.000 | 17.800.000 | 0,00 | 40,00 | *17.800.000* | *0,000* |
| | | | | | **327.640.390** | | | **109.761.564** | |

06 JUL 2023

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
C.D.E - Alto Paraná - Py

**CERTIFICADO Nº 2**

**LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 65/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-**

**OBRA - LOTE 02 - REPARACION DE 12 AULAS, SALAS MULTIUSO Y SANITARIOS SEXADOS**
**UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 2.983 NIÑOS MARTIRES DE ACOSTA ÑU -**
**KM 7 MONDAY BARRIO CIUDAD NUEVA.--**

**FECHA: 29/ 06/ 2023**



| ITEM Nº | DESCRIPCION | ADJUDICACIÓN | | | | CERT. 1 | CERTIFICADO Nº 2 | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | U. MED. | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | CANT. | CANT. | TOTAL MONTO | CANT. |
| 72 | PLANTA ALTA-AULAS - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT. | un | 7,00 | 1.557.500 | 10.902.500 | 0,00 | 7,00 | *10.902.500* | *0,000* |
| 73 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT. | un | 24,00 | 144.625 | 3.471.000 | 24,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 74 | PLANTA ALTA-AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT. | un | 9,00 | 89.000 | 801.000 | 9,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 75 | PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,80x2,10. Según EE.TT. | un | 2,00 | 1.085.800 | 2.171.600 | 0,00 | 2,00 | *2.171.600* | *0,000* |
| 76 | PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. | m2 | 1,36 | 614.100 | 835.176 | 0,00 | 1,33 | *816.753* | *0,030* |
| 77 | PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT. | m2 | 1,36 | 458.350 | 623.356 | 0,00 | 1,33 | *609.605* | *0,030* |
| 78 | PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT. | un | 1,00 | 1.557.500 | 1.557.500 | 0,00 | 1,00 | *1.557.500* | *0,000* |
| 79 | PLANTA ALTA-SALAS MULTIUSO - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT. | un | 2,00 | 144.625 | 289.250 | 2,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 80 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes). | gl | 1,00 | 1.335.000 | 1.335.000 | 1,00 | 0,00 | *0* | *0,000* |
| 81 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Desmonte de azulejo. Según EE.TT. | m2 | 34,00 | 10.680 | 363.120 | 0,00 | 34,00 | *363.120* | *0,000* |
| 82 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT. | m2 | 34,00 | 97.900 | 3.328.600 | 0,00 | 34,00 | *3.328.600* | *0,000* |
| 83 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT. | un | 3,00 | 774.300 | 2.322.900 | 0,00 | 3,00 | *2.322.900* | *0,000* |
| 84 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT. | un | 1,00 | 801.000 | 801.000 | 0,00 | 1,00 | *801.000* | *0,000* |
| 85 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT. | m2 | 2,28 | 614.100 | 1.400.148 | 0,00 | 0,00 | *0* | *2,280* |
| 86 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT. | m2 | 2,28 | 458.350 | 1.045.038 | 0,00 | 0,00 | *0* | *2,280* |
| 87 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha con pedestal de loza. Según EE.TT. | un | 3,00 | 373.800 | 1.121.400 | 0,00 | 0,00 | *0* | *3,000* |
| 88 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: inodoro con cisterna baja. Según EE.TT. | un | 3,00 | 683.520 | 2.050.560 | 0,00 | 0,00 | *0* | *3,000* |
| 89 | PLANTA ALTA- SANITARIO - Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT. | un | 3,00 | 167.320 | 501.960 | 0,00 | 0,00 | *0* | *3,000* |
| | **SUB-TOTAL** | | | | **34.921.108** | | | **22.873.578** | |
| 90 | Limpieza final | gl | 1,00 | 1.780.000 | 1.780.000 | 0,00 | 0,00 | *0* | *1,000* |
| | **TOTAL GENERAL - IVA INCLUIDO** | | | | **574.425.954** | | | **165.576.223** | |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2** | 165.576.223 | **29%** |
| **DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%** | -33.115.245 | |
| **RETENCIÓN CAUCIONAL 5%** | -8.278.811 | |
| **MONTO NETO A PERCIBIR** | **124.182.167** | |

**Son Guaraníes: CIENTO VEINTE Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE.----------**

**ARQ. HUGO MARTINEZ**
Fiscal de Obra

**ING. FLAMINIO MEDINA**
Director
Dirección Área Urbana

**SCDE S.A.**
Rubén Andrés Cardozo Villalba
Contratista

**SCDE**
**SOCIEDAD ANONIMA**
**RUC: 80105163-0**
**C.D.E - Alto Paraná - Py**

06 JUL 2023