OET/DR/ARM/1549/2020/2020/000053

SIGLA/Nº/AÑO

ANDE

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1549/2020

UNIDAD EMITENTE: **Agencia Regional Misiones**

A: **EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACION S.A. -**

LUGAR y FECHA : **San Ignacio, 10/11/2020**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 176808, cuya conclusión está prevista para la fecha 30/11/2020, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 10/11/2020, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

SMA/DR/ARM/1549/2020/2020/000036

Movimiento de Transformador Nº:

Marcos Casanova
Ing. Electromecánico
Reg. Nº 9549

Recibí confome:

Firma del Representante Técnico

C.I. Nº: 1.255.517

Lic. Ramón Mereles Ortiz
JEFE - DR/ARM
Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: 12/11/2020

Hora: Fecha: 12/11/2020

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **30/11/2020** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 176808, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 42328.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: Angel Galeano F. FISCAL DE OBRAS Seccional Reg. Misiones Firma	Lic. Ramón Mereles Ortiz JEFE - DR/ARM Firma Jefe
Fecha: / /	Fecha: 30 / 11 / 2020

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: Rafael Lujan O. CONTROL FINAL Regional Misiones Firma	Controlado por: Lic. Ramón Mereles Ortiz JEFE - DR/ARM Firma	Ing. Gustavo Daniel Díaz Giménez Division de Gestion Regional Sur Firma Jefe DR/RS
Fecha: 07/12/2020	Fecha: 07/12/2020	Fecha: 09/XII/2020

OBSERVACIONES:

Postacion de postes para linea Troncal SPA 5 tramo Santa Rosa San Ignacio

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Computadora: 10.2.17.3

Impreso El : 04/12/20 9.06 AM

Impreso Por : 5530 - GALEANO FARIÑA, ANGEL MOISES

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ARM1/N°340/2020 – EPESA

A	**: DIRECCION DE GESTIÓN REGIONAL**
LPN ANDE N°	**: 1549/2020**
ITEM	**: 1**
PROVEEDOR	**: EPESA**
CONTRATO N°	**: 7995/2020**
MODALIDAD	**: HHP O**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 1: División de Gestión Regional Sur**, del **mes de Noviembre/20**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G. 624.470.804 (Guaraníes: seiscientos veinticuatro millones cuatrocientos setenta mil ochocientos cuatro).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
000-000-00001	460.171.866.-	MANO DE OBRA
000-000-00001	164.298.938.-	PROVISION MATERIALES
		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**624.470.804.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Ing. Gustavo Daniel Encina Giménez
División de Gestión Regional Sur
DR/RS

FIRMA Y SELLO JEFE DE DR/RS

FECHA APROBACION: 03 / XII / 2020

Lic. Ramón Morales Ortiz
JEFE - DR/ARM

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

epesa
INSTALANDO CALIDAD

Empresa **Paraguaya de Electrificación S.A.**
Instalaciones - Construcciones - Asesoramiento Técnico

Avda. Defensores del Chaco 3355
Villa Elisa, paraguay
Telefax: +595 (21) 930579
www.epesa.com.py

LIQUIDACIÓN PROFORMA
RUC Nº 80003433-3

Nº **001/2020**

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2020
NOMBRE/RAZON SOCIAL: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE
RUC/CÉDULA DE IDENTIDAD: 80009735-1
DIRECCIÓN: AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]
VENCIMIENTO:
NOTA REMISIÓN N°:
TELÉFONO: 211-001/20

ART/CÓD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
		Por **Trabajos de Mejoras de Mano de Obra** de las Lineas de Distribucion de Energia Electrica, **en el Sistema Sur LPN N° 1549/20** Contrato N° **7995/20. Mes de Noviembre de 2020** Ing. Gustavo David Encina Giménez División de Gestión Regional Sur DR / RS 09/XII/2020				**460.171.866**
			SUBTOTALES			460.171.866

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cuatrocientos Sesenta Millones Cientos Setenta y un mil Ochosientos Sesenta y Seis.---------- **460.171.866**

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 41.833.806 TOTAL IVA: 41.833.806

epesa
INSTALANDO CALIDAD

Empresa **Paraguaya de Electrificación S.A.**
Instalaciones - **Construcciones - Asesoramiento Técnico**

Avda. Defensores del Chaco 3355
Villa Elisa, paraguay
Telefax: +595 (21) 930579
www.epesa.com.py

RUC: 80003433-3
FACTURA PROFORMA
N° 001/20

FECHA DE EMISIÓN: 07/12/2020
NOMBRE/RAZON SOCIAL: **ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD-ANDE**
RUC/CÉDULA DE IDENTIDAD: **80009735-1**
DIRECCIÓN: **AV. ESPAÑA 1268 E/PADRE CARDOZO Y LA RESIDENTA**

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] **CRÉDITO** [X]
VENCIMIENTO:
NOTA REMISIÓN N°:
TELÉFONO: **211-001/20**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
		Por **Trabajos de Mejoras de Materiales Utilizados** de las Lineas de Distribucion de Energia Electrica, **en el Sistema Sur LPN N° 1549/20** Contrato **N° 7995/20. Mes de Noviembre de 2020**				**164.298.938**
			SUBTOTALES			164.298.938
TOTAL A PAGAR:		Guaraníes. Cientos sesenta y cuatro millones doscientos noventa y ocho mil novecientos treinta y ocho.----------				**164.298.938**
		LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%)	14.936.267	TOTAL IVA:	14.936.267

Ing. Germán David Ortiz Giménez
División de Gestión Regional Sur
DR / RS

09/XII/2020