FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	AVANCE DEL MES:	54,79%
OBD CONSTRUCTORA		AVANCE DE OBRA:	100,00%
	Licitación: 446179 - REPARACION DE AULAS DE UN BLOQUE EN LA ESC. BAS. MARCIAL SAMANIEGO - FONACIDE - FONAE	FISCALIZACIÓN:	
30/12/2024		Municipalidad de Piribebuy	

N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATO: 011/2024				% DE EJECUCIÓN	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	CONTRATO											
1	Preparación de la obra. Cartel de obra	Un	1,00	1.300.000	1.300.000	0%	1,00	0,00	1,00	1.300.000	0	1.300.000
2	Marcación y replanteo	M2	187,71	4.500	844.695	0%	187,71	0,00	187,71	844.695	0	844.695
3	Trabajos preliminares. Remoción de tejas y tejuelones sin recuperación	M2	209,41	11.500	2.408.215	0%	209,41	0,00	209,41	2.408.215	0	2.408.215
4	Remoción de maderamen existente	M2	209,41	14.500	3.036.445	0%	209,41	0,00	209,41	3.036.445	0	3.036.445
5	Remoción de parte eléctrica completa	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000	0%	1,00	0,00	1,00	1.800.000	0	1.800.000
6	Remoción de mampostería para nivelar alturas	Gl	1,00	1.650.000	1.650.000	0%	1,00	0,00	1,00	1.650.000	0	1.650.000
7	Remoción de puertas y ventanas	Un	12,00	70.000	840.000	0%	12,00	0,00	12,00	840.000	0	840.000
8	Trabajos de albañilerías. Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15	M2	46,06	110.000	5.066.600	0%	46,06	0,00	46,06	5.066.600	0	5.066.600
9	Pilastra de galería con dado de HºAº	Un	8,00	385.000	3.080.000	0%	8,00	0,00	8,00	3.080.000	0	3.080.000
10	Envarillado	Ml	112,00	40.000	4.480.000	0%	112,00	0,00	112,00	4.480.000	0	4.480.000
11	Viga cadena de HºAº para anclaje de techo	Ml	78,20	105.500	8.250.100	0%	78,20	0,00	78,20	8.250.100	0	8.250.100
12	Tela anti fisura en uniones de mampostería	Ml	56,00	25.000	1.400.000	0%	56,00	0,00	56,00	1.400.000	0	1.400.000
13	Revoque de mampostería	M2	124,30	35.000	4.350.500	0%	124,30	0,00	124,30	4.350.500	0	4.350.500
14	Revoque de pilastras	M2	9,60	40.000	384.000	0%	9,60	0,00	9,60	384.000	0	384.000
15	Revoque con hidrófugo de base	M2	22,76	42.000	955.920	0%	22,76	0,00	22,76	955.920	0	955.920
16	Carpeta de nivelación	M2	174,70	48.000	8.385.600	0%	174,70	0,00	174,70	8.385.600	0	8.385.600
17	Piso cerámico	M2	174,70	90.000	15.723.000	0%	87,35	87,35	174,70	7.861.500	7.861.500	15.723.000
18	Zócalo cerámico	Ml	122,50	36.500	4.471.250	0%	0,00	122,50	122,50	0	4.471.250	4.471.250
19	Escalones sector cocina	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0%	0,00	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000
20	Piso entre cocina y escalones (incluye mampostería de nivelación, Contrapiso y carpeta con terminación)	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000	0%	0,00	1,00	1,00	0	1.000.000	1.000.000
21	Guarda obra	Ml	33,70	45.000	1.516.500	0%	0,00	33,70	33,70	0	1.516.500	1.516.500
22	Cubierta metálica. Techo de chapa termo acústica sobre estructura metálica	M2	209,62	345.000	72.318.900	0%	146,73	62,89	209,62	50.623.230	21.695.670	72.318.900
23	Cumbrera metálica	Ml	21,70	52.000	1.128.400	0%	0,00	21,70	21,70	0	1.128.400	1.128.400

Ing. Oscar T. Benitez D.

24	Canaleta metálica con bajada	Ml	55,80	92.000	5.133.600	0%	0,00	55,80	55,80	0	5.133.600	5.133.600
25	Instalación eléctrica. Ducteado eléctrico	Ml	205,60	17.650	3.628.840	0%	0,00	205,60	205,60	0	3.628.840	3.628.840
26	Alimentación de tablero comando	Un	3,00	83.000	249.000	0%	0,00	3,00	3,00	0	249.000	249.000
27	Alimentación de circuito de tomas	Un	23,00	100.000	2.300.000	0%	0,00	23,00	23,00	0	2.300.000	2.300.000
28	Alimentación de circuito de luces	Un	25,00	100.000	2.500.000	0%	0,00	25,00	25,00	0	2.500.000	2.500.000
29	Alimentación de ventiladores	Un	8,00	100.000	800.000	0%	0,00	8,00	8,00	0	800.000	800.000
30	Tablero principal	Un	1,00	975.000	975.000	0%	0,00	1,00	1,00	0	975.000	975.000
31	Tablero comando	Un	3,00	170.000	510.000	0%	0,00	3,00	3,00	0	510.000	510.000
32	Tablero para ventiladores	Un	3,00	100.000	300.000	0%	0,00	3,00	3,00	0	300.000	300.000
33	Alimentación subterránea del medidor al tablero	Ml	50,00	51.000	2.550.000	0%	0,00	50,00	50,00	0	2.550.000	2.550.000
34	Artefactos fluorescentes led 3x40w	Un	16,00	250.000	4.000.000	0%	0,00	16,00	16,00	0	4.000.000	4.000.000
35	Artefactos fluorescentes led 1x40	Un	9,00	130.000	1.170.000	0%	0,00	9,00	9,00	0	1.170.000	1.170.000
36	Ventilador de techo	Un	8,00	700.000	5.600.000	0%	0,00	8,00	8,00	0	5.600.000	5.600.000
37	Registros eléctricos	Un	3,00	305.000	915.000	0%	0,00	3,00	3,00	0	915.000	915.000
38	Pintura. Preparación de la superficie de pared para pintura (interior de aulas)	M2	459,07	8.000	3.672.560	0%	0,00	459,07	459,07	0	3.672.560	3.672.560
39	Pinturas de paredes interiores y exteriores al agua	M2	459,07	24.000	11.017.680	0%	0,00	459,07	459,07	0	11.017.680	11.017.680
40	Pintura de aberturas metálicas	M2	38,80	36.000	1.396.800	0%	0,00	38,80	38,80	0	1.396.800	1.396.800
41	Pintura de estructura metálica de techo	M2	209,62	14.000	2.934.680	0%	0,00	209,62	209,62	0	2.934.680	2.934.680
42	Aberturas. Provisión y colocación de puertas metálicas	Un	5,00	1.190.000	5.950.000	0%	0,00	5,00	5,00	0	5.950.000	5.950.000
43	Provisión y colocación de balancines	Un	12,00	900.000	10.800.000	0%	0,00	12,00	12,00	0	10.800.000	10.800.000
44	Cocina. Cambio de techo metálico existente	M2	18,91	200.000	3.782.000	0%	0,00	18,91	18,91	0	3.782.000	3.782.000
45	Instalación de agua corriente y desagüe	Gl	1,00	1.800.000	1.800.000	0%	0,00	1,00	1,00	0	1.800.000	1.800.000
46	Instalación eléctrica	Gl	1,00	1.500.000	1.500.000	0%	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000
47	Remoción de puertas existente	Un	1,00	91.000	91.000	0%	1,00	0,00	1,00	91.000	0	91.000
48	Colocación de puertas metálica	Un	1,00	800.000	800.000	0%	0,00	1,00	1,00	0	800.000	800.000
49	Azulejado sobre mesada	M2	5,22	115.000	600.300	0%	0,00	5,22	5,22	0	600.300	600.300
50	Mesada de hormigón con murete de mampostería	Gl	1,00	3.800.000	3.800.000	0%	0,00	1,00	1,00	0	3.800.000	3.800.000
51	Bloque de preescolar. Carpeta de nivelación	M2	44,53	49.000	2.181.970	0%	0,00	44,53	44,53	0	2.181.970	2.181.970
52	Piso cerámico	M2	44,53	105.000	4.675.650	0%	0,00	44,53	44,53	0	4.675.650	4.675.650
53	Zócalo	Ml	33,25	38.000	1.263.500	0%	0,00	33,25	33,25	0	1.263.500	1.263.500
54	Pizarrones. Pizarrones acrílicos	Un	3,00	1.200.000	3.600.000	0%	0,00	3,00	3,00	0	3.600.000	3.600.000
55	Limpieza final de obra.	M2	187,71	2.000	375.420	0%	0,00	187,71	187,71	0	375.420	375.420
				Total Planilla	**236.263.125**					**106.807.805**	**129.455.320**	**236.263.125**

César T. Benítez O.
Ingeniero Civil

FORMULARIO 1						
Municipalidad de Piribebuy						
CERTIFICADO BASICO GENERAL N°		03/2024				
CONTRATISTA:		OBD Construcciones				
MONTO DEL CONTRATO:		**236.263.125**				
Licitación: 446179 - REPARACION DE AULAS DE UN BLOQUE EN LA ESC. BAS. MARCIAL SAMANIEGO - FONACIDE - FONAE						
PERIODO	dic-24				FECHA:	30/12/2024
N°	**DESCRIPCIÓN**	**MONTO TOTAL DEL CONTRATO**	**% REALIZADO**	**MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs)**		
				ANTERIOR	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	Licitación: 446179 - REPARACION DE AULAS DE UN BLOQUE EN LA ESC. BAS. MARCIAL SAMANIEGO - FONACIDE - FONAE	236.263.125	100,00	106.807.805	129.455.320	236.263.125
A-TOTAL CERTIFICACIÓN CON IVA		236.263.125	100,00	106.807.805	129.455.320	**236.263.125**
B-DESCUENTO ANTICIPO				21.361.561	25.891.064	**47.252.625**
C= A-B				85.446.244	103.564.256	**189.010.500**
D-VALOR RETENCIÓN CAUCIONAL = 5% C				5.340.390	6.472.766	**11.813.156**
E-MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 02= C-D				**80.105.854**	**97.091.490**	**177.197.344**

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benítez D.

Ing. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fátima Galeano