TSV
Tecnología Seguridad y Vigilancia del Paraguay

COPIA

INFORME DE "CONTRATO N° 16/2023 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL GABIMIL" - GABINETE MILITAR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Mayo – 2023

Recibido por: Shirley Paez
Cap Adm - Jefe CECOSIS

INFORME DE SERVICIOS

Ref.: Contrato N° 16/2023 "Mantenimiento y Reparación del Sistema y Equipos de Seguridad del Gabimil"

Periodo: Mayo 2023

Detalle de trabajos realizados

Fecha: 25/05/2023

Servicio solicitado: Mantenimiento y Reparación de cámara IP fija tipo 1 (ítem 61)

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Cámara Sector Cocina sin señal. Necesidad de reemplazo de cámara por daño

Trabajos realizados: Se verificó el sitio con inconvenientes constatándose daños definitivos en la cámara fija, luego se procedió al reemplazo de la misma por otra cámara fija nueva marca **Hikvision DS-2CD3745G0-IZS** con número de serie **J49939640**. Se realizaron trabajos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento en el sistema ISS. El sitio queda operando nuevamente.

Fecha: 25/05/2023

Servicio solicitado: Mantenimiento y Reparación de cámara IP fija tipo 1 (ítem 61)

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Cámara Sector Pabellón de Oficiales sin señal. Necesidad de reemplazo de cámara por daño.

Ing. Pablo E. Salinas B., M.S

Trabajos realizados: Se verificó el sitio con inconvenientes constatándose daños definitivos en la cámara fija, luego se procedió al reemplazo de la misma por otra cámara fija nueva marca **Hikvision DS-2CD3745G0-IZS** con número de serie **K28268272**. Se realizaron trabajos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento en el sistema ISS. El sitio queda operando nuevamente.

Fecha: 25/05/2023

Servicio solicitado: Mantenimiento y Reparación de cableado estructurado (ítem 1)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Cámara Sector Pabellón de Oficiales sin señal. Necesidad de reemplazo de fichas RJ45.

Trabajos realizados: Se detectaron daños en el par de fichas RJ45 del cableado de la cámara del sector de "Pabellón de Oficiales". Una vez reemplazadas las fichas se constató la correcta conectividad en el cableado de datos.

Fecha: 25/05/2023

Servicio solicitado: Mantenimiento y Reparación de cámara IP fija tipo 1 (ítem 61)

Cantidad de servicios: Un (1) servicio.

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Necesidad de instalación de cámara fija en sector Pabellón de oficiales.

Trabajos realizados: Se realizó instalación de una cámara nueva fija en el sector Pabellón de oficiales con marca **Hikvision DS-2CD3745G0-IZS** con número de serie **J49939643**. Se realizaron trabajos de instalación, configuración y puesta en funcionamiento en el sistema ISS. El sitio queda operando nuevamente.

Ing. Pablo E. Salinas B., M.S.

Fecha: 25/05/2023

Servicio solicitado: Mantenimiento y reparación de cableado estructurado (ítem 2)

Cantidad de servicios: Sesenta (60) servicios.

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Necesidad de nuevo tendido de 60 metros de cable UTP cat5e para cámara en sector "Pabellón de Oficiales".

Trabajos realizados:

Se procedió a instalar 60 metros de cableado UTP cat5e, para dar conectividad a la cámara instalada en Sector "Pabellón de oficiales". Luego de la instalación el sitio queda operativo.

Fecha: 25/05/2023

Servicio solicitado: Mantenimiento y Reparación de cableado estructurado (ítem 1)

Cantidad de servicios: Dos (2) servicios.

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Necesidad de reemplazo de fichas RJ45 para cámara en "Pabellón de Oficiales".

Trabajos realizados: Se procedieron a instalar un par de fichas RJ45 para nuevo cableado de la cámara del sector de "Pabellón de Oficiales". Una vez reemplazadas las fichas se constató la correcta conectividad en el cableado de datos.

Fecha: 25/05/2023

Servicio solicitado: Mantenimiento y Reparación de cableado estructurado (ítem 7)

Cantidad de servicios: Treinta (30) servicios.

Ing. Pablo E. Salinas B., M.S.

Técnico Responsable: Julio Amarilla.

Diagnóstico: Necesidad de instalación de 30 canaletas plásticas para nuevo cableado de cámara en sector "Pabellón de Oficiales".

Trabajos realizados: Se procedió a realizar la instalación de 30 canaletas plásticas (tramo de 2 mts), para la instalación de 60 metros de cableado UTP, que dio conectividad a la cámara instalada en Pabellón de Oficiales. El sitio queda operativo y se visualiza en el Centro de Monitoreo.

Resumen ítems

Trabajos realizados	ITEM del Contrato	Cantidad
Mantenimiento y reparación de cableado estructurado	1	4
Mantenimiento y reparación de cableado estructurado	2	60
Mantenimiento y reparación de cableado estructurado	7	30
Mantenimiento y Reparación de cámara IP fija tipo 1	61	3

Recibido por: