DATOS ADMINISTRATIVOS

Convocante: MUNICIPALIDAD DE CARAPEGUA
Obra: "REPARACION DE AULAS Y BAÑOS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE CARAPEGUA
Modalidad: Contratación VIA EXCEPCION Nº2 ID Nº 429 906
Monto Adjudicado: Gs. 387.193.390

VISA CONSTRUCCIONES & EQUIPAMIENTOS

SERVICIOS GENERALES

CERTIFICADO DE OBRA N° 02

Item	Descripción	U.M.	Cant. Contractual	Precio Unitario IVA incluido	Monto Contractual IVA incluido	Cantidades			Montos IVA incluido		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	Cartel metalico con soporte (Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30)	un.	1	1.430.000	1.430.000	-		-	-	-	-
	A - TRABAJOS PRELIMINARES (ITEMS)										
2	Retiro de techo existente.	m2	75	55.000	4.125.000	75		75	4.125.000	0	4.125.000
3	Retiro de aberturas (puertas).	un.	1	50.000	50.000	1		1	50.000	0	50.000
4	Retiro de aberturas (ventanas).	un.	1	350.000	350.000	1		1	350.000	0	350.000
5	Retiro artefactos electricos.	gl.	1	1.892.500	1.892.500	1		1	1.892.500	0	1.892.500
6	Demolición y retiro de piso existente.	m2	57	55.890	3.185.730	57		57	3.185.730	0	3.185.730
	B- [illegible]										
7	Construcción de pilares de 0.40x 0.40	m3	1,8	2.500.000	4.500.000	1,8		1,8	4.500.000	0	4.500.000
8	Zapatas para soporte de viga cumbrera.	m3	2,7	2.500.000	6.750.000	2,7		2,7	6.750.000	0	6.750.000
9	Viga de Hormigon	m3	1,8	2.250.000	4.050.000	1,8		1,8	4.050.000	0	4.050.000
10	Encadenado superior	m3	0,9	2.250.000	2.025.000	0,9		0,9	2.025.000	0	2.025.000
	C- Mampostería										
11	Mamposteria de Elevacion	m2	16,7	145.000	2.421.500	16,7		16,7	2.421.500	0	2.421.500
	D- Contrapiso										
12	Contrapiso de H. de cascotes, incluye carpeta.	m2	57	90.000	5.130.000	57		57	5.130.000	0	5.130.000
	E- Piso										
13	Piso de cerámica.	m2	57	85.000	4.845.000	57		57	4.845.000	0	4.845.000
14	Zócalos.	ml.	38,2	35.000	1.337.000	38,2		38,2	1.337.000	0	1.337.000
	F- Revoque y Pintura										
15	Revoques de paredes interiores.	m2	18,72	65.500	1.226.160	0	18,72	18,72	0	1.226.160	1.226.160
16	Revoques de paredes exteriores.	m2	70	65.500	4.585.000		70	70	0	4.585.000	4.585.000
17	Pintura sintética de techo.	m2	79,08	65.000	5.140.200		79,08	79,08	0	5.140.200	5.140.200
18	Pintura de paredes al agua (interiores)	m2	74,72	52.500	3.922.800		74,72	74,72	0	3.922.800	3.922.800
19	Pintura de paredes al agua (exteriores)	m2	91,8	52.500	4.819.500		91,8	91,8	0	4.819.500	4.819.500
20	Pintura sintética para aberturas.	un.	5	50.000	250.000		5	5	0	250.000	250.000
	G- Aberturas c/ colocación y herrajes incluidos										
21	Puerta metálica de 0.9 x 2.10.	un.	1	1.150.000	1.150.000		1	1	0	1.150.000	1.150.000
22	Puerta metálica de 0.7 x 2.10.	un.	2	1.050.000	2.100.000		2	2	0	2.100.000	2.100.000
23	Ventana tipo balancin de 0.6 x 0.6 con vidrios dobles.	un.	2	145.000	290.000		2	2	0	290.000	290.000
	H- Varios										

Arq. Jesica Lecoque
Elaboración y Planificación de obras
Reg. PGR 4.178

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

24	Provision e instalación de artefactos sanitarios	gl.	2	1.225.000	2.450.000			2	0	2.450.000	2.450.000
24	Alicatado de baño	m2	17,64	55.000	970.200		17,64	17,64	0	970.200	970.200
26	Techo de tejas y tejuelon sobre tirante de H° A°	m2	79,08	550.000	43.494.000		79,08	79,08	0	43.494.000	43.494.000
27	Canaleta para desague pluvial con bajadas.	ml.	34	90.000	3.060.000		34	34	0	3.060.000	3.060.000
28	Instalación eléctrica para extensión de cableados y bocas.	gl.	1	5.774.718	5.774.718		1	1	0	5.774.718	5.774.718
29	Artefactos eléctricos. Tipo MEC.	gl.	1	6.724.718	6.724.718		1	1	0	6.724.718	6.724.718
30	Limpieza final de obra.	gl.	1	3.482.864	3.482.864		1	1	0	3.482.864	3.482.864
1	Cartel metalico con soporte (Cartel de Obra con estructura metálica 1,00x1,30)	un.	1	1.430.000	1.430.000		1	1	0	1.430.000	1.430.000
	A - TRABAJOS PRELIMINARES. ITEMS II										
	Marcacion y Repanteo	m2	130	4.650	604.500	130		130	604.500	0	604.500
2	Retiro de techo existente.	m2	130	55.000	7.150.000	130		130	7.150.000	0	7.150.000
3	Retiro de aberturas (puertas).	un.	4	60.000	240.000	4		4	240.000	0	240.000
4	Retiro de aberturas (ventanas).	un.	3	350.000	1.050.000	3		3	1.050.000	0	1.050.000
5	Retiro artefactos electricos.	gl.	1	2.000.000	2.000.000	1		1	2.000.000	0	2.000.000
6	Demolición de mampostería y retiro de escombros.	m2	86	120.000	10.320.000	86		86	10.320.000	0	10.320.000
7	Demolición y retiro de piso existente.	m2	99	56.500	5.593.500	99		99	5.593.500	0	5.593.500
8	Retiro de accesorios sanitarios.	gl.	2	360.000	720.000	2		2	720.000	0	720.000
	B. H°A°										
9	Construcción de pilares de 0.50x 0.50	m3	4,12	2.550.000	10.506.000	4,12		4,12	10.506.000	0	10.506.000
10	Zapatas para soporte de viga cumbrera.	m3	4,8	2.550.000	12.240.000	4,8		4,8	12.240.000	0	12.240.000
11	Encadenado inferior	ml	68,85	185.000	12.737.250	68,85		68,85	12.737.250	0	12.737.250
12	Encadenado superior	m3	2,11	2.550.000	5.380.500	2,11		2,11	5.380.500	0	5.380.500
	C - Mampostería										
13	Mampostería de Elevacion	m2	86	160.000	13.760.000	86		86	13.760.000	0	13.760.000
	D- Contrapisos										
14	Contrapiso de H. de cascotes, incluye carpeta.	m2	99	90.000	8.910.000	99		99	8.910.000	0	8.910.000
	E- Piso										
15	Piso de cerámica.	m2	99	86.500	8.563.500	99		99	8.563.500	0	8.563.500
16	Zócalos.	ml.	28,5	46.890	1.336.365	28,5		28,5	1.336.365	0	1.336.365
	F- Revoque y Pintura										
17	Revoques de paredes interiores.	m2	80,5	72.500	5.836.250		80,5	80,5	0	5.836.250	5.836.250
18	Pintura sintética de techo.	m2	130	72.500	9.425.000		130	130	0	9.425.000	9.425.000
19	Pintura de paredes al agua (interiores)	m2	212	60.000	12.720.000		212	212	0	12.720.000	12.720.000
20	Pintura de paredes al agua (exteriores)	m2	175,2	60.000	10.512.000		175,2	175,2	0	10.512.000	10.512.000
21	Pintura sintética para aberturas.	un.	19	56.500	1.073.500		19	19	0	1.073.500	1.073.500
	G - Aberturas y colocacion y herrajes incluidos										
22	Puerta metálica de 0.9 x 2.10.	un.	4	1.350.000	5.400.000		4	4	0	5.400.000	5.400.000
23	Ventana tipo balancín de 0.7 x 0.9 con vidrios dobles.	un.	2	1.150.000	2.300.000		2	2	0	2.300.000	2.300.000
24	Ventana tipo balancín de 1.6 x1.20 con vidrios dobles.	un.	3	1.250.000	3.750.000		3	3	0	3.750.000	3.750.000
	H- Varios										
25	Provision e instalación de artefactos sanitarios; lavatorio, inodo	gl.	2	1.360.500	2.721.000				-	-	-
26	Alicatado de baño	m2	23,8	85.000	2.023.000				-	-	
27	Techo de tejas y tejuelon sobre tirante de H° A°	m2	130	550.000	71.500.000				-	-	-
28	Canaleta para desague pluvial con bajadas.	ml.	62,6	90.000	5.634.000				-	-	-
29	Instalación eléctrica para extensión de cableados y bocas.	gl.	1	8.062.567	8.062.567				-	-	-
30	Artefactos eléctricos. Tipo MEC.	gl.	1	8.492.568	8.492.568				-	-	-
31	Limpieza final de obra.	gl.	1	3.670.000	3.670.000				-	-	-

VICTOR RAFAEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0

Elaborado: Coque
Reg. Prof. N° 4.178

	SUBTOTAL	387.193.590	-		-	141.773.345	141.886.910	283.660.255

CERTIFICADO DE OBRA N° 02	Montos IVA incluido		
	Anterior	Presente	Acumulado
MONTO DE LOS TRABAJOS BASICOS	141.773.345	141.886.910	283.660.255
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	0	0	0
DESCUENTO DEL FONDO DE REPARO (5%)	7.088.667	7.094.346	14.183.013
AJUSTES	0	0	0
MULTAS O PENALIZACIONES	0	0	0
TOTAL	**134.684.678**	**134.792.565**	**269.477.242**

CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

Arq. Jesica Lekoque
Elaboración y Fiscalización de obras
Reg. Prof. N° 4.178

VICTOR R DEL PUERTO G
VISA CONSTRUCCIONES
RUC 4.522.876-0