MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

ID N°: 384,709 CONTRATO N° 22/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: SERVICENTRO SAN JUAN

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:DICIEMBRE - ENERO 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO"		262.625.133	0,00%	37,24%	37,24%	-	97.800.950	97.800.950
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1		MULTAS	-				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	52.525.027	0,00%	37,24%	37,24%	-	19.560.190	19.560.190
B.3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	13.131.257	0,00%	37,24%	37,24%	-	4.890.048	4.890.048
B	**TOTAL DEDUCCIONES**		**65.656.283**	0,00%	37,24%	37,24%	**-**	**24.450.238**	**24.450.238**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**						**-**	**73.350.713**	**73.350.713**

SON GUARANIES: SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRECE.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Servicentro SAN JUAN
RUC: 317660-9
081-212570
San Juan Bta. Mns. - Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO
ID N°: 384,709 CONTRATO N° 22/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: SERVICENTRO SAN JUAN
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO:DICIEMBRE - ENERO 2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Contruccion de empedrado - Calle Gral. Caballero e/ Calle s/Nombre 1 y Calle s/Nombre2**													
1.1	Marcación, replanteo	m2	960,68	1.000	960.680		820,00	820,00		820.000	820.000		85,36%	85,36%
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	658	1.000	658.000		658,00	658,00		658.000	658.000		100,00%	100,00%
1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.871.100	1.871.100									
1.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	671,16	1.449	972.511		593,25	593,25		859.619	859.619		88,39%	88,39%
1.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	98,7	48.335	4.770.665		98,70	98,70		4.770.665	4.770.665		100,00%	100,00%
1.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	188	69.104	12.991.552		166,44	166,44		11.501.670	11.501.670		88,53%	88,53%
1.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	658	40.000	26.320.000		565,00	565,00		22.600.000	22.600.000		85,87%	85,87%
1.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	658	1.878	1.235.724									
1.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	658	1.878	1.235.724									
1.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	37,6	45.335	1.704.596									
1.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	658	1.000	658.000									
1.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	1,2	1.279.357	1.535.228		1,20	1,20		1.535.228	1.535.228		100,00%	100,00%
1.13	Excavación y retiro de material.	m3	1,28	20.000	25.600									
2	**Contruccion de empedrado - Calle s/Nombre1 e/Gral. Caballero**													
2.1	Marcación, replanteo	m2	327,04	1.000	327.040		300,00	300,00		300.000	300.000		91,73%	91,73%
2.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	224	1.000	224.000		224,00	224,00		224.000	224.000		100,00%	100,00%
2.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.871.100	1.871.100									
2.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	228,48	1.449	331.068		212,00	212,00		307.188	307.188		92,79%	92,79%
2.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	33,6	48.335	1.624.056		33,60	33,60		1.624.056	1.624.056		100,00%	100,00%
2.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	64	69.104	4.422.656		57,00	57,00		3.938.928	3.938.928		89,06%	89,06%
2.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	224	40.000	8.960.000		207,00	207,00		8.280.000	8.280.000		92,41%	92,41%
2.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	224	1.878	420.672									
2.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	224	1.878	420.672									
2.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	12,8	45.335	580.288									
2.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	224	1.000	224.000									
2.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	1,2	1.279.357	1.535.228									
2.13	Excavación y retiro de material.	m3	1,28	20.000	25.600									
3	Construccion de empedrado - Calle Prolong. De Boqueron entre Alider Vera Guillen y Calle s/Nombre1													
3.1	Marcación, replanteo	m2	735,84	1.000	735.840		735,84	735,84		735.840	735.840		100,00%	100,00%

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO
ID N°: 384,709 CONTRATO N° 22/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: SERVICENTRO SAN JUAN
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO:DICIEMBRE - ENERO 2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
3.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	504	1.000	504.000		504,00	504,00		504.000	504.000		100,00%	100,00%
3.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.871.100	1.871.100									
3.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	514,08	1.449	744.902		480,00	480,00		695.520	695.520		93,37%	93,37%
3.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	75,6	48.335	3.654.126		75,60	75,60		3.654.126	3.654.126		100,00%	100,00%
3.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	168	69.104	11.609.472		150,00	150,00		10.365.600	10.365.600		89,29%	89,29%
3.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	504	40.000	20.160.000		250,00	250,00		10.000.000	10.000.000		49,60%	49,60%
3.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	504	1.878	946.512									
3.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	504	1.878	946.512									
3.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	33,6	45.335	1.523.256									
3.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	504	1.000	504.000									
3.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	2,4	1.279.357	3.070.457		2,40	2,40		3.070.457	3.070.457		100,00%	100,00%
3.13	Excavación y retiro de material.	m3	2,56	20.000	51.200									
4	Construccion de empedrado - Calle Cerro Leon e/Boqueron y Gral. Caballero													
4.1	Marcación, replanteo	m2	1481,9	1.000	1.481.900		1.481,90	1.481,90		1.481.900	1.481.900		100,00%	100,00%
4.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	1015	1.000	1.015.000		1.015,00	1.015,00		1.015.000	1.015.000		100,00%	100,00%
4.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.871.100	1.871.100									
4.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1035,3	1.449	1.500.150		1.035,30	1.035,30		1.500.150	1.500.150		100,00%	100,00%
4.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	152,25	48.335	7.359.004		152,25	152,25		7.359.004	7.359.004		100,00%	100,00%
4.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	290	69.104	20.040.160									
4.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	1015	40.000	40.600.000									
4.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	1015	1.878	1.906.170									
4.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1015	1.878	1.906.170									
4.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	58	45.335	2.629.430									
4.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	1015	1.000	1.015.000									
4.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	2,4	1.279.357	3.070.457									
4.13	Excavación y retiro de material.	m3	2,56	20.000	51.200									
5	Construccion de empedrado - Calle Florencio Centurion e/Atletas Misioneros													
5.1	Marcación, replanteo	m2	950,46	1.000	950.460									
5.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	651	1.000	651.000									
5.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1	1.871.100	1.871.100									
5.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	664,02	1.449	962.165									
5.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	97,65	48.335	4.719.913									

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO
ID N°: 384,709 CONTRATO N° 22/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: SERVICENTRO SAN JUAN
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO:DICIEMBRE - ENERO 2020

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE SAN IGNACIO

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
5.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de	ml	186	69.104	12.853.344									
5.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	651	40.000	26.040.000									
5.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	651	1.878	1.222.578									
5.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	651	1.878	1.222.578									
5.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	37,2	45.335	1.686.462									
5.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	651	1.000	651.000									
5.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	2,4	1.279.357	3.070.457									
5.13	Excavación y retiro de material.	m3	2,56	20.000	51.200									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**262.625.133**					**97.800.950**	**97.800.950**		**37,24%**	**37,24%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Servicentro SAN JUAN
RUC: 317860-9
021-212570
San Juan Bta. Mns. - Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

ONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITC

ID N°: 384,709 CONTRATO N° 22/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: SERVICENTRO SAN JUAN

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:DICIEMBRE - ENERO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 19 dias de enero del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "SERVICENTRO SAN JUAN", REPRESENTADA POR el Sr. BARTOLOME AGUILERA, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Contruccion de empedrado - Calle Gral. Caballero e/ Calle s/Nombre 1 y Calle s/Nombre2**					
1.1	Marcación, replanteo	m2	960,68		820,00	820,00
1.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	658,00		658,00	658,00
1.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00			0,00
1.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	671,16		593,25	593,25
1.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	98,70		98,70	98,70
1.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	188,00		166,44	166,44
1.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	658,00		565,00	565,00
1.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	658,00			0,00
1.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	658,00			0,00
1.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	37,60			0,00
1.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	658,00			0,00
1.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	1,20		1,20	1,20
1.13	Excavación y retiro de material.	m3	1,28			0,00
2	**Contruccion de empedrado - Calle s/Nombre1 e/Gral. Caballero**					0,00
2.1	Marcación, replanteo	m2	327,04		300,00	300,00
2.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	224,00		224,00	224,00
2.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00			0,00
2.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	228,48		212,00	212,00
2.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	33,60		33,60	33,60
2.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	64,00		57,00	57,00
2.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	224,00		207,00	207,00
2.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	224,00			0,00
2.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	224,00			0,00
2.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	12,80			0,00
2.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	224,00			0,00
2.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	1,20			0,00
2.13	Excavación y retiro de material.	m3	1,28			0,00
3	**Construccion de empedrado - Calle Prolong. De Boqueron entre Alider Vera Guillen y Calle s/Nombre1**					0,00
3.1	Marcación, replanteo	m2	735,84		735,84	735,84
3.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	504,00		504,00	504,00
3.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00			0,00

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

ONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITC

ID N°: 384,709 CONTRATO N° 22/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: SERVICENTRO SAN JUAN

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:DICIEMBRE - ENERO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 19 dias de enero del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "SERVICENTRO SAN JUAN", REPRESENTADA POR el Sr. BARTOLOME AGUILERA, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
3.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	514,08		480,00	480,00
3.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	75,60		75,60	75,60
3.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	168,00		150,00	150,00
3.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	504,00		250,00	250,00
3.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	504,00			0,00
3.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	504,00			0,00
3.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	33,60			0,00
3.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	504,00			0,00
3.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	2,40		2,40	2,40
3.13	Excavación y retiro de material.	m3	2,56			0,00
4	**Construccion de empedrado - Calle Cerro Leon e/Boqueron y Gral. Caballero**					0,00
4.1	Marcación, replanteo	m2	1.481,90		1.481,90	1.481,90
4.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	1.015,00		1.015,00	1.015,00
4.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00			0,00
4.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	1.035,30		1.035,30	1.035,30
4.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	152,25		152,25	152,25
4.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	290,00			0,00
4.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	1.015,00			0,00
4.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	m2	1.015,00			0,00
4.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	1.015,00			0,00
4.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	58,00			0,00
4.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	1.015,00			0,00
4.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	2,40			0,00
4.13	Excavación y retiro de material.	m3	2,56			0,00
5	**Construccion de empedrado - Calle Florencio Centurion e/Atletas Misioneros.**					0,00
5.1	Marcación, replanteo	m2	950,46			0,00
5.2	Desmonte de cañerías/ traslado y/o reposición de cañerías averiadas / desmontes varios	m2	651,00			0,00
5.3	Cartel de Obra y monolito con placa de granito o mármol con las inscripciones correspondientes	Gl	1,00			0,00
5.4	Preparación de terreno para caja de empedrado.	m2	664,02			0,00
5.5	Relleno y compactación de suelo base	m3	97,65			0,00
5.6	Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	186,00			0,00
5.7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50 %)	m2	651,00			0,00

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

ONCURSO DE OFERTA L.C.O No.02/2020 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITC

ID N°: 384,709 CONTRATO N° 22/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: SERVICENTRO SAN JUAN

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO:DICIEMBRE - ENERO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 19 dias de enero del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "SERVICENTRO SAN JUAN", REPRESENTADA POR el Sr. BARTOLOME AGUILERA, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
5.8	Compactación manual en el proceso y a rodillo según *especificaciones al final*	m2	651,00			0,00
5.9	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	m2	651,00			0,00
5.10	Relleno lateral de contención de cordón	m3	37,20			0,00
5.11	Limpieza Final, retiro de escombros y Entrega de obra	m2	651,00			0,00
5.12	Construcción de baden de Ho de 15 cm de espesor ancho 1m	m3	2,40			0,00
5.13	Excavación y retiro de material.	m3	2,56			0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Servicentro SAN JUAN
RUC [illegible]-9
081-212570
San Juan Bta. Mns. - Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto