CERTIFICADO DE OBRA - ID Nº: 388.062

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y CANAL A CIELO ABIERTO EN CALLE EX COMBATIENTE DOROTEO CACERES, TRAMO: 4099 Y 9648 EN BARRIO BALNEARIO DEL CASCO URBANO									*PRIMERA CERTIFICACION Fecha: 22/02/2021*			
Item	Descripción	Un.	Cant.	Precio unitario	Precio Total	CANTIDADES ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	IMPORTES ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% de Ejec.
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, DRENAJE Y CANAL A CIELO ABIERTO EN CALLE EX COMBATIENTE DOROTEO CACERES, TRAMO: 4099 Y 9648 EN BARRIO BALNEARIO DEL CASCO URBANO												
1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO											
1.1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	195	1.800	351.000	0	195	195,00	0	351.000	351.000	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M	Unidad	1	980.000	980.000	0	1	1,00	0	980.000	980.000	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO (TERMINACION CONCAVO) DE ALTURA: 30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	83	32.000	2.656.000		83	83,00	0	2.656.000	2.656.000	100%
1.4	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA, S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	195	46.000	8.970.000	0	195	195,00	0	8.970.000	8.970.000	100%
1.5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	Metros cuadrados	195	2.200	429.000	0	195	195,00	0	429.000	429.000	100%
2	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE											
2.1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO	Metro lineal	65	8.200	533.000	0	65	65,00	0	533.000	533.000	100%
2.2	DRENAJE CON TUBOS DE PVC DE 100 MM	Metro lineal	65	202.000	13.130.000	0	65	65,00	0	13.130.000	13.130.000	100%
3	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE CANALES (canal a cielo abierto)											
3.1	EXCAVACION PARA CANAL A CIELO ABIERTO	Metros cubicos	43	86.000	3.698.000	0	43	43,00	0	3.698.000	3.698.000	100%
3.2	CANAL A CIELO ABIERTO CON MURO DE PBC UN LADO H: VARIABLE CON PISO DE Hº. BOCA DE 0,40 M.	Metro lineal	45	543.000	24.435.000	0	45	45,00	0	24.435.000	24.435.000	100%
4	OTROS											
4.1	EXCAVACION Y RETIRO DE SUELOS FANGOSOS Y POSTERIOR RELLENO	Metros cubicos	101	114.000	11.514.000	0	101	101,00	0	11.514.000	11.514.000	100%
4.2	ACCESO PEATONAL DE Hº Aº SOBRE CANAL	Unidad	2	900.000	1.800.000	0	2	2,00	0	1.800.000	1.800.000	100%
4.4	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad	1	924.000	924.000	0	1	1,00	0	924.000	924.000	100%
	TOTALES				69.420.000					69.420.000		100%

Total a Facturar 1ra certificacion		**69.420.000**
DESCUENTO POR FONDO DE REPARO (5%)		3.471.000
Total a cobrar sin fondo de reparo Gs.		65.949.000
TOTAL A COBRAR POR 1RA. CERTIFICACION SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL, GUARANIES.-		

CONTRATISTA

FISCAL