MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

Certificado de Obra N° 02 - Medición Física Financiera

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

CONTRATISTA: : E.A. CONSTRUCCIONES, RESPONSABLE EVER ADAN AMARILLA, R.U.C. N° 2951246-8

OBRA: : REPARACIÓN DE ASFALTO EN CALLE KA´ARENDY GUAZU- ID N° 413.176.-
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2022 - CONTRATO N° 10/2022.-

Fecha: 04 / 07 / 2.022.-

		CONTRACTUAL				CANTIDADES EJECUTADAS				GUARANIES		
ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Trabajos preliminares : Cartel de obras	gl	1,00	1.221.000	1.221.000	0	1	1	100,00%	0	1.221.000	1.221.000
2	Nivelación de obra, con equipo de nivelación	m2	601	2.391	1.436.991	0	601,0	601	100,00%	0	1.436.991	1.436.991
3	Remoción de capa asfaltica deteriorada	m2	240,40	10.712	3.862.747	0	111,08	111,08	46,21%	0	1.189.833	1.189.833
4	Movimiento de suelo con máquinas, excavación, relleno y compactación.	m2	240,40	12.210	2.935.284	111,08		111,08	46,21%	1.356.287	0	1.356.287
5	Saneamiento de sub-base	m2	240,40	10.545	2.535.018	111,08		111,08	46,21%	1.171.339	0	1.171.339
6	Reposición de Empedrado con base triturada sexta y enripiado. Incluye los cordones faltantes. Compactación.	m2	240,40	28.083	6.751.153	111,08		111,08	46,21%	3.119.460	0	3.119.460
7	Asfalto 50 kg/ m², esparcido con motoniveladora, para regularización. Incluye limpieza de empedrado con compresor de aire, riego de liga o imprimación asfáltica 0,5 a 0,8 litros/m2.	m2	601,00	83.250	50.033.250	250,00	351,00	601,00	100,00%	20.812.500	29.220.750	50.033.250
8	Baden de hormigón: L: 10mts, e: 20cm D: 1,50mts, Prof.: 8cm	m3	3,00	2.997.000	8.991.000	0	3,00	3,00	100,00%		8.991.000	8.991.000
9	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	un	1,00	1.110.000	1.110.000	0	1	1	100,00%		1.110.000	1.110.000
	COSTO TOTAL				78.876.443					26.459.585	43.169.574	69.629.159
										34,00%	55,00%	88,00%

RUBRO ADICIONAL DE COMPENSACIÓN POR DISMINUCIÓN DE CANTIDADES EN CONTRATO PRINCIPAL

ITEMS	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD ADICIONAL EJECUTADA				GUARANIES		
10	Caminero de hormigon: L: 12,20mts, e: 20cm D: 1,35mts, Prof.: 8 cm	m3	3,05	2.600.000	7.930.000	0,0	3,05	3,05	100,00%	0	7.930.000	7.930.000
11	Caminero de hormigon: L: 4,55mts, e: 8cm D: 1,40mts, Prof.: 8 cm	m4	0,51	2.600.000	1.317.284	0,0	0,51	0,51	100,00%	0	1.317.284	1.317.284
										26.459.585	52.416.858	78.876.443
										34,00%	66,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL

TOTAL CERTIFICADO	52.416.858	66,00%
Devolución de Anticipo		
Retención Caucional 5%	2.620.843	
Total a Cobrar	49.796.015	

Son Guaraníes: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINCE .-

CONTRATISTA

E.A. Construcciones
De: Lic. EVER AMARILLA
RUC 2951246-8 / 0983-432352
Minga Guazu - A. Paraná

María Dalila Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. N° 4381

FISCAL DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN - INTENDENCIA - Alto Paraná

INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN