CONTRATISTA:SAN EXPEDITO CONSULTORA	CERTIFICADO N°4	FECHA: 29-11-2022

OBRA: "CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL COLEFIO NACIONAL CASILLA 2 DE LA COMPAÑÍA SANTA CATALINA DISTRITO DE RAUL A. OVIEDO" con ID: 416.052"

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATO				CANTIDADES			MONTOS EN GUARANIES			% DE EJECUCION
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL	
1	**CONSTRUCCION DE TINGLADO**											
1.1	CARTEL DE OBR DE ESTRUCTURA METALICA (1,00X2,00)	M2	2	913.000	1.826.000	2		2	1.826.000	-	1.826.000	100
1.2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	560	5.000	2.800.000	560		560	2.800.000	-	2.800.000	100
1.3	DESBROCE DEL TERRENO	M2	560	7.500	4.200.000	560		560	4.200.000	-	4.200.000	100
1.4	EXCAVACION PARA ZAPATA (1,00X1,00X1,00)	M3	20	148.000	2.960.000	20		20	2.960.000	-	2.960.000	100
1.5	ZAPATA DE HºAº (1,00X1,00X0,35)	M3	7	2.050.000	14.350.000	7		7	14.350.000	-	14.350.000	100
1.6	PILAR DE HºAº (0,20X0,40)H= 6,00	M3	8,04	1.730.000	13.909.200	8,04		8,04	13.909.200	-	13.909.200	100
1.7	ENCADENADO INFERIOR DE HºAº (0,20X0,30)	M3	5,7	1.760.000	10.032.000	5,7		5,7	10.032.000	-	10.032.000	100
1.8	ECADENADO INTERMEDIO DE HºAº (0,20X0,30)	M3	5,7	1.770.000	10.089.000	5,7		5,7	10.089.000	-	10.089.000	100
1.9	ENCADENADO ISUPERIOR DE HºAº (0,20X0,30)	M3	3,3	1.760.000	5.808.000	3,3		3,3	5.808.000	-	5.808.000	100
1.10	MUROS DE NIVELACION DE 0,30 M	M2	28,8	133.000	3.830.400	28,8		28,8	3.830.400	-	3.830.400	100
1.11	TECHO DE CHAPA DE ZING ESTRUTURA METALICA Nº27	M2	633,36	190.000	120.338.400	633,4		633,36	120.338.400	-	120.338.400	100,0
1.12	CABREADA METALICA	ML	152,88	163.000	24.919.440	152,88		152,88	24.919.440	-	24.919.440	100
1.13	TENSORES DE CABREADA	ML	380	14.500	5.510.000	380		380	5.510.000	-	5.510.000	100
1.14	REVOQUE DE PILARES	M2	144	40.800	5.875.200	144		144	5.875.200	-	5.875.200	100
1.15	REVOQUE DE VIGAS	M2	181,6	39.500	7.173.200	125	57	181,6	4.937.500	2.235.700	7.173.200	100,0
1.16	INSTALACION ELECTRICA TABLERO GENERAL	UN	1	2.910.000	2.910.000	0	1,0	1	-	2.910.000	2.910.000	100
1.17	DUCTO ELECTRICO DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS DE HºAº	UN	1	3.350.000	3.350.000	1		1	3.350.000	-	3.350.000	100
1.18	PROVISION Y COLOCACION DE REFLECTORES DE 400W	UN	6	990.000	5.940.000	0	6	6	-	5.940.000	5.940.000	100
1.19	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	1.080.000	1.080.000	0	1	1	-	1.080.000	1.080.000	100
	TOTAL				**246.900.840**				234.735.140	12.165.700	246.900.840	100

DETALLE		
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	234.735.140
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	12.165.700
A.3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	608.285
A.4	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO ACUMULADO	
	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	**11.557.415**

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Arq. Laura Paniagua
Verificador de Obras
Municipalidad de Raúl A. Oviedo