# MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

**Certificado de Obra Nº 01 - Medición Física Financiera**

**CONTRATANTE:** MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN

**CONTRATISTA:** MORA CONSTRUCCIONES, REPRESENTANTE GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA, CON C.I. N° 805.889.-

**LLAMADO:** LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN ESC. BAS. 3480 SANTA TERESA DE LOS ANDES Y ESC. BAS. 3478 VIRGEN DE LOS MILAGROS", CON ID Nº 412889.-

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 23/2022- CONTRATO N°33/2022.-

**OBRAS: LOTE 1**: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN ESC. BAS. 3480 SANTA TERESA DE LOS ANDES . -

**FECHA:** 06/ 10/ 2.022.-

| | | CONTRACTUAL | | | | CANTIDADES EJECUTADAS | | | | GUARANIES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO |
| | **LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CON PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN ESC. BAS. 3480 SANTA TERESA DE LOS ANDES** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Preparación de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Movilización y desmovilización. Cartel de Obras. (2mtsx1,20mts) | Metros cuadrados | 57 | 25.000 | 1.425.000 | 0 | 57,00 | 57,00 | 100,00% | 0 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 1.2 | Construcción de Vallado de Obras | Metro lineal | 400 | 10.000 | 4.000.000 | 0 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 1.3 | Replanteo para Colocación de postes | | | | | | | | | | | |
| 2 | Fundación (Cimiento) | Unidad | 131 | 45.000 | 5.895.000 | 0 | 131,00 | 131,00 | 100,00% | 0 | 5.895.000 | 5.895.000 |
| 2.1 | Excavación y Losa de Hº (para base de pilares de Hº prefabricado) | Metros cúbicos | 59,25 | 470.600 | 27.883.050 | 0 | 59,25 | 59,25 | 100,00% | 0 | 27.883.050 | 27.883.050 |
| 2.2 | Muro de piedra bruta colocada | Metros cuadrados | 79 | 165.000 | 13.035.000 | 0 | 2,55 | 2,55 | 3,22% | 0 | 420.000 | 420.000 |
| 2.3 | Nivelación de ladrillos de 0.20 mts. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Estructura | Unidad | 131 | 60.000 | 7.860.000 | 0 | 124,00 | 124,00 | 94,66% | 0 | 7.440.000 | 7.440.000 |
| 3.1 | Colocación de Postes de Hº prefabricado curvo reforzado - long. de 2,50 mts. | | | | | | | | | | | |
| 4 | Terminaciones | Metros cuadrados | 592,5 | 20.000 | 11.850.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Colocación de Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12) | Metro lineal | 1.185 | 2.000 | 2.370.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Alambre liso galvanizado Nº 9 | Metro lineal | 1.185 | 1.500 | 1.777.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Alambre de púa | | | | | | | | | | | |
| 5 | PORTON de ACCESO VEHICULAR de 3.00 x 2.50 x h= 2.00 mts. - Re-Acondicionamiento de Portón Vehicular Existente | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Colocación de Postes de (0.08 x 0.08 x 2.60 mts.) para soporte del portón 2 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 395.000 | 395.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Bisagra (3 unidades por cada hoja de portón) | Unidad | 6 | 15.000 | 90.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Electrodo | Kilogramos | 5 | 40.000 | 200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Colocación y Pintura (antióxido y sintética) | Metros cuadrados | 20 | 25.000 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PORTON de ACCESO PEATONAL de 1.00 x h= 2.00 mts - Fabricación de Portón | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Caño galvanizado de 1 ½" | Metro lineal | 6 | 75.000 | 450.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Caño galvanizado de 1 " | Metro lineal | 3,5 | 45.000 | 157.500 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12) | Metros cuadrados | 2 | 20.000 | 40.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Pasador | Unidad | 1 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Bisagra (3 unidades por cada hoja de portón) | Unidad | 3 | 15.000 | 45.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Postes de (0.08 x 0.08 x 2,60 mts.) para soporte del portón 2 unidades | Unidad Medida Global | 1 | 395.000 | 395.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | Electrodo | Kilogramos | 2,5 | 40.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | Colocación y Pintura (antióxido y sintética) | Metros cuadrados | 4 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | **COSTO TOTAL** | | | | 79.738.050 | | | | | 0 | 47.063.050 | 47.063.050 |
| | | | | | | | | | | 0,00% | 59,00% | 59,00% |

**RESUMEN GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL CERTIFICADO** | 47.063.050 | 59,00% |
| **Devolución de Anticipo** | | |
| **Retención Caucional 5%** | 2.353.153 | |
| **Total a Cobrar** | 44.709.897 | |

**Son Guaraníes:** Cuarenta y cuatro millones setecientos nueve mil ochocientos noventa y siete.-

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

**CONTRATISTA**

María Delia Benegas Vera
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 4381
FISCAL DE OBRAS

INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE JUAN LEON MALLORQUIN