ANDE

OET/DR/ARC/1799/2024/2025/000080

SIGLA/Nº/AÑO

ORDEN DE EJECUCIÓN DE TRABAJO

L.P.Nº: 1799/2024

UNIDAD EMITENTE: **AGENCIA REGIONAL CONCEPCION**

A: **CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.**

LUGAR y FECHA : **Concepción, 13/05/2025**

Sírvase ejecutar los trabajos previstos en el Presupuesto Nº 205.239/1/2/9, cuya conclusión está prevista para la fecha 20/05/2025, los pedidos de corte de tensión deben ser presentados con 72 horas de antelación, como mínimo. Tiene retiro de materiales para la fecha 13/05/2025, acompaña planos de la obra y la lista de materiales.

Materiales entregados según SMA Nro:

0000168149, 0000168117, 0000169650, 0000168154, 0000168380, 0000168129, 0000168130

Movimiento de Transformador N°:

Recibí confome: _____

Firma del Representante Técnico

C.I. N°: _____

_____

Firma Jefe Unidad Emitente

Fecha: / /

Hora: Fecha: / /

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

En fecha **30/05/2025** , se procede a la recepción provisoria de los trabajos correspondientes al Presupuesto Nº : 205.239/1/2/9, ejecutado de acuerdo a lo indicado en el Plano Nº : 44.403.

FISCAL DE OBRAS	UNIDAD EMITENTE
Nombre y Apellido: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

La devolución de materiales fue realizada en fecha ..... / ..... / ..... , registrados en los siguientes comprobantes: .....

SECCIÓN PROYECTOS, CONTROL FINAL Y REDES/SOD/DML		UNIDAD ADMINISTRADORA
Revisado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	Controlado por: _____ _____ Firma Fecha: / /	_____ Firma Jefe Fecha: / /

OBSERVACIONES:

1) Ampliación BT preensamblada trifásica (Barrio Villa oliva y San Carlos). 2) Montaje de nuevo PD (San José Obrero). 3) Montaje de nuevo PD (Jhugua Po'i). 4) Montaje de nuevo PD (Ykua Pora).

DD-2 IE/DD 126

Original : Contratista

1ra. Copia : Unidad Emitente

Impreso El : 24/06/25 10.00 AM

Impreso Por : 13528 - CACERES LEZCANO, ESTEBAN

Computadora: 10.1.0.132