MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

**PROYECTO "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS DEL PAIS, SENASA - FOCEM"**

**FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR - FOCEM**

***Licitación Publica Nacional N° 02/2.019 "Culminacion de la Construccion de la Planta de Tratamiento y Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe, Departamento de Guaira"***

**LOTE 2: " Culminacion de las Redes Colectoras de Desague Cloacal"**

CONTRATO Nº 24/2019 – CONSORCIO UNIVERSITARIO
**PLANILLA DE CERTIFICACION N° 01**
**PERIODO: JULIO 2020**

**LOCALIDAD: ITURBE** **DISTRITO: ITURBE** **DEPARTAMENTO: GUAIRA**

**RESUMEN GENERAL**

| ITEM | RUBROS | MONTO CONTRACTUAL | AVANCE % | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| 1 | ESTACION DE BOMBEO Y LINEA DE IMPULSION | 683.556.342 | 0,00% | 15,82% | 15,82% | | 108.132.430 | 108.132.430 |
| 2 | RED BASICA | 1.759.102.710 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | - | - |
| 3 | RED CONDOMINAL | 2.259.167.069 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | - | - |
| 4 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | 757.995.847 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | - | - |
| A | **TOTAL DEL CONTRATO** | **5.459.821.968** | **0,00%** | **1,98%** | **1,98%** | | **108.132.430** | **108.132.430** |
| DEDUCCIONES A LA FECHA | | | | | | | | |
| B.1 | MULTAS | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 0 | 0 |
| B.2 | 20,00% DESCUENTO DEL ANTICIPO | 1.091.964.394 | 0,00% | 1,98% | 1,98% | | 21.626.486 | 21.626.486 |
| B.3 | 5% RETENCION CAUCIONAL | 272.991.098 | 0,00% | 1,98% | 1,98% | | 5.406.622 | 5.406.622 |
| B | TOTAL DEDUCCIONES | 1.364.955.492 | 0,00% | 1,98% | 1,98% | | **27.033.108** | **27.033.108** |
| C | **MONTO NETO A PAGAR ( A - B )** | **4.094.866.476** | **0,00%** | **1,98%** | **1,98%** | | **81.099.322** | **81.099.322** |

**SON GUARANIES:OCHENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS.-**

ING. CARLOS SAMUDIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC. 80104163 5
FORTÍN TOLEDO #490 ASUNCION

Ing. Civil Héctor León S.
Coordinador Técnico de Agua y Saneamiento
SENASA - FOCEM

ING. HECTOR LEON
FISCALIZACION