RR CONSTRUCCIONES

OBRAS CIVILES

CERTIFICADO 01 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - ISLA ALTA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - ISLA ALTA"

Nº	Código catalogo	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD			PARCIALES			AVANCE %
			un	Cant.	P.Unit	Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR - ISLA ALTA											
1	72131701-002	Provisión y colocación cartel de obra (1,50m x 1,20m) chapa negra N° 24, parante caño negro tratado con esmalte sintético.	un	1,00	1.340.000	1.340.000	0,00	1,00	1,00	-	1.340.000	1.340.000	100%
1	72131701-002	Marcación y replanteo	gl	1,00	632.700	632.700	0,00	1,00	1,00	-	632.700	632.700	100%
3	72131701-002	Desmonte de tubo tipo alcantarillado (sin recuperación)	gl	1,00	1.833.000	1.833.000	0,00	1,00	1,00	-	1.833.000	1.833.000	100%
4	72131701-002	Excavación para muros de PBC con maquinaria (hora máquina)	h/m	4,00	319.800	1.279.200	0,00	4,00	4,00	-	1.279.200	1.279.200	100%
5	72131701-002	Muro de PBC - Ver detalle (0,60m de ancho parte superior)	M3	40,00	547.000	21.880.000	0,00	40,00	40,00	-	21.880.000	21.880.000	100%
6	72131701-002	Losa de H°A° (esp: 0,20m) doble parrilla	M3	4,50	2.456.000	11.052.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
7	72131701-002	Viga de H°A° de 0,40m x 030m (longitudinal y transversal)	M3	2,80	2.600.000	7.280.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
8	72131701-002	Relleno y compactación de cabeceras para rampa de acceso	M3	70,00	51.000	3.570.000	0,00	42,70	42,70	-	2.177.550	2.177.550	61%
9	72131701-002	Baranda de H°A°	ml	6,00	1.337.000	8.022.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
10	72131701-002	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.396.000	1.396.000	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
					Total	**58.284.900**					**29.142.450**	**29.142.450**	**50%**

RESUMEN CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01	
Total Certificado de Obras Nº 01	29.142.450
Fondo de Reparo 5%	1.457.122,5
SALDO A COBRAR	**27.685.327**

R.R.

R.R. Construcciones
Rufino Romero

Arq. José Luis Salas Rios
Reg. Prof. Nº 4368