CONTRATO Nº 06/2023 - ID Nº: 430.503 **CERTIFICADO 01**

CONTRATISTA: ROBERTO C. CABALLERO - RC Servicios Generales **Fecha: 05/07/2023**

s del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO: CALLE GRAL. DIAZ E/PIKYSYRY Y ANGOSTURA Bº SAN JUAN - CALLE ASUNCION E/PIKYSYRY Y ANGOSTURA Bº VIRGEN DE LOURDES, CALLE S/NOMBRE E/CARLOS A. LOPEZ Y MCAL. LOPEZ Bº SAN JORGE.-

Descripción de trabajo	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Certificado Actual	Certificado Anteriores	Cantidad Avance	Avance %	Certificado a Cobrar	Monto s/Avance	Monto saldo a Cobrar
LOTE NRO. 1											
CALLE GRAL. DIAZ E/PIKYSYRY Y ANGOSTURA BARRIO SAN JUAN.-											
Cartel de obra	unidad	1	1.075.690	1.075.690	1		1	100	1.075.690	1.075.690	0
Replanteo y marcación	m2	861	1.290	1.110.690	861		861	100	1.110.690	1.110.690	0
Preparación de terreno para empedrado	m2	861	1.710	1.472.310	861		861	100	1.472.310	1.472.310	0
Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	246	13.861	3.409.806	185		246	75	2.557.355	2.557.355	852.452
Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	861	11.455	9.862.755	646		861	75	7.397.066	7.397.066	2.465.689
Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	861	18.280	15.739.080	646		861	75	11.804.310	11.804.310	3.934.770
Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	861	18.303	15.758.883	646		861	75	11.819.162	11.819.162	3.939.721
Relleno para compactacion triturada 7a	m2	861	3.090	2.660.490	0		861	0	0	0	2.660.490
Compactación mecánica con plancha vibro compactadora.	m2	861	3.161	2.721.621	646		861	75	2.041.216	2.041.216	680.405
Limpieza final y retiro de escombros.	ml	246	2.313	568.998	185		246	75	426.749	426.749	142.250
TOTAL				**54.380.323**					**39.704.547**	**39.704.547**	**14.675.776**
LOTE NRO. 2											
CALLE ASUNCION E/PIKYSYRY Y ANGOSTURA E/PIKYSYRY BARRIO VIRGEN DE LOURDES											
Cartel de obra	unidad	1	1.075.690	1.075.690	1		1	100	1.075.690	1.075.690	0
Replanteo y marcación	m2	744	1.290	959.760	744		1	100	959.760	959.760	0
Preparación de terreno para empedrado	m2	744	1.710	1.272.240	744		1	100	1.272.240	1.272.240	0
Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	248	13.861	3.437.528	161		1	65	2.234.393	2.234.393	1.203.135
Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	744	11.455	8.522.520	484		1	65	5.539.638	5.539.638	2.982.882
Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	744	18.280	13.600.320	484		1	65	8.840.208	8.840.208	4.760.112
Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	744	18.303	13.617.432	484		1	65	8.851.331	8.851.331	4.766.101
Relleno para compactacion triturada 7a	m2	744	3.090	2.298.960	0		1	0	0	0	2.298.960
Compactación mecánica con plancha vibro compactadora.	m2	744	3.161	2.351.784	484		1	65	1.528.660	1.528.660	823.124
Limpieza final y retiro de escombros.	ml	248	2.313	573.624	161		1	65	372.856	372.856	200.768
TOTAL				**47.709.858**					**30.674.775**	**30.674.775**	**17.035.083**
LOTE NRO. 3											
CALLE SIN NOMBRE E/CARLOS A. LOPEZ Y MCAL. LOPEZ BARRIO SAN JORGE											
Cartel de obra	unidad	1	1.075.690	1.075.690	1		1	100	1.075.690	1.075.690	0
Replanteo y marcación	m2	924	1.290	1.191.960	924		1	100	1.191.960	1.191.960	0
Preparación de terreno para empedrado	m2	924	1.710	1.580.040	924		1	100	1.580.040	1.580.040	0
Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	264	13.861	3.659.304	198		1	75	2.744.478	2.744.478	914.826
Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	924	11.455	10.584.420	693		1	75	7.938.315	7.938.315	2.646.105
Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	924	18.280	16.890.720	693		1	75	12.668.040	12.668.040	4.222.680
Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	924	18.303	16.911.972	693		1	75	12.683.979	12.683.979	4.227.993
Relleno para compactacion triturada 7a	m2	924	3.090	2.855.160	0		1	0	0	0	2.855.160
Compactación mecánica con plancha vibro compactadora.	m2	924	3.161	2.920.764	693		1	75	2.190.573	2.190.573	730.191
Limpieza final y retiro de escombros.	ml	264	2.313	610.632	198		1	75	457.974	457.974	152.658
TOTAL				**58.280.662**					**42.531.049**	**42.531.049**	**15.749.613**
TOTAL GENERAL				**160.370.843**					**112.910.371**	**82.235.596**	**47.460.472**

DETALLE

TOTAL CERTIFICADO 01/2023					**GS.**	**112.910.371**
(-) RETENCION 5% FONDO DE REPARO					**GS.**	**5.645.519**
TOTAL A COBRAR					**GS.**	**107.264.852**

Fiscal de Obras

ROBERTO CABALLERO O.
RC Servicios Generales

Tec. Erick Benitez