MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO **CERTIFICADO Nº 1** **CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"** **CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.**	**Fecha: 23/12/2022** Avance del mes: 26.82% Avance de obra: 26.82%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	5,658,429,500	1,517,461,570	26.82%	26.82%
MONTOS TOTALES		**5,658,429,500**	**1,517,461,570**	**26.82%**	**26.82%**

Total Certificado	**1,517,461,570**
Retención 5%	75,873,079
Monto total a pagar	**1,441,588,492**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	26.82%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	26.82%

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ACTA DE MEDICION N° 1

LOTE NRO: 3							
BARRIO MARIA VICTORIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	**DESCRIPCION**	**Unid.de Medida**	**Cantidad Contractual**	**Medición Anterior**	**Medición Actual**	**Medición Acumulada**	**Avance**
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34901		12,000.00	12,000.00	34.38%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9972		3,600.00	3,600.00	36.10%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9023		3,000.00	3,000.00	33.25%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1263		480.72	480.72	38.06%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8725		3,000.00	3,000.00	34.38%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34901		12,000.00	12,000.00	34.38%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34901		12,000.00	12,000.00	34.38%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9023		3,000.00	3,000.00	33.25%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5			0.00	0.00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	349013			0.00	0.00%
LOTE NRO: 5							
BARRIO JARDIN AURORA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							
ITEM	**DESCRIPCION**	**Unid.de Medida**	**Cantidad Contractual**	**Medición Anterior**	**Medición Actual**	**Medición Acumulada**	**Avance**
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28636		5,000.00	5,000.00	17.46%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8182		1,500.00	1,500.00	18.33%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	60053		1,250.00	1,250.00	2.08%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841		175.00	175.00	20.81%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7159		1,250.00	1,250.00	17.46%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28636		5,000.00	5,000.00	17.46%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28636		5,000.00	5,000.00	17.46%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6005		1,250.00	1,250.00	20.82%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4			0.00	0.00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28636			0.00	0.00%

Fiscal de Obras
Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	Fecha: 23/12/2022
CERTIFICADO Nº 1	
CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	Avance del mes: 26.82%
CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Avance de obra: 26.82%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°3-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA VICTORIA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	2,300	80,272	0.00	12,000.00	12,000.00	-	27,600,000	27,600,000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	5,000	49,860	0.00	3,600.00	3,600.00	-	18,000,000	18,000,000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	40,000	360,920	0.00	3,000.00	3,000.00	-	120,000,000	120,000,000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	60,600	76,538	0.00	480.72	480.72	-	29,131,570	29,131,570
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	51,000	444,975	0.00	3,000.00	3,000.00	-	153,000,000	153,000,000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	47,000	1,640,347	0.00	12,000.00	12,000.00	-	564,000,000	564,000,000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	12,500	436,263	0.00	12,000.00	12,000.00	-	150,000,000	150,000,000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	3,500	31,581	0.00	3,000.00	3,000.00	-	10,500,000	10,500,000
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2,000,000	10,000,000	0.00	0.00	0.00	-	-	-
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	500	17,451	0.00	0.00	0.00	-	-	-
LOTE N°5-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO JARDIN AURORA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	2,300	65,863	0.00	5,000.00	5,000.00	-	11,500,000	11,500,000
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	5,000	40,910	0.00	1,500.00	1,500.00	-	7,500,000	7,500,000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	40,000	240,200	0.00	1,250.00	1,250.00	-	50,000,000	50,000,000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	60,600	50,964,600	0.00	175.00	175.00	-	10,605,000	10,605,000
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	51,000	365,109	0.00	1,250.00	1,250.00	-	63,750,000	63,750,000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	47,000	1,345,892	0.00	5,000.00	5,000.00	-	235,000,000	235,000,000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	12,500	357,950	0.00	5,000.00	5,000.00	-	62,500,000	62,500,000
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	3,500	21,018	0.00	1,250.00	1,250.00	-	4,375,000	4,375,000
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	2,000,000	8,000,000	0.00	0.00	0.00	-	-	-

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 1 CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 23/12/2022 Avance del mes: 26.82% Avance de obra: 26.82%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	500	14,318	0.00	0.00	0.00	-	-	-
Totales					74,554,065				-	1,517,461,570	1,517,461,570

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. César Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1