CERTIFICADO DE OBRA.

Certificado Nº: 1
Fecha: 11/12/2023

Construcción de pavimento tipo empedrado en la Compañía Nueva Esperanza y el Barrio San Miguel

Avance : 100,00%

Contratación Directa (CD) Nº 21/2023 ID Nº 435707

Fecha de Inicio: 7/11/2023

ITEMS	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
		PRESUPUESTO						
1	Cartel indicador - **Calle publica y Maximo Franco de la Compañía Nueva Esperanza**	Unidad Medida Global	1	776.000	776.000		776.000	100,00%
2	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	875	2.200	1.925.000		1.925.000	100,00%
3	Preparación de terreno y de caja para empedrado	Metros cuadrados	875	2.200	1.925.000		1.925.000	100,00%
4	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20	Metros cuadrados	875	8.900	7.787.500		7.787.500	100,00%
5	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	875	41.300	36.137.500		36.137.500	100,00%
6	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	875	3.300	2.887.500		2.887.500	100,00%
7	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	250	35.700	8.925.000		8.925.000	100,00%
8	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	250	5.600	1.400.000		1.400.000	100,00%
9	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	875	1.200	1.050.000		1.050.000	100,00%
	SUB TOTAL:				62.813.500		62.813.500	100,00%
10	Cartel indicador - **Calle pública esq. Tte. Héctor Vallejos**	Unidad Medida Global	1	776.000	776.000		776.000	100,00%
11	Preparación de terreno	Metros cuadrados	735,6	4.900	3.604.440		3.604.440	100,00%
12	Destronque de arboles y arbustos	Unidad	9	291.000	2.619.000		2.619.000	100,00%
13	Nivelación topográfica, replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	735,6	4.900	3.604.440		3.604.440	100,00%
14	Preparacion de caja para empedrado	Metros cuadrados	735,6	2.200	1.618.320		1.618.320	100,00%
15	Construcción de muro de PBC	Metros cúbicos	3,2	533.500	1.707.200		1.707.200	100,00%
16	Colchon de arena para empedrado espesor de 0,20 cm	Metros cuadrados	147,12	8.900	1.309.368		1.309.368	100,00%
17	Construcción de pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	735,6	41.300	30.380.280		30.380.280	100,00%
18	Compactación mecanica y relleno entre piedras con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	735,6	3.300	2.427.480		2.427.480	100,00%
19	Provisión y Colocación de cordon de hormigon 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	Metro lineal	399,4	35.700	14.258.580		14.258.580	100,00%
20	Macizada de Cordones con mortero 1:3 (cemento, arena lavada), terminación pintura a la cal	Metro lineal	399,4	5.600	2.236.640		2.236.640	100,00%
21	Relleno para resguardo de cordon espesor de 0,10	Metros cúbicos	39,94	63.100	2.520.214		2.520.214	100,00%
22	Construcción de Rampa de Hº Aº	Metros cúbicos	1,9	2.716.000	5.160.400		5.160.400	100,00%
23	Limpieza final de Obras y retiro de escombros	Metros cuadrados	735,6	2.900	2.133.240		2.133.240	100,00%
	SUB TOTAL:				74.355.602		74.355.602	100,00%
	TOTAL GENERAL				**137.169.102**		**137.169.102**	100,00%

AVANCE DEL 100,00%

TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	**Gs.**	**137.169.102**
5% FONDO DE REPARO	**Gs.**	**6.858.455**
Neto a Cobrar	**Gs.**	**130.310.647**

Arq. Mónica Estigarribia
Fiscal de Obras
Municipalidad de Guarambaré

Mónica M. Estigarribia
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 4229

de Jannely Domínguez A.
RUC: 6510462-5
Zorrilla de San Martin 1.375 Bloque B - Asunción
Celular: 0981 081 798