MACRON SRL

Señores
Dirección de logística administrativa
Tribunal Superior de Justicia Electoral
Presente:

REF: L.P.N. N° 9/2024 – "Contratación de Servicios de mantenimiento y reparación de edificios de la Justica Electoral (sede central y locales del interior del país) - plurianual 2024/2025" – ID 451619

Me dirijo a Uds, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de presentar el informe técnico de los trabajos realizados en los locales **"Juzgado/Registro Salto del Guaira"; "Registro Curuguaty" y "Registro Villa Ygatimi"**, todos del departamento de Canindeyu según orden de trabajo y/o servicio N° 463, en detalle cuanto sigue:

Inicio de los trabajos: 28 de noviembre de 2024

Fin de los trabajos: 23 de diciembre de 2024

Rubros ejecutados "Juzgado/Registro Salto del Guaira":

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2283	Reparación de mampostería por fisura con refuerzo de varilla de 8 Ø	Metro lineal	105
2284	Mano de obra Reparación de mampostería por fisura con refuerzo de varilla de 8 Ø	Metro lineal	105
2287	Macizada de terminación en unión techo/pared	Metro lineal	2
2288	Mano de obra Macizada de terminación en unión techo/pared	Metro lineal	2
2289	Reposición y colocación de foco en reflectores exteriores	Unidad	4
2290	Mano de obra Reposición y colocación de foco en reflectores exteriores	Unidad	4
2291	Reposición de Portón peatonal con porta candado 1,00 x 1,70 m	Unidad	1
2292	Mano de obra Reposición de Portón peatonal con porta candado 1,00 x 1,70 m	Unidad	1

Ana María Sanabria N.
Directora de Logística Administrativa

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2293	Reposición de Portón vehicular 3,00 x 1,70 m	Unidad	1
2294	Mano de obra Reposición de Portón vehicular 3,00 x 1,70 m	Unidad	1
2295	Reposición de Baranda para escalera h = 0,90 m	Metro lineal	8
2296	Mano de obra Reposición de Baranda para escalera h = 0,90 m	Metro lineal	8
2297	Reposición de piso cerámica 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	40
2298	Mano de obra Reposición de piso cerámica 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	40
2299	Reposición de Zócalo cerámico 40x40 cm	Metro lineal	1
2300	Mano de obra Reposición de Zócalo cerámico 40x40 cm	Metro lineal	1
2301	Mano de obra desmonte de piso	Metros cuadrados	40
2302	Mano de obra desmonte de teja con recuperación de materiales	Metros cuadrados	18
2303	Desmonte y Reposición tirante en mal estado	Metro lineal	7
2304	Mano de obra Desmonte y Reposición tirante en mal estado	Metro lineal	7
2305	Reparación de limahoya con aislación de membrana	Metro lineal	18
2306	Mano de obra Reparación de limahoya con aislación de membrana	Metro lineal	18
2307	Mano de obra limpieza de canaletas y bajadas	Unidad Medida Global	1
2308	Pintura interior al agua	Metros cuadrados	955
2309	Mano de obra pintura interior al agua	Metros cuadrados	955
2310	Pintura al barniz de puertas y ventanas	Metros cuadrados	45
2311	Mano de obra pintura al barniz de puertas y ventanas	Metros cuadrados	45
2312	Pintura al sintético de rejas, barandas, puertas y portones	Metros cuadrados	79
2313	Mano de obra pintura al sintético de rejas, barandas, puertas y portones	Metros cuadrados	79

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dirección de Infraestructura Institucional

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2314	Pintura al sintético de Canaletas y bajadas	Metro lineal	48
2315	Mano de obra pintura al sintético de Canaletas y bajadas	Metro lineal	48
2316	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	266
2317	Mano de obra Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	266
2318	Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1
2319	Mano de obra limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1

Rubros ejecutados "Registro Curuguaty":

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2327	Reposición y colocación de artefacto lumínico tipo alumbrado publico con fotocélula	Unidad	1
2328	Mano de obra Reposición y colocación de artefacto lumínico tipo alumbrado publico con fotocélula	Unidad	1
2329	Reposición de equipos de fluorescente 2x40 w	Unidad	5
2330	Mano de obra Reposición de equipos de fluorescente 2x40 w	Unidad	5
2331	Cambio y reposición de toma corriente	Unidad	1
2332	Mano de obra Cambio y reposición de toma corriente	Unidad	1
2333	Reposición de Reja para ventana 1,20x1,00 m	Unidad	1
2334	Mano de obra Reposición de Reja para ventana 1,20x1,00 m	Unidad	1
2337	Reparación de Carpeta para base de piso, incluye contrapiso	Metros cuadrados	9
2338	Mano de obra Reparación de Carpeta para base de piso, incluye contrapiso	Metros cuadrados	9
2339	Reposición de piso cerámica 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	4
2340	Mano de obra Reposición de piso cerámica 0,40 x 0,40 m	Metros cuadrados	4
2341	Reposición de Zócalo cerámico 40x40 cm	Metro lineal	4

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2342	Mano de obra Reposición de Zócalo cerámico 40x40 cm	Metro lineal	4
2345	Cambio y reposición de canaleta y bajada chapa galvanizada Nº 24, con desarrollo de 42 cm, incluye boqueta	Metro lineal	24
2346	Mano de obra Cambio y reposición de canaleta y bajada chapa galvanizada Nº 24, con desarrollo de 42 cm, incluye boqueta	Metro lineal	24
2347	Reposición de ventana en vidrio templado de 8mm, 1,20 x 1,00 m	Unidad	1
2348	Mano de obra Reposición de ventana en vidrio templado de 8mm, 1,20 x 1,00 m	Unidad	1
2349	Pintura interior al agua	Metros cuadrados	165
2350	Mano de obra pintura interior al agua	Metros cuadrados	165
2355	Pintura al barniz de techo	Metros cuadrados	76
2356	Mano de obra pintura al barniz de techo	Metros cuadrados	76
2357	Pintura al sintético de rejas, barandas, puertas y portones	Metros cuadrados	32
2358	Mano de obra pintura al sintético de rejas, barandas, puertas y portones	Metros cuadrados	32
2361	Pintura al sintético de Canaletas y bajadas	Metro lineal	24
2362	Mano de obra pintura al sintético de Canaletas y bajadas	Metro lineal	24
2363	Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	105
2364	Mano de obra Tratamiento de ladrillo visto con silicona	Metros cuadrados	105
2365	Extracción de arboles y acarreo de residuos	Unidad	1
2366	Mano de obra extracción de arboles y acarreo de residuos	Unidad	1
2367	Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1
2368	Mano de obra limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * Dirección de Infraestructura Institucional

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA * REPÚBLICA DEL PARAGUAY * DIRECCIÓN

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

Rubros ejecutados "Registro Villa Ygatimi":

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2369	Mano de obra desmonte de marco de puerta	Unidad	1
2376	Tratamiento de paredes contra humedad	Metros cuadrados	7
2377	Mano de obra Tratamiento de paredes contra humedad	Metros cuadrados	7
2378	Reposición de marco para abertura de puerta	Unidad	1
2379	Mano de obra reposición de marco para abertura de puerta	Unidad	1
2382	Colocación de silicona en ventana balancín	Unidad	1
2383	Mano de obra Colocación de silicona en ventana balancín	Unidad	1
2390	Reposición de puerta placa 0,60x2,10 m c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1
2391	Mano de obra Reposición de puerta placa 0,60x2,10 m c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1
2392	Reposición de puerta placa 0,88x2,04 m, no incluye marco	Unidad	1
2393	Mano de obra Reposición de puerta placa 0,88x2,04 m, no incluye marco	Unidad	1
2396	Reposición de cisterna alta	Unidad	1
2397	Mano de obra Reposición de cisterna alta	Unidad	1
2404	Mano de obra desmonte de lavamanos	Unidad	1
2405	Reposición y Colocación de panel 60 x 60 cm	Unidad	11
2406	Mano de obra Reposición y Colocación de panel 60 x 60 cm	Unidad	11
2407	Reposición de equipos de fluorescente 2x40 w	Unidad	5
2408	Mano de obra Reposición de equipos de fluorescente 2x40 w	Unidad	5
2409	Reposición y Colocación de focos/porta foco tipo led	Unidad	5
2410	Mano de obra Reposición y Colocación de focos/porta foco tipo led	Unidad	5
2411	Reposición de tapa para tablero seccional	Unidad	1
2412	Mano de obra Reposición de tapa para tablero seccional	Unidad	1
2432	Reparación de techo de teja por goteras	Metros cuadrados	23
2433	Mano de obra Reparación de techo de teja por goteras	Metros cuadrados	23

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Dirección de Infraestructura Institucional

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ADMINISTRATIVA - REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

MACRON SRL

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNID DE MED	CANT. EJECUTADA
2440	Pintura interior al agua	Metros cuadrados	216
2441	Mano de obra pintura interior al agua	Metros cuadrados	216
2442	Pintura exterior al agua	Metros cuadrados	95
2443	Mano de obra pintura exterior al agua	Metros cuadrados	95
2444	Pintura al barniz de puertas y ventanas	Metros cuadrados	6
2445	Mano de obra pintura al barniz de puertas y ventanas	Metros cuadrados	6
2446	Pintura al barniz de techo	Metros cuadrados	144
2447	Mano de obra pintura al barniz de techo	Metros cuadrados	144
2458	Limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1
2459	Mano de obra limpieza de terreno y retiro de escombro	Unidad Medida Global	1

Todos los trabajos fueron realizados conforme a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.

Sin otro particular, les saludos muy atentamente.

Arq. Gustavo M. Pampliega
Director de Infraestructura Institucional

Ing. Jorge Belotto
MACRON SRL

Abg. Ana María Sanabria A.
Directora de Logística Administrativa