CANATTA
CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"- AD REFERENDUM 2020-

LOTE 5 Total (m2)=51.827, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.

Director Dirección de Obras Municipales
Ing. Jose Torres
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO N° 04 (CUATRO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio 2021

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades				Monto en Guaraníes			
				Estimadas	Certificados			Unitario Gs.	Montos		
					Anterior	Presente	Acumulado		Anterior	Presente	Acumulado
1	72131701-002	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	Unidad	52	22,00	3,00	25,00	798.710	17.571.620	2.396.130	19.967.750
2	72131701-002	Levantamiento y reposición de válvulas de agua corriente	Unidad	52	19	1,00	20,00	512.380	9.735.220	512.380	10.247.600
3	72131701-002	Excavación de suelo	Metros cúbicos	3.110	1.466,00	1.512,00	2.978,00	18.084	26.511.144	27.343.008	53.854.152
4	72131701-002	Compactación de base	Metros cuadrados	25.914	14.313,00	9.314,00	23.627,00	11.680	167.175.840	108.787.520	275.963.360
5	72131701-002	Relleno compactado con destape de cantera E=0.20m para mejoramiento de base	Metros cúbicos	3.110	1.464,00	1.512,00	2.976,00	59.559	87.194.376	90.053.208	177.247.584
6	72131701-002	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H°	Metro lineal	10.365	2.446,00	331,00	2.777,00	36.845	90.122.870	12.195.695	102.318.565
7	72131701-002	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	38.870	16.152,86	14.943,50	31.096,36	42.184	681.392.246	630.376.604	1.311.768.850
8	72131701-002	Remoción y reposición de empedrado con mezcla de hormigón para encalado	Metros cuadrados	12.957	2.633,56	6.139,96	8.773,52	65.000	171.181.400	399.097.400	570.278.800
9	72131701-002	Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	4.043	2.247,00	1.954,00	4.201,00	22.605	50.793.435	44.170.170	94.963.605
10	72131701-002	Pavimento de hormigón hidráulico m2=2000	Unidad Medida Global	1	0,00	-	0,00	705.826.060		-	
10.1		Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	2.000	0,00	-	0,00	42.184		-	
10.2		Excavación de suelo	Metros cúbicos	120	0,00	-	0,00	18.084		-	
10.3		Compactación de base	Metros cuadrados	1.000	0,00	-	0,00	11.680		-	
10.4		Pavimento de hormigón hidráulico e=0.15m Fck=260Kg/cm2	Metros cuadrados	2.000	0,00	-	0,00	260.930		-	
10.5		Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2-Aprin 4Ø12 y est.Ø8-1c/20c120	Metro lineal	400	0,00	-	0,00	205.554		-	
10.6		Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	156	0,00	-	0,00	22.605		-	
11	72131701-002	Cunetas de hormigón hidráulico ml=1000	Unidad Medida Global	1	0,00	-	0,00	187.106.459		-	
11.1		Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	1.000	0,00	120,00	120,00	42.184		5.062.080	

CANATTA
CONSTRUCTORA

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"- AD REFERENDUM 2020-

LOTE 5 Total (m2)=51.827, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez.

Director Dirección de Obras Municipales
Ing. Jose Torres
Fiscalización
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº 04 (CUATRO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio 2021

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidades				Monto en Guaraníes			
				Estimadas	Certificados			Unitario Gs.	Montos		
					Anterior	Presente	Acumulado		Anterior	Presente	Acumulado
11.2		Excavación de suelo	Metros cúbicos	36	0,00	7,00	7,00	18.084	-	126.588	126.588
11.3		Compactación de base	Metros cuadrados	600	0,00	120,00	120,00	11.680	-	1.401.600	1.401.600
11.4		Cunetas de hormigón hidráulico A=0.60M; e=0.12 m, Fck=260 kg/cm2	Metro lineal	1.000	0,00	200,00	200,00	136.201	-	27.240.200	27.240.200
11.5		Retiro de material excedente y limpieza final	Metros cúbicos	47	0,00	9,00	9,00	22.605	-	203.445	203.445
12	72131701-002	Rubros varios	Unidad Medida Global	1	0,00	0,00	0,00	3.164.700	-	-	-
12.1		Cartel de obra	Unidad	2	1,00	-	1,00	1.582.350	1.582.350	-	1.582.350
TOTAL									**1.303.260.501**	**1.348.966.028**	**2.647.164.449**

Canatta Constructora
Contratista

CANATTA
CONSTRUCTORA

Ing. Jose Torres
Fiscalización

CANATTA
CONSTRUCTORA

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION *DEPARTAMENTO DE OBRAS* OBRA: MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"- AD REFERENDUM 2020- LOTE 5 Total (m2)=51.827, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No	Intendente Municipal: Ing. Oscar Andres Rodriguez Quiñonez. Director Dirección de Obras Municipales Ing. Jose Torres Fiscalización MUNICIPALIDAD DE ASUNCION CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO N° 04 (CUATRO) CORRESPONDIENTE AL MES DE: Junio 2021

RESUMEN DE CERTIFICADO DE TRABAJO Nº 4

A		MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	GUARANIES
	A.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIFICADO	1.348.966.028
	A.2	MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL CERTIFICADO ANTERIOR	1.303.260.501
	A.3	**MONTO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS AL PRESENTE CERTIFICADO**	**2.652.226.529**

B		DETALLE DE LA FACTURA DE TRABAJOS REALIZADOS	
	B.1	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	1.348.966.028
	B.2	SUB TOTAL	1.348.966.028
	B.3	RETENCION DE FONDOS DE REPARO	67.448.302
	B.4	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE MES	269.793.206
	B.5	**MONTO DE LA FACTURA IVA INCLUIDO**	**1.079.172.822**

C		DESCRIPCION DE LOS VALORES ESTADISTICOS	
	C.1	**ANTICIPO**	
	C.1.a	MONTO DEL ANTICIPO	892.721.334
	C.1.b	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL CERTIFICADO ANTERIOR	152.568.599
	C.1.c	DEVOLUCION DE ANTICIPO DEL PRESENTE CERTIFICADO	269.793.206
	C.1.d	DEVOLUCION DE ANTICIPO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	422.361.805
	C.1.e	**SALDO DE ANTICIPO AL PRESENTE CERTIFICADO**	**470.359.529**
	C.2	**RETENCION DE FONDO DE REPARO**	
	C.2.a	RETENCIONES DE CERTIFICADO	67.448.302
	C.2.b	RETENCIONES ACUMULADAS AL CERTIFICADO ANTERIOR	65.163.026
	C.2.c	**RETENCIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO**	**132.611.328**
	C.3	**RESUMEN**	
	C.3.a	ESTIMACIONES DEL PRESENTE MES	1.348.966.028
	C.3.b	ESTIMACIONES ACUMULADAS AL MES CERTIFICADO ANTERIOR	1.303.260.501
	C.3.c	ESTIMACIONES ACUMULADAS AL PRESENTE CERTIFICADO	2.652.226.529
	C.3.d	SALDO DEL ANTICIPO	470.359.529
	C.3.e	RETENCIONES DE FONDO DE REPARO ACUMULADAS	132.611.328
	C.3.g	**MONTO PAGADO A LA FECHA**	**2.989.974.730**

Canatta Constructora
Contratista

Ing. Jose Torres
Fiscalización

CANATTA
CONSTRUCTORA

CANATTA
CONSTRUCTORA

Construcciones Civiles, Viales e Industriales.
Iturbe Nº 260 c/ Valeriano Zeballos
TelFax: +59521647514

Luque, 21 de Julio del 2021

Señores.
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
PRESENTE:

Referencia: CONTRATO N° 10/2020; "MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"- AD REFERENDUM 2020-" ID N° 376.826

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del Certificado N° 4, correspondiente al periodo Junio del 2021.

El monto a ser pagado es de Gs.1.079.172.822.- (**MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS**. -) IVA incluido. -

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

Objeto del Informe	Pedido de Pago del Certificado Mensual N° 4 (Junio/2021)
Descripción de la Obra	"MEJORAMIENTO VIAL DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO DE LA CIUDAD DE ASUNCIÓN"- AD REFERENDUM 2020-" ID N° 376.826
Contratista	JUAN CANATTA
Monto Contrato	Gs. 4.463.606.669
% de Avance Físico Financiero	59,42%
Fecha de Contrato	14 de diciembre de 2020
Plazo de ejecución Original	180 días
Orden de Inicio	26 de febrero de 2021

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo muy atentamente.

Ing. Juan Agustín Canatta Álvarez.
Representante Legal

CANATTA
CONSTRUCTORA

Email: jfercanatta@hotmail.com - Email: canatta_construcciones@hotmail.com