ACTA DE RECEPCION PARCIAL

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 25 de febrero de 2022, se reúnen los representantes de la Contraloría General la **Lic. Mirta Aranda**, como Administradora del Contrato de prestación de servicio N° 15/2022, y la **Arq. Lilian González**, como Fiscal de Obras, a fin de recepcionar trabajos realizados por la firma **TES INGENIERÍA de Diego Rodríguez**, dando cumplimiento a lo establecido en las bases del llamado, adjudicado por Resolución CGR Nº 832 de fecha 24/11/2021, para la ejecución de los trabajos de *"Mantenimiento y Reparación del Edificio"*, después de haber verificado que los trabajos realizados se encuentran de conformidad a las Especificaciones Técnicas del llamado PAC N° 04/2021 ID N° 394.580, trabajos que se detallan a continuación:

Lote 1					
Ítem	**Obras realizadas**	**Cant. adj. en m2**	**Monto adjudicado**	**Avance**	**Monto ejecutado según Certificación N° 2**
6. Mampostería de 0,15 a revocar					
6.1	Mampostería de 0,15 a revocar - Materiales	52,35	3.879.135	21%	816.582
6.2	Mano de obra.	52,35	1.324.455	21%	278.806
7. Revoque interior con hidrófugo					
7.1	Revoque interior con hidrófugo	122,7	2.184.060	43%	940.196
7.2	Mano de obra.	122,7	2.331.300	43%	1.003.580
8. Azotada impermeable					
8.1	Azotada impermeable - Materiales	45,45	381.780	100%	381.780
8.2	Mano de obra.	45,45	292.698	100%	292.698
9. Mampara de yeso acartonado con relleno de espuma de poliuretano de densidad de 30 gr/m3					
9.1	Mampara de yeso acartonado con relleno de espuma de poliuretano de densidad de 30 gr/m3	69,6	15.312.000	40%	6.124.800
9.2	Mano de obra.	69,6	3.619.200	40%	1.447.680
12. Envarillado sobre aberturas					
12.1	Envarillado sobre aberturas	38,6	1.084.892	100%	1.084.892
12.2	Mano de obra.	38,6	414.332	100%	414.332
13. Cielorraso de yeso acartonado y buñas perimetrales					
13.1	Cielorraso de yeso acartonado y buñas perimetrales - Materiales	83,74	10.425.630	40%	4.170.252
13.2	Mano de obra.	83,74	4.974.156	40%	1.989.662
14. Contrapiso de H° de cascotes					
14.1	Contrapiso de H° de cascotes - Materiales	58,85	1.524.215	25%	388.500
14.2	Mano de obra.	58,85	1.041.645	25%	265.500
18. Abertura de madera de 0,80 x 2,10 con automatización de 3 puertas					
18.1	Abertura de madera de 0,80 x 2,10 con automatización de 3 puertas - Materiales	6	5.301.036	10%	530.104
18.2	Mano de obra.	6	901.596	10%	90.160
19. Abertura de madera 0,60 x 2,10					
19.1	Abertura de madera 0,60 x 2,10 - Materiales	2	1.509.412	10%	150.941

19.2	Mano de obra.	2	276.000	10%	27.600
22. Instalación sanitaria completa					
22.1	Instalación sanitaria completa - Materiales	1	4.300.000	30%	1.290.000
22.2	Mano de obra.	1	1.900.000	30%	570.000
26. Instalación eléctrica					
26.1	Instalación eléctrica - Materiales	1	4.799.334	40%	1.919.734
26.2	Mano de obra.	1	4.032.666	40%	1.613.066
27. Instalación de alarma contra robo e incendio					
27.1	Instalación de alarma contra robo e incendio - Materiales	1	4.370.000	10%	437.000
27.2	Mano de obra.	1	2.300.000	10%	230.000
32. Instalación de equipos, cableados y puntos de red					
32.1	Instalación de equipos, cableados y puntos de red - Materiales	1	5.000.000	20%	1.000.000
32.2	Mano de obra.	1	2.400.000	20%	480.000

Por tanto, se labra el presente Acta de Recepción parcial de los trabajos correspondientes al *"Mantenimiento y Reparación del Edificio"*, PAC Nº 04/2021, ID Nº 394.580, para lo que hubiera lugar en derecho.

Lic. Mirta Aranda
Jefa
Departamento de Servicios General
Administradora del Contrato N° 15/21
Dirección de Logística
Dirección General de Administración
y Finanzas

Arq. Lilian González
Fiscal de obras
Contrato N° 15/21