MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY **CERTIFICADO Nº 1** **REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS PLAZAS Y AVENIDAS DESTINADOS A LA RECREACION PUBLICA CON INSTALACION ELECTRICA ID N° 372.594** **CONTRATISTA : ALTA INGENIERIA (De Ing. Ruth Baez)**	**Fecha: 19/12/2019** Avance del mes: 52,52% Avance de obra: 52,52%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS PLAZAS Y AVENIDAS DESTINADOS A LA RECREACION PUBLICA CON INSTALACION ELECTRICA ID N° 372.594	119.900.000	62.971.404	52,52%	52,52%
MONTOS TOTALES		**119.900.000**	**62.971.404**	**52,52%**	**52,52%**

Total Certificado	**62.971.404**
Devolución de anticipo 20 %	12.594.281
Retención 5%	3.148.570
Monto total a facturar	**47.228.553**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	52,52%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	52,52%

Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras

JV ARQUITECTURA
RUC: 3514330-4

Ing. Ruth C. Carolina Baez Godoy
Representante Legal

ALTA INGENIERIA CONSULTORA

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY **CERTIFICADO Nº 1** **REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS PLAZAS Y AVENIDAS DESTINADOS A LA RECREACION PUBLICA CON INSTALACION ELECTRICA ID N° 372.594** **CONTRATISTA : ALTA INGENIERIA (De Ing. Ruth Baez)**	**Fecha:** **19/12/2019** **Avance del mes:** **52,52%** **Avance de obra:** **52,52%**

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad Anterior**	**Cantidad Presente**	**Cantidad Acumulada**	**Monto Anterior**	**Monto Presente Certificado**	**Monto Acumulado**
1	Lámparas Led de 4WATTS	Unidad	830	28.640	23.771.200	0,00	830,00	830,00	-	23.771.200	23.771.200
2	Porta lámpara colgante adaptable por la lámpara.	Unidad	830	7.263	6.028.290	0,00	830,00	830,00	-	6.028.290	6.028.290
3	Tapa de ande monofásica.	Unidad	1	35.149	35.149	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4	Fondo de medidos monofásico.	Unidad	1	22.953	22.953	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5	Caño conduit 1?(tiras de 3m)	Unidad	2	14.388	28.776	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6	Jabalina de Cu 5/8 x 2,4	Unidad	1	59.130	59.130	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7	Curva de 1? (del mismo material del conduit)	Unidad	2	4.590	9.180	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8	Cable preensamblado 4 x 10 mm	Metro lineal	30	4.865	145.950	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9	Amarrador de cable.	Unidad	1	8.907	8.907	0,00	0,00	0,00	-	-	-
10	Cable multifilar de 6 mm2	Metro lineal	15	5.001	75.015	0,00	0,00	0,00	-	-	-
11	Provisión y colocación de columnas metálicas, con base de hormigón.	Unidad	20	479.616	9.592.320	0,00	20,00	20,00	-	9.592.320	9.592.320
12	Caja precintable de 3 metálico.	Unidad	1	47.962	47.962	0,00	1,00	1,00	-	47.962	47.962
13	Tensado de cabo existente	Metros	380	2.740	1.041.200	0,00	380,00	380,00	-	1.041.200	1.041.200
14	Poda de árboles.	Unidad	1	548.119	548.119	0,00	1,00	1,00	-	548.119	548.119
15	Extensión de líneas aéreas, cable cordón 2x4mm (color blanco)	Unidad	1.780	8.291	14.757.980	0,00	1.780,00	1.780,00	-	14.757.980	14.757.980
16	Cable cordón 2x1 mm(color blanco)	Metro lineal	100	2.810	281.000	0,00	100,00	100,00	-	281.000	281.000
17	Montaje de tablero de protección y mando con cuatro circuitos (4 llaves de 15 A), y uno general (1 llave de 3x20 A)	Unidad	1	2.192.533	2.192.533	0,00	0,00	0,00	-	-	-
18	Cinta aisladora común color blanco.	Unidad	6	6.852	41.112	0,00	6,00	6,00	-	41.112	41.112
19	Cinta bulcanizante	Unidad	4	27.407	109.628	0,00	4,00	4,00	-	109.628	109.628
20	Cintillo de 10 cm color blanco	Unidad	1.000	137	137.000	0,00	1.000,00	1.000,00	-	137.000	137.000
21	Silicona blanca	Unidad	4	34.259	137.036	0,00	4,00	4,00	-	137.036	137.036
22	Conexionado y puesta en servicio de los equipos led	Unidad	1	9.668.313	9.668.313	0,00	0,50	0,50	-	4.834.157	4.834.157

JV ARQUITECTURA RUC 514330-4

ALTA INGENIERIA CONSULTORA

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY **CERTIFICADO Nº 1** **REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS PLAZAS Y AVENIDAS DESTINADOS A LA RECREACION PUBLICA CON INSTALACION ELECTRICA ID N° 372.594** **CONTRATISTA : ALTA INGENIERIA (De Ing. Ruth Baez)**	**Fecha:** **19/12/2019** **Avance del mes:** **52,52%** **Avance de obra:** **52,52%**

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Cantidad Anterior**	**Cantidad Presente**	**Cantidad Acumulada**	**Monto Anterior**	**Monto Presente Certificado**	**Monto Acumulado**
23	Pintura de columnas nuevas y existentes.	Unidad	20	82.220	1.644.400	0,00	20,00	20,00	-	1.644.400	1.644.400
24	Provisión y colocación de AP incluye cableado y columna de hormigón armado	Unidad	8	3.288.799	26.310.392	0,00	0,00	0,00	-	-	-
25	Provisión y colocación de AP incluye cableado (sin columna	Unidad	15	1.547.097	23.206.455	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Totales				**119.900.000**				**-**	**62.971.404**	**62.971.404**

.....

Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras

ARQUITECTURA JV
RUC: 3514330-4

.....

Ing. Ruth C. Carolina Baez Godoy
Representante Legal

ALTA INGENIERIA CONSULTORA

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY
ACTA DE MEDICION N° 1

En el Departamento de Cordillera; a los **18 días de mes de diciembre del 2019**, se reunuen los representante de la Fiscalización de Obras del Departamento de Obras de la Municipalidad y el Ing.Ruth C. Carolina Baez representante de la Empresa ALTA INGENIERIA a efectos de realizar las mediciones del **Certificado Nº 01**, correspondiente al mes de **Noviembre** de las Obras objeto del **Contrato** firmado entre la Municipalidad de Piribebuy y el Contratista.-

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1	Lámparas Led de 4WATTS	Unidad	830		830,00	830,00	100,00%
2	Porta lámpara colgante adaptable por la lámpara.	Unidad	830		830,00	830,00	100,00%
3	Tapa de ande monofásica.	Unidad	1			0,00	0,00%
4	Fondo de medidos monofásico.	Unidad	1			0,00	0,00%
5	Caño conduit 1?(tiras de 3m)	Unidad	2			0,00	0,00%
6	Jabalina de Cu 5/8 x 2,4	Unidad	1			0,00	0,00%
7	Curva de 1? (del mismo material del conduit)	Unidad	2			0,00	0,00%
8	Cable preensamblado 4 x 10 mm	Metro lineal	30			0,00	0,00%
9	Amarrador de cable.	Unidad	1			0,00	0,00%
10	Cable multifilar de 6 mm2	Metro lineal	15			0,00	0,00%
11	Provisión y colocación de columnas metálicas, con base de hormigón.	Unidad	20		20,00	20,00	100,00%
12	Caja precintable de 3 metálico.	Unidad	1		1,00	1,00	100,00%
13	Tensado de cabo existente	Metros	380		380,00	380,00	100,00%
14	Poda de árboles.	Unidad	1		1,00	1,00	100,00%
15	Extensión de líneas aéreas, cable cordón 2x4mm (color blanco)	Unidad	1.780		1.780,00	1.780,00	100,00%
16	Cable cordón 2x1 mm(color blanco)	Metro lineal	100		100,00	100,00	100,00%
17	Montaje de tablero de protección y mando con cuatro circuitos (4 llaves de 15 A), y uno general (1 llave de 3x20 A)	Unidad	1			0,00	0,00%
18	Cinta aisladora común color blanco.	Unidad	6		6,00	6,00	100,00%
19	Cinta bulcanizante	Unidad	4		4,00	4,00	100,00%
20	Cintillo de 10 cm color blanco	Unidad	1.000		1.000,00	1.000,00	100,00%
21	Silicona blanca	Unidad	4		4,00	4,00	100,00%
22	Conexionado y puesta en servicio de los equipos led	Unidad	1		0,50	0,50	50,00%
23	Pintura de columnas nuevas y existentes.	Unidad	20		20,00	20,00	100,00%
24	Provisión y colocación de AP incluye cableado y columna de hormigón armado	Unidad	8			0,00	0,00%
25	Provisión y colocación de AP incluye cableado (sin columna	Unidad	15			0,00	0,00%

.....

Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras

RUC: 3514330-4

.....

Ing. Ruth C. Carolina Baez Godoy
Representante Legal

ALTA INGENIERIA CONSULTORA