APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Asunción, 02 de febrero de 2026.

Arq. Carolina Ruffinelli
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: PRESENTACION DE CERTIFICADO DE OBRA Nº02.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P.A.C. N° 86/2024. CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YAU – PLURIANUAL – ID 457449.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del contrato de referencia, con el objeto de presentarle el Certificado de Obra Nº02, con la correspondiente aprobación de la fiscalización.

Se adjuntan 4 (cuatro) copias del certificado.

Sin otro particular, me despido atentamente.

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 03 FEB. 2026
ME: 174 Hora: 10:20 hs

Fátima Lenguaza
DIF - CSJ

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. N° 60 Fecha: Firma:

Núñez

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - Nº51/2025

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE OBRA N°2
ENERO-2026

RESUMEN GENERAL

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Circunscripcion Judicial: Concepción		**INICIO DE OBRAS:**	**01/12/2025**
Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A.		**PERIODO :**	**01/01/2026 al 31/01/2026**
Contrato Nº: 51/2025			
Monto Total del Contrato:		**Gs.**	**25.367.351.736**

Descripción	CANTIDADES EJECUTADAS				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Total	25.367.351.736	2,59%	1,51%	4,10%	655.874.164	383.653.926	1.039.528.090
TOTAL ACOPIOS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
TOTAL Certificado Nº 2					655.874.164	383.653.926	1.039.528.090
					ESTE CERTIFICADO:	**383.653.926**	

DEDUCCIONES							
Concepto	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anteior	Certificado actual	Certificado acumulado
Devolución del Anticipo (20%)	5.073.470.347	2,59%	1,51%	4,10%	131.174.833	76.730.785	207.905.618
Retención Para Fondo de Reparo (5%)	1.268.367.587	2,59%	1,51%	4,10%	32.793.708	19.182.696	51.976.404
					Monto en Factura:	**306.923.141**	
					RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS:	**51.976.404**	

Saldo:	**24.327.823.646**

MULTAS	
Concepto de la multa	**Monto**

Ing. Osvaldo Aponte
Representante Legal

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA	TRSA Ingenieros & Consultores		
Contratista	Ing. Tomás R. Sosa A. Fiscalización	Diego Báez Vega Técnico Supervision de Infraestructura Fisica	ARQ. CAROLINA RUFFINELLI Directora Direccion de Infraestructura Fisica

Última modificación

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Circunscripcion Judicial: Concepción		INICIO DE OBRAS:	01/12/2025
Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A.		PERIODO :	01/01/2026 al 31/01/2026
Contrato Nº: 51/2025			
Monto Total del Contrato:		Gs.	25.367.351.736

Descripción	CANTIDADES EJECUTADAS				MONTO EN GUARANIES		
	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Total	25.367.351.736	2,59%	1,51%	4,10%	655.874.164	383.653.926	1.039.528.090
TOTAL ACOPIOS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
TOTAL Certificado Nº 2					655.874.164	383.653.926	1.039.528.090
					ESTE CERTIFICADO:	383.653.926	

DEDUCCIONES

Concepto	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anteior	Certificado actual	Certificado acumulado
Devolución del Anticipo (20%)	5.073.470.347	2,59%	1,51%	4,10%	131.174.833	76.730.785	207.905.618
Retención Para Fondo de Reparo (5%)	1.268.367.587	2,59%	1,51%	4,10%	32.793.708	19.182.696	51.976.405
					Monto en Factura:	306.923.141	
					RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS:	51.976.405	

Saldo:	24.327.823.646

MULTAS	
Concepto de la multa	Monto

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA Contratista	Fiscalizacion	Diego Báez Vega Técnico Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F. Supervision de Infraestructura Fisica	Arq. CAROLINA RUFFINELLI Directora Dirección de Infraestructura Física Direccion de Infraestructura Fisica

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Reemplazado

PLANILLAS DE CERTIFICADO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A. **Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026**

Contrato Nº: 51/2025

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 (DOS)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS	Unidad Medida Global									
1.1	Limpieza de terreno	metros cuadrados	5.760,00	1.426	8.213.760	8.213.760	100,00%	-	0,00%	8.213.760	100,00%
1.2	Gastos de movilización y ejecución durante el período de obra. Ver Items de las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	691.672.589	691.672.589	594.838.427	86,00%	96.834.162	14,00%	691.672.589	100,00%
2	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS	Unidad Medida Global									
2.1	Replanteo y marcación de obra	metros cuadrados	5.760,00	9.955	57.340.800	-	0,00%	17.202.240	30,00%	17.202.240	30,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACIÓN	Unidad Medida Global									
3.1	Desbroce de terreno	metros cuadrados	5.760,00	1.798	10.356.480	10.356.480	100,00%	-	0,00%	10.356.480	100,00%
3.2	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	298,00	36.631	10.916.038	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.3	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	1.110,00	36.631	40.660.410	20.634.242	50,75%	-	0,00%	20.634.242	50,75%
3.4	Excavación para Tanque inferior	metros cubicos	333,00	45.773	15.242.409	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.5	Excavación para planta de tratamiento	metros cubicos	118,00	45.773	5.401.214	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.6	Excavación para caja de ascensor	metros cubicos	14,00	45.773	640.822	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN	Unidad Medida Global									
4.1	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	1.282,00	38.756	49.685.192	21.831.255	43,94%	2.557.896	5,15%	24.389.151	49,09%
4.2	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	2.027,00	38.756	78.558.412	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	CIMENTACIONES - PLANTA SUBSUELO	Unidad Medida Global									
5.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	32,00	2.023.179	64.741.728	-	0,00%	64.741.728	100,00%	64.741.728	100,00%
5.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	8,00	1.798.381	14.387.048	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	metros cubicos	6,00	1.517.384	9.104.304	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.4	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	11,00	2.809.970	30.909.670	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.5	Tanque inferior de HoAo	metros cubicos	73,00	2.809.970	205.127.810	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 (DOS)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global									
6.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	100,00	2.023.179	202.317.900	-	0,00%	202.317.900	100,00%	202.317.900	100,00%
6.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	35,00	1.798.381	62.943.335	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.3	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	11,00	2.809.970	30.909.670	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.4	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	70,00	2.809.970	196.697.900	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.5	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	14,00	3.034.768	42.486.752	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.6	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	165,00	2.809.970	463.645.050	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.7	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	2.641.372	7.924.116	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.8	Muro de HoAo	metros cubicos	25,00	2.809.970	70.249.250	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO	Unidad Medida Global									
7.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	35,00	2.809.970	98.348.950	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	78,00	2.809.970	219.177.660	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	185,00	3.034.768	561.432.080	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
7.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	6,00	2.641.372	15.848.232	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - AZOTEA	Unidad Medida Global									
8.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	28,00	2.809.970	78.679.160	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	72,00	2.809.970	202.317.840	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	138,00	3.034.768	418.797.984	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	2.641.372	7.924.116	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA TECHO	Unidad Medida Global									
9.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	15,00	2.809.970	42.149.550	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	22,00	2.809.970	61.819.340	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9.3	Losas de Ho Ao aligerada y maciza	metros cubicos	40,00	3.034.768	121.390.720	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES	Unidad Medida Global									
10.1	Pisos exteriores (estacionamiento/explanada)	metros cubicos	431,00	2.616.915	1.127.890.365	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10.2	Zapatas y pilares de estacionamientos y pergolas	metros cubicos	9,00	2.561.235	23.051.115	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10.3	Zapatas, vigas y pilares de muralla perimetral	metros cubicos	8,00	2.561.235	20.489.880	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Osvaldo Aponte Rodrigues
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/01/2026 al 31/01/2026

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 2 (DOS)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
205.2	Adecuación de instalación eléctrica. Incluye provisión y montaje de canaletas de chapa, tableros, interruptores eléctricos y conductores en piso, desde el alimentador existente en dicho local para los ascensores de funcionarios. Iluminacion interna y tomas electricas.	unidad	1,00	5.570.334	5.570.334	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
205.3	Montaje e instalacion de equipos y accesorios por piso y por ascensor.	unidad	2,00	3.527.878	7.055.756	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
205.4	Montaje de guías, cabina y accesorios.	unidad	1,00	5.291.818	5.291.818	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
205.5	Montaje de accesorios en pisos, soportes y puertas de piso.	unidad	2,00	5.291.818	10.583.636	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
205.6	Puesta en marcha de los ascensores	unidad	1,00	7.148.596	7.148.596	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206	ASCENSORES - SALA DE CONTROL Y OTROS										
206.1	Instalación de software de monitoreo en computadora	Unidad Medida Global	1,00	2.785.167	2.785.167	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.2	Instalación de intercomunicadores	unidad	2,00	3.249.362	6.498.724	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.3	Interconexión de cámaras de vídeo, cableado estructurado en cable movil para conexión de camara de la cabina.	unidad	2,00	6.498.724	12.997.448	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.4	Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de los ascensores al BMS del Edificio	Unidad Medida Global	1,00	5.106.140	5.106.140	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.5	Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1,00	1.114.067	1.114.067	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.6	Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema	Unidad Medida Global	1,00	1.392.584	1.392.584	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				Total por Grupo:	**25.367.351.736**	**655.874.164**	2,59%	**383.653.926**	1,51%	**1.039.528.090**	4,10%

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

ACTAS DE MEDICIÓN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A. **Periodo:** 01/01/2026 al 31/01/2026

Contrato Nº: 51/2025

PLANILLA DE MEDICIONES

			Contrato	Cantidades			Certtificado de Obra en %		
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS								
1.1	Limpieza de terreno	metros cuadrados	5.760,00	5.760,00		5.760,00	100,00%	0,00%	100,00%
1.2	Gastos de movilización y ejecución durante el periodo de obra. Ver Items de las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	0,86	0,14	1,00	86,00%	14,00%	100,00%
2	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS								
2.1	Replanteo y marcación de obra	metros cuadrados	5.760,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00%	30,00%	30,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACIÓN			0,00		0,00			
3.1	Desbroce de terreno	metros cuadrados	5.760,00	5.760,00		5.760,00	100,00%	0,00%	100,00%
3.2	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	298,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.3	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	1.110,00	563,30		563,30	50,75%	0,00%	50,75%
3.4	Excavación para Tanque inferior	metros cubicos	333,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.5	Excavación para planta de tratamiento	metros cubicos	118,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.6	Excavación para caja de ascensor	metros cubicos	14,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN								
4.1	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	1.282,00	563,30	66,00	629,30	43,94%	5,15%	49,09%
4.2	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	2.027,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5	CIMENTACIONES - PLANTA SUBSUELO								

Diego Báez Vega
Técnico
Opto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A. **Periodo:** 01/01/2026 al 31/01/2026

Contrato Nº: 51/2025

PLANILLA DE MEDICIONES

			Contrato	Cantidades			Certtificado de Obra en %		
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
5.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00%	100,00%	100,00%
5.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	metros cubicos	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5.4	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	11,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5.5	Tanque inferior de HoAo	metros cubicos	73,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA								
6.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00%	100,00%	100,00%
6.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	35,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	11,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.4	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	70,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.5	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	14,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.6	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	165,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.8	Muro de HoAo	metros cubicos	25,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO								
7.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	35,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	78,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	185,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - AZOTEA								
8.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	28,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	72,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	138,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aponte Latorre S.A.

Item	Descripción	1 DIC 25 - 31 DIC 25				1 ENE 26 - 31 ENE 26				1 FEB 26 - 28 FEB 26				1 MAR 26 - 31 MAR 26				1 ABR 26 - 30 ABR 26				1 MAY 26 - 31 MAY 26				1 JUN 26 - 30 JUN 26				1 JUL 26 - 31 JUL 26				1 AGO 26 -	
	Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau																																
1	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES	145.0	140.0	140.0	140.0	140.0																											
2	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES					14.3	14.3	14.3	14.3																								
3	MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACIÓN					8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9																
4	MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN					10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7																
5	CIMENTACIONES - PLANTA SUBSUELO									20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	29.3	29.3	29.3	29.3												
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA																					29.3	29.3	29.3	29.3	134.8	134.8	134.8	134.8	134.8	134.8	134.8	134.8
7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO																													111.8	111.8	111.8	111.8
8	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - AZOTEA																																
9	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA TECHO																																
10	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAS ADICIONALES																																
11	SEGURIDAD EN OBRA																											52.7	52.7				
12	MAMPOSTERÍA - SUBSUELO																													4.4	4.4	4.4	4.4
13	MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA																																
14	MAMPOSTERÍA - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
15	MAMPOSTERÍA - PRIMER PISO																																
16	MAMPOSTERÍA - AZOTEA																																
17	CUBIERTAS																																
18	AISLACIÓN - SUBSUELO																																
19	AISLACIÓN - PLANTA BAJA																																
20	AISLACIÓN - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
21	AISLACIÓN - PRIMER PISO																																
22	AISLACIÓN - AZOTEA																																
23	AISLACIÓN - ASCENSOR																																
24	AISLACIÓN - TANQUE INFERIOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO																																
25	REVOQUE - SUBSUELO																																
26	REVOQUE - PLANTA BAJA																																
27	REVOQUE - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
28	REVOQUE - PRIMER PISO																																
29	REVOQUE - AZOTEA																																
30	CONTRAPISO - SUBSUELO																																
31	CONTRAPISO - PLANTA BAJA																																
32	CONTRAPISO - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
33	CONTRAPISO - PRIMER PISO																																
34	CONTRAPISO - AZOTEA																																
35	PISOS - SUBSUELO																																
36	PISOS - PLANTA BAJA																																
37	PISOS - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
38	PISOS - PRIMER PISO																																
39	PISOS - AZOTEA																																
40	ZÓCALOS - SUBSUELO																																
41	ZÓCALOS - PLANTA BAJA																																
42	ZÓCALOS - ÁREA TÉCNICA Y SERVICIOS																																
43	ZÓCALOS - PRIMER PISO																																
44	ZÓCALOS - AZOTEA																																
45	REVESTIMIENTO - PLANTA BAJA																																
46	REVESTIMIENTO - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
47	REVESTIMIENTO - PRIMER PISO																																
48	REVESTIMIENTO - AZOTEA																																
49	CARPINTERÍA DE MADERA - SUBSUELO																																
50	CARPINTERÍA DE MADERA - PLANTA BAJA																																
51	CARPINTERÍA DE MADERA - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
52	CARPINTERÍA DE MADERA - PRIMER PISO																																
53	CARPINTERÍA DE MADERA - AZOTEA																																
54	CARPINTERÍA METÁLICA - SUBSUELO																																
55	CARPINTERÍA METÁLICA - PLANTA BAJA																																
56	CARPINTERÍA METÁLICA - AZOTEA																																
57	CARPINTERÍA DE ALUMINIO - GENERAL																																
58	CARPINTERÍA DE ALUMINIO - FACHADA																																
59	MAMPARAS - PLANTA BAJA																																
60	MAMPARAS - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
61	MAMPARAS - PRIMER PISO																																
62	MAMPARAS - AZOTEA																																
63	TABIQUES DE YESO																																
64	CIELORRASOS - PLANTA BAJA																																
65	CIELORRASOS - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
66	CIELORRASOS - PRIMER PISO																																
67	CIELORRASOS - AZOTEA																																
68	PINTURA - SUBSUELO																																
69	PINTURA - PLANTA BAJA																																
70	PINTURA - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
71	PINTURA - PRIMER PISO																																
72	PINTURA - AZOTEA																																
73	VIDRIOS Y CRISTALES - SUBSUELO																																
74	VIDRIOS Y CRISTALES - PLANTA BAJA																																
75	VIDRIOS Y CRISTALES - PRIMER PISO																																
76	VIDRIOS Y CRISTALES - AZOTEA																																
77	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA BAJA																																
78	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PRIMER PISO																																
79	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - AZOTEA																																
80	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - CAMARA SÉPTICA ANAEROBICA																																
81	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - FILTRO PERCOLADOR																																
82	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL - PLANTA DE TRATAMIENTO - CAMARA SÉPTICA DE SEDIMENTACIÓN																																
83	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - PLANTA BAJA																																
84	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - PLANTA BAJA - EQUIPOS MECÁNICOS																																
85	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - PRIMER PISO																																
86	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE - AZOTEA																																
87	ARTEFACTOS SANITARIOS - PLANTA BAJA																																
88	ARTEFACTOS SANITARIOS - PLANTA BAJA - ÁREA TÉCNICA																																
89	ARTEFACTOS SANITARIOS - PRIMER PISO																																
90	ARTEFACTOS SANITARIOS - AZOTEA																																
91	ARTEFACTOS SANITARIOS - GRANITOS - PLANTA BAJA																																
92	ARTEFACTOS SANITARIOS - GRANITOS - ÁREA TÉCNICA																																
93	ARTEFACTOS SANITARIOS - GRANITOS - PRIMER PISO																																
94	ARTEFACTOS SANITARIOS - GRANITOS - AZOTEA																																
95	ARTEFACTOS SANITARIOS - ESPEJOS																																
96	INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL Y DRENAJES																																
97	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA - Conductores electricos y proteccion																																
98	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA - Postes Hormigon Armado																																
99	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA - Provisión de Materiales segun Tipo de Estructura																																
100	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION AEREA PROTEGIDA - Mano de obra																																
101	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA - Conductores electricos y proteccion																																
102	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA - Accesorios varios y otros materiales																																
103	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - LÍNEA MEDIA TENSION SUBTERRANEA - Mano de obra																																
104	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE - Aranval previo al inicio de las obras electromecánicas																																
105	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE MEDICIÓN Y ENTREGA MEDIA TENSIÓN - OTROS ARANCELES Y PAGOS A LA ANDE - Trabajos preliminares y movilización.																																
106	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN - CELDA DE DISTRIBUCION Y UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN - Celda de distribución secundaria.																																
107	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN - CELDA DE DISTRIBUCION Y UNIDAD DE TRANSFORMACIÓN - Transformador 500 KVA																																
108	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - Tablero General Normal/Emergencia - TGNE - Provisión y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.																																
109	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - BANCO DE CAPACITORES BC - 120 Kvar																																
110	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL NORMAL PLANTA BAJA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)																																

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA



TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras





TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YBY YAU

Datos Contractuales

Contrato original ₲ 25.367.351.736

Fecha Inicio: 1-dic-25
Plazo 547
Finalización: 31-may-27

Certificado de Obras		CONTRATO Nº 51/2025				EJECUTADO			
		AVANCE PREVISTO %		CERTIFICACION PREVISTA		AVANCE EJECUTADO %		CERTIFICACION EJECUTADA	
Nº	Mes	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado
	1-dic-25		0,00%		0		0,00%		0
01	1-ene-26	2,21%	2,21%	559.909.079	559.909.079	2,59%	2,59%	655.874.164	655.874.164
02	1-feb-26	1,06%	3,26%	267.805.062	827.714.141	1,51%	4,10%	383.653.926	1.039.528.090
03	1-mar-26	0,60%	3,86%	151.554.632	979.268.774				
04	1-abr-26	0,60%	4,46%	151.554.632	1.130.823.406				
05	1-may-26	0,32%	4,78%	81.067.640	1.211.891.046				
06	1-jun-26	2,44%	7,22%	619.654.627	1.831.545.673				
07	1-jul-26	2,54%	9,76%	643.889.449	2.475.435.121				
08	1-ago-26	1,83%	11,59%	465.043.610	2.940.478.731				
09	1-sept-26	2,75%	14,34%	697.171.750	3.637.650.481				
10	1-oct-26	4,94%	19,28%	1.252.755.889	4.890.406.370				
11	1-nov-26	7,76%	27,04%	1.969.585.841	6.859.992.211				
12	1-dic-26	7,85%	34,90%	1.992.462.367	8.852.454.578				
13	1-ene-27	5,94%	40,84%	1.506.949.191	10.359.403.769				
14	1-feb-27	7,91%	48,75%	2.007.046.512	12.366.450.281				
15	1-mar-27	11,85%	60,60%	3.006.261.620	15.372.711.901				
16	1-abr-27	13,59%	74,19%	3.447.034.857	18.819.746.758				
17	1-may-27	13,57%	87,76%	3.442.045.046	22.261.791.804				
18	31-may-27	12,24%	100,00%	3.105.559.932	25.367.351.736				
SUMATORIA		100,00%		25.367.351.736		4,10%		1.039.528.090	





TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aponte Latorre S.A.

Item	Descripción	1 DIC 25 - 31 DIC 25	1 ENE 26 - 31 ENE 26	1 FEB 26 - 28 FEB 26	1 MAR 26 - 31 MAR 26	1 ABR 26 - 30 ABR 26	1 MAY 26 - 31 MAY 26	1 JUN 26 - 30 JUN 26	1 JUL 26 - 31 JUL 26	1 AGO 26 - 31
	Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau									
111	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PLANTA BAJA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)									
112	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL NORMAL PLANTA 1 (Provision y montaje de los componentes citados mas abajo incluidos los materiales necesarios.)									
113	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA PLANTA 1 (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)									
114	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL NORMAL AZOTEA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)									
115	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA AZOTEA (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)									
116	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ASCENSOR (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios.)									
117	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO SECCIONAL CLIMATIZACIÓN (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios).									
118	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO SECCIONAL EMERGENCIA ILUMINACIÓN EXTERIOR (Provision y montaje de los componentes citados más abajo incluidos los materiales necesarios).									
119	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - ILUMINACIÓN - PLANTA BAJA									4.7 4.7
120	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO - PLANTA BAJA									1.3 1.3
121	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - BOMBA DE DESAGÜITE - PLANTA BAJA									
122	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PLANTA BAJA									
123	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA									0.1 0.1
124	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - ILUMINACIÓN - PISO 1									
125	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO - PISO 1									
126	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS DE CLIMATIZACION - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - PISO 1									
127	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PISO 1									
128	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PISO 1									
129	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - ILUMINACIÓN - PISO AZOTEA									
130	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO - PISO AZOTEA									
131	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - PISO AZOTEA									
132	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PISO AZOTEA									
133	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PISO AZOTEA									
134	EXTERIOR - ILUMINACIÓN EXTERIOR									
135	ASCENSORES - ILUMINACIÓN									
136	ASCENSORES - TOMACORRIENTE									
137	CHILLERS - ALIMENTACIÓN DE BOMBAS Y CHILLERS									
138	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS									
139	BANDEJADO ELECTRICO									
140	GENERADOR ELECTRICO									
141	INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA HIDRAULICO - BOCA DE INCENDIO SIAMESA									
142	INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA HIDRAULICO - Boca de Incendio Equipada									
143	INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA HIDRAULICO - Rociadores									
144	INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA HIDRAULICO - Estación de Control y Alarma									
145	INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCIÓN DE INCENDIOS - SISTEMA HIDRAULICO - Tuberías									
146	INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCION DE INCENDIOS - Sistema de Bombeo - SUCCIÓN									
147	INSTALACIONES ESPECIALES - EXTINCIÓN DE INCENDIOS - Sistema de Bombeo - Impulsión									
148	INSTALACIONES ESPECIALES - Sistema de detección electrónica									
149	INSTALACIONES ESPECIALES - Luces de emergencia y cartelería									
150	INSTALACIONES ESPECIALES - Extinción portátil									
151	ASCENSORES									
152	SEÑALES DÉBILES - GENERAL									
153	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - PASAJERMO									
154	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y GIROTADORES									
155	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - ESTRUCTURAS									
156	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - VEREDAS									
157	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - CAMINEROS DE CIRCULACIÓN Y RAMPAS DE INTERCONEXIÓN									
158	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - PISO EN EXPLANADA PRINCIPAL									
159	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS DE H°A°									
160	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - ESCALINATAS Y ESCALERAS CON PLANCHAS DE PIEDRA									
161	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - BARANDAS Y PASAMANOS									
162	CANTEROS Y JARDINERÍA									
163	PATIOS Y ESPACIOS EXTERIORES - RAMPAS DE ACCESO PARA PcD.									
164	VARIOS									
165	VARIOS - TRATAMIENTO DE VEDACIÓN Y SELLADO JUNTAS DE DILATACIÓN									
166	VARIOS - GENERAL									
167	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS - AIRE ACONDICIONADO									
168	SISTEMA DE CLIMATIZACION - VENTILACION FORZADA									
169	SISTEMA DE CLIMATIZACION - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - AIRE ACONDICIONADO - PLANTA BAJA									
170	SISTEMA DE CLIMATIZACION - Ventilación Forzada - PLANTA BAJA									
171	SISTEMA DE CLIMATIZACION - AIRE ACONDICIONADO - PRIMER PISO									
172	SISTEMA DE CLIMATIZACION - VENTILACION FORZADA - PRIMER PISO									
173	SISTEMA DE CLIMATIZACION - AIRE ACONDICIONADO - SEGUNDO PISO - AZOTEA									
174	SISTEMA DE CLIMATIZACION - VENTILACION FORZADA - SEGUNDO PISO - AZOTEA									
175	SISTEMA DE CLIMATIZACION - SALA DE MAQUINAS Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO - SALA DE MÁQUINAS									
176	SISTEMA DE CLIMATIZACION - SALA DE MAQUINAS Y MONTANTES DE CAÑERÍAS - AIRE ACONDICIONADO - MONTANTE Y CAÑERÍA DE DISTRIBUCIÓN									
177	SISTEMA DE CLIMATIZACION -SISTEMA DE CONTROL Y OTROS									
178	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - EQUIPOS									
179	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)									
180	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD									
181	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD									
182	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - GRABACION EN CAMARA GESSEL - SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION									
183	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA									

Ing. Osvaldo Aponte Rodriguez
Representante Legal

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aponte Latorre S.A.

Item	Descripción	1 DIC 25 - 31 DIC 25		1 ENE 26 - 31 ENE 26		1 FEB 26 - 28 FEB 26		1 MAR 26 - 31 MAR 26		1 ABR 26 - 30 ABR 26		1 MAY 26 - 31 MAY 26		1 JUN 26 - 30 JUN 26		1 JUL 26 - 31 JUL 26		1 AGO 26 - 31 AGO 26	
	Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau																		
184	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - CIRCUITO CERRADO DE VIDEO IP (CCTV)																		
185	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - SISTEMA DE ALARMA CONTRA INTRUSOS Y SEGURIDAD																		
186	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - CONTROL DE ACCESOS CON TARJETAS DE PROXIMIDAD																		
187	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - GRABACION EN CAMARA GESSEL - SISTEMA DE VIDEO Y GRABACION																		
188	SISTEMA DE INTEGRACION ELECTRONICA - AYUDA DE GREMIOS																		
189	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL - EQUIPOS																		
190	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL - SONORIZACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES - SUM																		
191	COMUNICACIÓN ORAL Y MUSICA FUNCIONAL - SONORIZACIÓN Y GRABACION EN CAMARA GESSEL - AUDIO																		
192	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL																		
193	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - SONORIZACIÓN DE LA SALA DE JUICIOS ORALES - SUM																		
194	COMUNICACIÓN ORAL Y MÚSICA FUNCIONAL - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA - SONORIZACIÓN Y GRABACION EN CAMARA GESSEL - AUDIO																		
195	COMUNICACIÓN ORAL Y MUSICA FUNCIONAL - AYUDA DE GREMIOS																		
196	RED TELEFONICA - EQUIPOS																		
197	RED TELEFONICA - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA																		
198	RED TELEFONICA - INSTALACION DE LA RED DE TELEFONIA - AYUDA DE GREMIOS																		
199	RED DE DATOS - EQUIPOS																		
200	RED DE DATOS - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA																		
201	RED DE DATOS - AYUDA DE GREMIOS																		
202	ASCENSORES PARA FUNCIONARIOS - EQUIPOS																		
203	ASCENSOR PARA EL PUBLICO - EQUIPOS																		
204	ASCENSORES PARA FUNCIONARIOS - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA																		
205	ASCENSORES PARA EL PUBLICO - MATERIALES, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA																		
206	ASCENSORES - SALA DE CONTROL Y OTROS																		
	AVANCE PREVISTO																		
	Total Previsto del Período		559.909.079		267.805.062		151.334.632		151.334.632		81.097.845		919.854.827		843.889.448		465.843.810		897.171.730
	Total Previsto Acumulado		559.909.079		827.714.141		979.268.774		1.130.823.406		1.211.991.946		1.931.846.973		2.775.436.125		3.945.478.730		3.837.650.461
	% Previsto del Período	2,21%		1,06%		0,60%		0,60%		0,32%		2,44%		2,54%		1,85%		2,75%	
	% Previsto Acumulado	2,21%		3,26%		3,86%		4,46%		4,78%		7,22%		9,76%		11,59%		14,34%	
	AVANCE EJECUTADO																		
	Total Ejecutado del Período		559.874.194		393.663.938														
	Total Ejecutado Acumulado		559.874.194		1.839.538.040														
	% Ejecutado del Período	2,09%		1,51%															
	% Ejecutado Acumulado	2,09%		4,18%															

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

01 SET 26 - 30 SET 26	01 OCT 26 - 31 OCT 26	01 NOV 26 - 30 NOV 26	01 DIC 26 - 31 DIC 26	01 ENE 27 - 31 ENE 27	01 FEB 27 - 28 FEB 27	01 MAR 27 - 31 MAR 27	01 ABR 27 - 30 ABR 27	01 MAY 27 - 31 MAY 27	MONTO
					2,7 2,7 2,7 2,7	2,7 2,7 2,7 2,7	2,7 2,7 2,7 2,7	2,7 2,7 2,7 2,7	43.065.701
					1,3 1,2 1,3 1,3	1,3 1,3 1,3 1,2	1,2 1,2 1,2 1,2	1,2 1,2 1,3 1,3	18.483.271
					1,8 1,8 1,8 1,8	1,9 1,8 1,8 1,8	1,8 1,8 1,8 1,8	1,8 1,8 1,8 1,8	25.248.209
					0,7 0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7	10.490.799
					2,3 2,3 2,2 2,3	2,3 2,3 2,3 2,3	2,3 2,3 2,3 2,3	2,3 2,3 2,3 2,3	30.628.365
					3,0 3,5 3,0 3,0	3,0 3,0 3,0 3,0	3,0 3,0 2,0 3,0	3,0 3,0 3,0 3,0	47.325.415
					1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	27.606.744
					1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5 1,3	1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5 1,5	25.513.581
					2,9 2,9 2,9 2,9	2,9 2,9 2,9 2,9	2,9 2,9 2,9 2,9	2,9 2,9 2,9 2,9	48.605.134
					0,7 0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7	0,7 0,7 0,7 0,7	10.948.513
					0,4 0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4 0,4	0,4 0,4 0,4 0,4	8.498.724
					1,3 1,3 1,3 1,3	1,3 1,2 1,3 1,3	1,3 1,3 1,3 1,3		10.541.274
					35,5 35,5 35,5 35,5	35,5 35,5 35,5 35,5	35,5 35,5 35,5 35,5	35,5 35,5 35,5 35,5	567.994.365
					9,2 9,2 9,2 9,2	9,2 9,2 9,2 9,2	9,2 9,2 9,2 9,2	9,2 9,2 9,2 9,2	146.650.021
					1,9 1,9 1,9 1,9	1,9 1,9 1,9 1,9	1,9 1,9 1,9 1,9		32.691.137
					35,7 35,7 35,7 35,7	35,7 35,7 35,7 35,7	35,7 35,7 35,7 35,7	35,7 35,7 35,7 35,7	571.000.142
					27,0 27,0 27,0 27,0	27,0 27,0 27,0 27,0	27,0 27,0 27,0 27,0	27,0 27,0 27,0 27,0	431.394.181
					2,3 2,3 2,3 2,3	2,3 2,3 2,3 2,3	2,3 2,3 2,3 2,3		27.797.667
		7,0 7,0 7,0 7,0	7,0 7,0 7,0 7,0	7,0 7,0 7,0 7,0	7,0 7,0 7,0 7,0	7,0 7,0 7,0 7,0	7,0 7,0 7,0 7,0	7,0 7,0 7,0 7,0	106.246.303
		5,5 5,5 5,5 5,5	5,5 5,5 5,5 5,5	5,5 5,5 5,5 5,5	5,5 5,5 5,5 5,5	5,5 5,5 5,5 5,5	5,5 5,5 5,5 5,5	5,5 5,5 5,5 5,5	103.098.449
		2,0 2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0 2,0	40.111.782
		1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	1,7 1,7 1,7 1,7	40.262.699
				1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5 1,5	1,5 1,5 1,5 1,5	29.694.130
									6.119.644.724
1.252.705.689	1.909.585.841	1.992.462.387	1.599.948.191	2.007.946.512	3.099.261.820	3.447.334.457	3.442.045.048	3.193.559.932	
4.890.406.370	6.899.992.211	8.892.454.378	10.359.403.789	12.366.450.281	15.372.711.601	18.819.748.758	22.261.791.806	25.387.351.738	
4,94%	7,78%	7,85%	6,94%	7,91%	11,85%	13,58%	13,57%	12,24%	
16,28%	27,04%	34,90%	40,84%	48,75%	60,60%	74,19%	87,76%	100,00%	

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras