CONSTRUCTORA FENAR

Lugano 1007 C/ Avda. Colon
Edificio Arapoty, 1º piso Oficina. N° 2, 3.

CERTIFICADO Nº:	2	MONTO DE CONTRATO	CONTRATO Nº		16/.2021	CONTRATISTA
						CONSTRUCTORA FENAR
ACTA DE INICIO	13/08/2021	PLAZO CONTRACTUAL	180 DIAS			RUC 720.953-3
FECHA DE CERTIFICACIÓN	24/11/2021					

Ítems del llamado "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO H° SIMPLE - LOMA PLATA - FILADELFIA Y MARISCAL ESTIGARRIBIA)"" con ID: 377832

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE H° SIMPLE - MARISCAL ESTIGARRIBIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	MONTOS CERTIFICADOS ANTERIOR	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	% Avance
1	72131701-004	Construccion de Pavimento Rigido de H° Simple	Unidad	1	604.353.686	604.353.686	1	604.353.686	-	-	100
1.1		Preparacion de Obra. Trabajos preliminares y topografia	Unidad Medida Global	1	11.750.000	11.750.000	1	11.750.000	-	-	100
1.2		Cartel de Obras	Unidad Medida Global	2	3.290.000	6.580.000	2	6.580.000	-	-	100
1.3		Preparacion de Terreno, Perfilado, Mejoramiento de suelo mesclado con cal. Compactacion de la base de suelo cal nivelacion y corte de caja.	Metros cúbicos	1.104	55.460	61.218.966	1.104	61.218.966	-	-	100
1.4		Construccion de pavimento rigido de hormigon simple sobre colchon de arena fck 180kg/cm2 H	Metros cuadrados	1440,8	338.400	487.566.720	1440,8	487.566.720	-	-	100
1.5		Cordon de pavimento de Hormigon Integrales de 0,10 A x 0.15 H	Metro lineal	454	70.500	32.007.000	454	32.007.000	-	-	100
1.6		Plaqueta Conmemorativa	Unidad Medida Global	1	3.290.000	3.290.000	1	3.290.000	-	-	100
1.7		Limpieza Final y retiro de Escombro	Unidad Medida Global	1	1.941.000	1.941.000	1	1.941.000	-	-	100
		Precio Total				604.353.686		604.353.686			-

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE H° SIMPLE - LOMA PLATA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total					
1	72131701-004	Servicio de construccion pavimentacion de H° Simple	Metros cuadrados	1	1.800.100.000	1.800.100.000	-	-	1	1.800.100.000	100
1.1		Preparacion de obra, trabajos preliminares y topografia	Unidad Medida Global	1	14.570.000	14.570.000	-	-	1	14.570.000	100
1.2		Cartel de Obras	Unidad Medida Global	2	3.290.000	6.580.000	-	-	2	6.580.000	100
1.3		Preparacion de terreno, perfilado, Mejoramiento de suelo Mesclado con cal en dos capas. Compactacion de la base de suelo cal, Esp: 15cms, y Sub capa suelo cal de 20 cms, nivelacion y corte de caja.	Metros cuadrados	3891	96.350	374.897.850	-	-	3891	374.897.850	100
1.4		Construccion de pavimento rigido de Hormigon simple sobre colchon de arena FCK 180kg/cm2 H	Metros cuadrados	3891	338.400	1.316.714.400	-	-	3891	1.316.714.400	100
1.5		Cordon de Pavimento de Hormigon Integrales de 0.10 A x 0.15 H	Metro lineal	990	79.900	79.101.000	-	-	990	79.101.000	100

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Ing. Freddy E. León
Director Fiscalización de Obra
Gobernacion de Boqueron
MOPC N° 2000

ING. ALDO ARGUELLO
SEC. OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DE BOQUERÓN

									1	3.290.000	100
1.6		Plaqueta conmemorativa	Unidad Medida Global	1	3.290.000	3.290.000	-	-	1	4.946.750	100
1.7		Limpieza Final y retiro de Escombros	Unidad Medida Global	1	4.946.750	4.946.750	-	-			
						1.800.100.000	-	-			
		Precio Total								1.800.100.000	
ACUMULADO ANTERIOR									5%	-	90.005.000	
PRESENTE CERTIFICADO										-	1.710.095.000	
DEDUCCION ACTUAL												
IMPORTE NETO A PAGAR												

Guaranies Un mil setecienotos dies millones noventa y cinco mill

OBS: Se solicita la aprobacion del ertificado N° 2 SEGÚN AVANCE DE OBRA.

REALIZADO POR: CONSTRUCTORA FENAR

RECIBIDO POR:

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Ing. Freddy E. León
Director Fiscalización de Obra
Gobernación de Boqueron
MOPC N° 2000

ING. ALDO ARGUELLO
SEC. OBRAS PÚBLICAS
GOBERNACIÓN DE BOQUERON