Ing. Ignacio Javier Edwards
Construcciones Civiles - Fiscalización de Obras
Tasaciones

Mcal. Estigarribia Nº 770 c/ Iturbe
Ypacaraí - Paraguay
Cel.: 0981 212069 - Tel.: 0513 432033
email.: ignacio.edwardspy@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE PUBLICA EXISTENTE ENTRE MANZANA 2241 DE LA CÑÍA. 10 BARRIO NIÑO SALVADOR DEL MUNDO
CONTRATO Nº: 79/2022 **ID:** 415.290

Fecha: 27/9/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 16/9/2.022	al: 27/9/2.022
Avance de obra: 88,38%	

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	CONSTRUCCION DE PILARES Hº Aº PARA TECHO METALICO													
1.1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	M3	EVENTO	626	1.800	1.126.800	0	533	533	0	959.400	959.400	85%
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)	UN	EVENTO	1	810.000	810.000	0	1	1	0	810.000	810.000	100%
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS CONCAVOS de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 10 cm, dosaje: 1:3:5	M2	EVENTO	215,6	28.800	6.209.280	0	216	216	0	6.209.280	6.209.280	100%
1.4		REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	625,65	49.500	30.969.675	0	532	532	0	26.341.425	26.341.425	85%
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	626	2.250	1.408.500	0	533	533	0	1.198.125	1.198.125	85%
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	M2	EVENTO	53,9	6.750	363.825	0	54	54	0	363.825	363.825	100%
1.7		CAÑERIA DE DESAGUE PLUVIAL 2 x 150 MM	ML	EVENTO	40	32.400	1.296.000	0	40	40	0	1.296.000	1.296.000	100%
1.8		BOCA DE PARED DE LADRILLO	M2	EVENTO	1	153.000	153.000	0	1	1	0	153.000	153.000	100%
1.9		REJILLA DE HIERRO 1m x 1m	UN	EVENTO	1	135.000	135.000	0	1	1	0	135.000	135.000	100%
1.10		REPOSICION DE PISO 12,5m x 1,5m	M2	EVENTO	18,75	49.500	928.125	0	19	19	0	928.125	928.125	100%
1.11		REJILLA DE TAPA 2 x 1,50 x 0,50	UN	EVENTO	2	85.500	171.000	0	2	2	0	171.000	171.000	100%
1.12		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	625,65	2.700	1.689.255	0	532	532	0	1.436.670	1.436.670	85%
TOTAL							**45.260.460**					**40.001.850**	**40.001.850**	**88,38%**

Ignacio J. Edwards
INGENIERO CIVIL
RPI N° 1539157

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**40.001.850**
5% Retención	**2.000.093**
Neto a cobrar	**38.001.758**