FORMULARIO 1

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO BASICO GENERAL N°	01/2025
CONTRATISTA:	***OBD Construcciones***
MONTO DEL CONTRATO:	**160.963.320**

Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY

PERIODO	oct 25	FECHA:	05-11-25

N°	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY	160.963.320	20%	0	32.191.680	32.191.680
TOTAL CERTIFICACIÓN CON IVA		160.963.320	20,00%	0	32.191.680	**32.191.680**
DESCUENTO ANTICIPO				0	0	**0**
VALOR CERTIFICADOS				0	32.191.680	**32.191.680**
VALOR RETENCIÓN CAUCIONAL				0	1.609.584	**1.609.584**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BÁSICO N°				**01**	**30.582.096**	**30.582.096**

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez D.

Ing. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fatima Galeano

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 01 / 2025

En la Ciudad de PIRIBEBUY , a los 05 del mes de Noviembre del año 2025, se reúnen los representantes de la Fiscalización de Obra de la Municipalidad de Piribebuy la Arq. Fatima Galeano y la Empresa Contratista el Ing. Oscar T. Benítez D. representante de la empresa OBD CONSTRUCTORA a efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 01/2025 correspondiente al mes de Octubre de la obra objeto del contrato N° 07/2025 firmado entre la Municipalidad y la Contratista .-

OBRA:	Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY						
ítem	DESCRIPCIÓN	U. M.	CAT.	Med. Anterior	Med. Actual	Medición Total	AVANCE
1	Construccion de canalizacion en el barrio Virgen del Rosario. Provisión y colocación de cartel de obra	Un	1,00	0,00	1,00	1,00	100%
2	Replanteo y marcación	M2	130,00	0,00	130,00	130,00	100%
3	Excavación para canal a cielo abierto	M3	56,00	0,00	56,00	56,00	100%
4	Muro de P.B.C.	M3	56,00	0,00	39,42	39,42	70%
5	Losa de fondo de hormigón pobre, sobre base compactada	M2	60,00	0,00	42,00	42,00	70%
6	Limpieza final	M2	130,00	0,00	0,00	0,00	
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Replanteo y marcación	M2	526,30	0,00	0,00	0,00	
9	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	526,30	0,00	0,00	0,00	
10	Colchón de arena	M3	105,26	0,00	0,00	0,00	
11	Pavimento tipo empedrado	M2	526,30	0,00	0,00	0,00	
12	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	129,80	0,00	0,00	0,00	
13	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	33,24	0,00	0,00	0,00	
14	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	526,30	0,00	0,00	0,00	
15	Limpieza final	Gl	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO SANTA ANA - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Replanteo y marcación	M2	546,59	0,00	0,00	0,00	
18	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	546,59	0,00	0,00	0,00	
19	Colchón de arena	M3	110,36	0,00	0,00	0,00	
20	Pavimento tipo empedrado	M2	546,59	0,00	0,00	0,00	
21	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	223,00	0,00	0,00	0,00	
22	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	43,60	0,00	0,00	0,00	
23	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	546,59	0,00	0,00	0,00	
24	Limpieza final	Gl	1,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATISTA

Ing. Oscar T. Benitez D.

ng. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS

Arq. Fatima Galeano

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

FORMULARIO 2

CONTRATISTA:	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	AVANCE DEL MES:	20,00%
		AVANCE DE OBRA:	20,00%
OBD CONSTRUCTORA	Licitación: 462584 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y CANALIZACION EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY	FISCALIZACIÓN:	
FECHA	05-11-25	MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY	

CONTRATO: 012/2022

N°	DESCRIPCIÓN	CONTRATO: 012/2022	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	% DE EJECUCIÓN	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
							ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Construcción de canalización en el barrio Virgen del Rosario. Provisión y colocación de cartel de obra	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	100%	0,00	1,00	1,00	0	1.500.000	1.500.000
2	Replanteo y marcación	M2	130,00	4.000	520.000	100%	0,00	130,00	130,00	0	520.000	520.000
3	Excavación para canal a cielo abierto	M3	56,00	38.000	2.128.000	100%	0,00	56,00	56,00	0	2.128.000	2.128.000
4	Muro de P.B.C.	M3	56,00	445.000	24.920.000	70%	0,00	39,42	39,42	0	17.543.680	17.543.680
5	Losa de fondo de hormigón pobre, sobre base compactada	M2	60,00	250.000	15.000.000	70%	0,00	42,00	42,00	0	10.500.000	10.500.000
6	Limpieza final	M2	130,00	3.700	481.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO VIRGEN DEL ROSARIO - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8	Replanteo y marcación	M2	526,30	4.800	2.526.240	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	526,30	16.000	8.420.800	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	Colchón de arena	M3	105,26	32.500	3.420.950	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Pavimento tipo empedrado	M2	526,30	51.000	26.841.300	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	129,80	44.000	5.711.200	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	33,24	43.000	1.429.320	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	526,30	8.000	4.210.400	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Limpieza final	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO SANTA ANA - CARTEL DE OBRA	Un	1,00	1.500.000	1.500.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	Replanteo y marcación	M2	546,59	4.000	2.186.360	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	546,59	16.000	8.745.440	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Colchón de arena	M3	110,36	32.500	3.586.700	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Pavimento tipo empedrado	M2	546,59	51.000	27.876.090	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Provisión y colocación de cordones de hormigón	ML	223,00	44.000	9.812.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042

Ing. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

22	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	43,60	43.000	1.874.800	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Apisonado con medios mecánicos, triturada 6ta	M2	546,59	8.000	4.372.720	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Limpieza final	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000	0%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
				Total General	**160.963.320**					**0**	**32.191.680**	**32.191.680**

RESUMEN

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**			
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES			0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO			32.191.680
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO			0
A.4			A.2-A,3	32.191.680
A.5	RETENCIÓN CAUCIONAL	5%	A.2	1.609.584
A.6	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**			**30.582.096**

CONTRATISTA
Ing. Oscar T. Benitez D.

Ing. Oscar T. Benitez D.
Ingeniero Civil

FISCAL DE OBRAS
Arq. Fatima Galeano

Fátima M. Galeano C.
Arquitecta
Reg. N° 3042