ACTA DE MEDICION Nº01

PROYECTO: "REFACCIÓN DE EX PUESTO DE SALUD ISLA GUAVIRA PARA HOGAR DE ADULTOS MAYORES- PLURIANUAL 2025-2026

UBICACIÓN: Calle Goyita - Compañía Isla Guavirá CONTRATO N° 49/ 2025 ID N°: 476.366

PLANILLA DE PRESUPUESTO				AVANCE			
N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Acum. Ant.	Presente	Acum. Actual	%
1	Cartel de Obra (estructura metálica y chapa Nº 24) 2,00 x 1,50 m con impresión adhesiva.	Unidad	1,00		1,00	33,3	100%
2	Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	33,30		33,30	75	100%
3	Demolicion de mamposteria	Metros cuadrados	75,00		75,00	110,5	100%
4	Desmonte de revestido de ladrillejo cerámico	Metros cuadrados	110,50		110,50	107	100%
5	Demolicion de pisos (interior)	Metros cuadrados	107,00		107,00	21,7	100%
6	Demolicion de pisos (exterior)	Metros cuadrados	21,70		21,70	11	100%
7	Demolicion de puertas	Unidad	11,00		11,00	8	100%
8	Demolicion de ventanas	Unidad	8,00		8,00	1	100%
9	Desmonte de instalación eléctrica (tomas, puntos,llaves, equipo de iluminacion,ventiladores, etc).	Unidad	1,00		1,00	10	100%
10	Demolicion de artefactos sanitarios (Inodoros,lavatorios,griferias,llave de paso,etc)	Unidad	10,00		10,00	1,8	100%
11	Abrir vanos en mamposterias	Metros cuadrados	1,80		1,80	152	100%
12	Desmonte de techo de teja y tejuelon con recuperacion	Metros cuadrados	152,00		152,00	15	100%
13	Reparación de fisuras con varilla de 8mm en Z	Metro lineal	15,00		15,00	5,86	100%
14	Excavación para cimiento de PBC Prof.=0,80m	Metro cúbico	5,86		5,86	5	100%
15	Cimiento de PBC (1:2:10)	Metro cúbico	5,86		5,86	16,5	100%
16	Muro de Nivelación de 0,30m H=0,30	Metros cuadrados	5,00		5,00	71,5	100%
17	Aislación asfaltica horizontal de pared 0,15m en U	Metro lineal	16,50		16,50	0	100%
18	Mamposteria elevación 0,15 de ladrillo común	Metros cuadrados	71,50		68,00	152	95%
19	Provisión y colocación de techo de chapa termoacústica de 50mm n°27 sobre estructura de metal.	Metros cuadrados	152,00		75,00	0	49%
20	Contrapiso H° de Cascotes de 10cm en interior sobre terreno natural.	Metros cuadrados	120,00		-	0	0%
21	Contrapiso H° de Cascotes de 10cm en exterior sobre terreno natural.	Metros cuadrados	21,00		-	0	0%
22	Carpeta Hidrófuga de cemento de 2cm (1:3)	Metros cuadrados	120,00		-	0	0%
23	Revoque con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	87,00		-	0	0%
24	Revoque para base de azulejos (Con Hidrófugo)	Metros cuadrados	56,00		-	0	0%
25	Pisos de porcelanato 60x60 de color gris rugoso o poroso de alto tránsito antideslizante, mostrar al fiscal para su aprobación.	Metros cuadrados	120,00		-	0	0%
26	Piso exterior	Metros cuadrados	21,00		-	0	0%
27	Alisado cemento guarda obra esp 2 cm.	Metros cuadrados	44,00		-	0	0%
28	Zocalos porcelanato 8cm x 60cm.	Metro lineal	80,00		-	0	0%
29	Sardinel Laminado	Metro lineal	85,80		-	0	0%
30	Revestido con ladrillejo laminado de primera	Metros cuadrados	97,60		-	0	0%
31	Revestido de azulejo blanco c/ guarda de terminación (SS.HH)	Metros cuadrados	30,45		-	0	0%
32	Revestido de azulejo blanco c/ guarda de terminación (COCINA)	Metros cuadrados	5,40		-	0	0%
33	Ventana con perfilería de aluminio anodizado vidrio templado color negro de 8mm (1,50m x 1,15m - Tipo Corrediza)	Unidad	7,00		-	0	0%
34	Ventana con perfilería de aluminio anodizado vidrio templado color negro de 8mm (0,80m x 0,40m - Tipo Basculante)	Unidad	2,00		-	0	0%
35	P1: Puerta de acceso con perfilería de aluminio de abrir de 2 hojas de 2,15m x 2,40m de 10mm. Con herrajes incluidos	Unidad	1,00		-	0	0%
36	P2: Puerta Tipo Placa de madera de 1,00m de ancho (Incluye marco, cerradura y bisagras)	Unidad	4,00		-	0	0%
37	P3: Puerta Tipo Placa de madera de 0,90m de ancho (Incluye marco, cerradura y visagras)	Unidad	2,00		-	0	0%
38	P4: Puerta Metálica de 0,90m de ancho (Incluye marco, cerradura y visagras)	Unidad	1,00		-	0	0%
39	Rejas horizontales para ventana de 1,50m x 1,15m	Unidad	7,00		-	0	0%
40	Espejos en sanitarios 0,60x1,00 - 4mm	Unidad	2,00		-	0	0%
41	Instalación de agua corriente frio/caliente, incluye: 4 llave de paso de 1/2" griferías monocomando de agua frio/caliente para lavamanos, grifería pico alto para cocina.	Unidad	1,00		-	0	0%
42	Desague cloacal para baños (Conectar a red cloacal existente)	Unidad	2,00		-	0	0%
43	Desague cloacal para cocina (Conectar a red cloacal existente)	Unidad	1,00		-	0	0%
44	Tablero principal trifasico	Unidad	1,00		-	0	0%
45	Alimentación NYY4X10MM	Metro lineal	15,00		-	0	0%
46	Registro eléctrico con tapa de H°A°	Unidad	2,00		-	0	0%
47	Puesta a tierra con jabalina y cable de 16mm2	Unidad	1,00		-	0	0%
48	Suministro e instalación de disyuntor termomagnético trifásico	Unidad	1,00		-	0	0%
49	Suministro e instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1,00		-	0	0%
50	Alimentación de circuitos de tomas	Unidad	20,00		-	0	0%
51	Alimentación de circuitos de bocas de luces	Unidad	22,00		-	0	0%
52	Artefactos fluorescentes tipo LED de 1x40W	Unidad	22,00		-	0	0%
53	Alimentación de circuitos de bocas de ventiladores	Unidad	5,00		-	0	0%
54	Ventilador de techo de 56", llave comando de 7 velocidades	Unidad	5,00		-	0	0%
55	Alimentación para termocalefon	Unidad	1,00		-	0	0%
56	Instalacion y artefacto termocalefon 100 lts horizontal c/ valvula de retencion	Unidad	2,00		-	0	0%
57	Alimentación para aire tipo Split (Cañería y caja)	Unidad	4,00		-	0	0%
58	Letras corporeas de acero inoxidable con iluminacion LED	Unidad	1,00		-	0	0%
59	Cartel Luminoso de salida de Emergencia	Unidad	1,00		-	0	0%
60	Detector de Humo / Calor	Unidad	7,00		-	0	0%
61	Detector Termovelocimetro	Unidad	1,00		-	0	0%
62	Luces de emergencia tipo LED	Unidad	5,00		-	0	0%
63	Pintura - Pared exterior fachada	Unidad	40,00		-	0	0%
64	Detector de Humo / Calor	Unidad	250,00		-	0	0%
65	Pintura impermeable brilloso para ladrillo visto exterior	Unidad	97,60		-	0	0%
66	Rampa de acceso peatonal	Unidad	3,00		-	0	0%
67	Limpieza de Obras	Unidad	1,00		-	0	0%
	Total:						23%

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

CHAVES CONSTRUCCIONES
RUC: 1240110-2

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL