CERTIFICADO 01 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN B° SANTA LUCÍA 2° PARTE

UBICACIÓN: B° SANTA LUCÍA

Nº	Código catalogo	Descripción	CONTRATO				CANTIDAD			PARCIALES			AVANCE %
			un	Cant.	P.Unit	Total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
		"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO "											
	1	Provisión y colocación de cartel de obra (1,50m x 1,20m)	un	1,00	1.137.198	1.137.198	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	2	Marcación y replanteo	m2	660,00	1.268	836.880	0,00	660,00	660,00	-	836.880	836.880	100%
	3	Perfilado para caja de empedrado (hora máquina)	H/M	4,00	351.390	1.405.560	0,00	4,00	4,00	-	1.405.560	1.405.560	100%
	4	Muro de PBC para contención transversal (0,40m de ancho) con excavación	m3	4,20	347.598	1.459.912	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	5	Pavimento tipo empedrado c/ compactación mecánica, colchón de arena y relleno de espacios entre piedras, con arena lavada y piedra triturada 6ta.	m2	660,00	39.244	25.901.040	0,00	220,00	220,00	-	8.633.680	8.633.680	33%
	6	Relleno y compactación para nivelación sub-rasante	m3	60,00	50.574	3.034.440	0,00	60,00	60,00	-	3.034.440	3.034.440	100%
	7	Cordón cuneta de hormigón elaborado in situ. (ancho 0,50m)	ml	212,00	79.789	16.915.268	0,00	180,00	180,00	-	14.362.020	14.362.020	85%
	8	Badén de HºAº de 15cm de espesor, varillas de diámetro 10mm (parrilla 20cm x 20cm)	m3	2,40	1.695.453	4.069.087	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
	9	Relleno posterior al cordón (0,50metro mínimo de ancho)	m3	15,00	54.792	821.880	0,00	1,04	1,04	-	56.986	56.986	7%
	10	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	gl	1,00	1.077.867	1.077.867	0,00	0,00	0,00	-	-	0	0%
					Total	56.659.132					28.329.566	28.329.566	50%

RESUMEN CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01	
Total Certificado de Obras Nº 01	28.329.566
Fondo de Reparo 5%	1.416.478
SALDO A COBRAR	26.913.088

R.R. Construcciones
Rufino Romero
0981 [illegible]

Arq. Ricardo López Santellán
Reg. Prof. Nº 3.534

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA

CORDILLERA – PARAGUAY

Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia

Teléf.: 021 3280706

Nueva Colombia, 24 de noviembre de 2.023

A

Abg. Lida Rosa Escobar Pereira

Intendente

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

CD N° 05/2.023 con ID N° 424.352 – PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN B° SANTA LUCÍA 2° PARTE"

Por la presente, se aprueban los trabajos realizados hasta la fecha por la empresa **"RR CONSTRUCCIONES"** en el marco de la **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN B° SANTA LUCÍA 2° PARTE"** perteneciente al contrato **Nº 05/2021** celebrado entre la mencionada firma y la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA,** teniendo en cuenta la fiscalización de obras previa realizada por quien escribe, y habiéndose constatado en las mismas, la correspondencia entre el avance verificado con el certificado presentado a continuación.

La empresa **"RR CONSTRUCCIONES"** es representada legalmente por el Sr. Rufino Romero, con C.I.P. Nº 1.681.734 y RUC Nº 1681734-6.

Se anexa fotos de la construcción

Siendo el monto del certificado:

CERTIFICADO Nº 1	**MONTO**
Monto Neto Certificado Nº 1	28.329.566
Fondo de Reparo 5%	1.416.478
Saldo a Cobrar	26.913.088
Avance de Obra	50 %

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ricardo López Santellán
Reg. Prof. Nº 3.534

Arq. Ricardo López Santellán

Fiscalizador de Obras

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA
MESA DE ENTRADA
Fecha: 24-11-2023 Hora: 11:32
Recibido por: Sra. Yesica Ledesma Exp. Nº 900
Firma: Municipalidad de Nueva Colombia