CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2022 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 12 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL.
UBICACIÓN : FRACCION LAS MARIAS.

FECHA: 27/12/2023

		ADJUDICACIÓN				CERT.1	CERTIF. 2	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO 3		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1728	3.560	6.151.680	1.382,000	0,00	45	160.200	301	*1.071.560*	*0,00*
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1728	7.120	12.303.360	1.382,000	0,00	45	320.400	301	*2.143.120*	*0,00*
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1	1691000	1.691.000	0,00	1	0,00	0	0,00	*0*	*0,00*
4	Remocion de empedrados. (Según EE.TT.)	m2	46	19.491	896.586	0	46,00	0,00	0	0,00	*0*	*0,00*
5	Remocion de tubos. (Según EE.TT.)	un	10	89.623	896.230	10,00	0,00	0,00	0	0,00	*0*	*0,00*
6	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	100	59.319	5.931.900	100,00	0,00	0,00	0	0,00	*0*	*0,00*
7	Construccion de empedrados sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1343	50.285	67.532.755	0,00	116,54192	0,00	0	*1226,458077*	*61.672.444*	*0,00*
8	Provision y colocacion de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	386	30.750	11.869.500	0,00	116,30	0,00	0	269,70	*8.293.275*	*0,00*
9	Provision y colocacion de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	13,43	110.138	1.479.153	0,00	0,0	0,00	0	13,43	*1.479.153*	*0,00*
10	Cuneta tipo cordon de Hº e 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	11,2	1.323.252	14.820.422	0,00	0,0	0,00	0	11,2	*14.820.422*	*0,00*
11	Construccion de baden de Hº Aº e: 0,12m de ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	54	220.809	11.923.686	0,00	0	0,00	0	54	*11.923.686*	*0,00*
12	Construccion de muro de piedra bruta colorada. (Según EE.TT.)	m3	92	408.021	37.537.932	40,30	39,544775	0,00	0	12,155225	*4.959.587*	*0,00*
13	Construcción de piso de Hº de e: 0,10m. (Según EE.TT)	m2	11,5	132.343	1.521.945	0,00	0,00	0,00	0	11,5	*1.521.945*	*0,00*
14	Excavación, (Según EE.TT)	m3	115	55.180	6.345.700	115,00	0	0,00	0	0	*0*	*0,00*
15	Construcción de losa de Hº Aº tipo pontillon para cruce de calle e: 0,20m. (Según EE.TT.)	m3	4	2.700.260	10.801.040	0,00	0	0,21	567.055	3,79	*10.233.985*	*0,00*
16	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1	1.726.600	1.726.600	0,00	0	0,00	0	1	*1.726.600*	*0,00*
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				193.429.489				1.047.655		119.845.777	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3 (1047655+119845777)*20/100-1 119.845.777 61,00%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20% 24.178.686
RETENCIÓN CAUCIONAL 5% 5.992.289
MONTO NETO A PERCIBIR 89.674.802

SON GUARANIES: OCHENTA Y NUEVE MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS DOS. ----------

ARQ. SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRAS

POR LA CONTRATISTA

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área

ING. ALAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA