9 (Nueve)

TECO construcciones

CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION

ID: 413108

Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra N°: 1 Mes de Junio 2023

Fecha: 1/7/2023

Periodo: 01/06/2023 a 30/06/2023

Contrato UOC N° 17/2022

Fecha de Contrato: 21 de marzo de 2023

Monto de Trabajo: 1.454.915.401

Fondo de Difusion:

Orden de Incio: 22 de Mayo 2023

Plazo Contractual: 120 dias

Fondo de Reparo 5%: 16.251.960

Avances (%)	Del Mes	Acumulado
% avance proyec.	29,30%	29,30%
% avance ejecutado	22,34%	22,34%

EMPRESA: TECO.S.R.L

Items	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	**Tramo 1- Desague pluvial calle Tte Zotti y de las Palmeras.**										
1.1	Excavación	Metros cúbicos	550,00	35.949	19.771.950		450,00	450,00		16.177.050	16.177.050
1.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0.15 m	Metros cúbicos	40,00	187.524	7.500.960		30,00	30,00		5.625.720	5.625.720
1.3	Relleno compactado con arena lavada	Metros cúbicos	200,00	102.622	20.524.400		170,00	170,00		17.445.740	17.445.740
1.4	Relleno compactado con suelo del lugar	Metros cúbicos	240,00	91.915	22.059.600		200,00	200,00		18.383.000	18.383.000
1.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 600 mm	Metro lineal	7,00	644.755	4.513.285		7,00	7,00		4.513.285	4.513.285
1.6	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm	Metro lineal	105,00	1.012.730	106.336.650		80,00	80,00		81.018.400	81.018.400
1.7	Sumideros de 2 bocas	Unidad	2,00	14.883.514	29.767.028		2,00	2,00		29.767.028	29.767.028
1.8	Registros de inspección 1.2x1.2	Unidad	2,00	18.053.515	36.107.030		2,00	2,00		36.107.030	36.107.030
1.9	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	20,00	53.065	1.061.300		19,00	19,00		1.008.235	1.008.235
1.10	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	250,00	138.013	34.503.250		180,00	180,00		24.842.340	24.842.340
1.11	Base de H° simple - E= 0.15 m	Metros cúbicos	6,00	1.487.012	8.922.072		4,00	4,00		5.948.048	5.948.048
1.12	Mampostería de ladrillo común de 0.30 m	Metros cuadrados	200,00	262.211	52.442.200		150,00	150,00		39.331.650	39.331.650
1.13	Revoque impermeable 1:3	Metros cuadrados	400,00	33.924	13.569.600		300,00	300,00		10.177.200	10.177.200
1.14	Tapa de H°A° - e= 0.15 m	Metros cúbicos	12,00	3.274.897	39.298.764		6,00	6,00		19.649.382	19.649.382
1.15	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	400,00	42.986	17.194.400		350,00	350,00		15.045.100	15.045.100
1.16	Cartel de obra	Unidad	1,00	3.882.709	3.882.709		0,00	0,00		0	0
2	**Tramo 2 Desague pluvial - Calle Miguel Angel Soler (A° Mburicaó)**										
2.1	Excavación	Metros cúbicos	575,00	35.949	20.670.675		0,00	0,00		0	0
2.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0.15 m	Metros cúbicos	42,00	187.524	7.876.008		0,00	0,00		0	0
2.3	Relleno compactado con arena lavada	Metros cúbicos	184,00	102.622	18.882.448		0,00	0,00		0	0
2.4	Relleno con destape de cantera	Metros cúbicos	183,00	165.506	30.287.598		0,00	0,00		0	0
2.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 600 mm	Metro lineal	78,00	644.755	50.290.890		0,00	0,00		0	0
2.6	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm	Metro lineal	68,00	1.012.730	68.865.640		0,00	0,00		0	0
2.7	Sumideros de 2 bocas	Unidad	2,00	14.883.514	29.767.028		0,00	0,00		0	0
2.8	Registros de inspección 1.2x1.2	Unidad	3,00	18.053.515	54.160.545		0,00	0,00		0	0
2.9	Estructura de salida con muro de piedra bruta	Metros cúbicos	100,00	641.321	64.132.100		0,00	0,00		0	0
2.10	Remoción y reposición de cordones de H° prefabricado	Metro lineal	282,00	71.253	20.093.346		0,00	0,00		0	0
2.11	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	435,00	86.676	37.704.060		0,00	0,00		0	0
2.12	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	173,00	42.986	7.436.578		0,00	0,00		0	0
2.13	Cartel de obra	Unidad	1,00	3.882.709	3.882.709		0,00	0,00		0	0
3	**Tramo 3 Desague pluvial - Calle Kriskovich y calle Bonifacio Caballero**										
3.1	Excavación	Metros cúbicos	1.000,00	35.949	35.949.000		0,00	0,00		0	0
3.2	Asiento de piedra triturada V - e= 0,15 m	Metros cúbicos	100,00	187.524	18.752.400		0,00	0,00		0	0
3.3	Relleno compactado con arena lavada	Metros cúbicos	350,00	102.622	35.917.700		0,00	0,00		0	0
3.4	Relleno compactado con suelo del lugar	Metros cúbicos	500,00	91.915	45.957.500		0,00	0,00		0	0
3.5	Provisión y colocación de tubos de Ø 800 mm	Metro lineal	234,00	1.012.730	236.978.820		0,00	0,00		0	0
3.6	Sumideros de 2 bocas	Unidad	1,00	14.883.437	14.883.437		0,00	0,00		0	0

Ing. Erik Wolf Porzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

10 (Diez)

TECO constructora

CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION

ID: 413108

Municipalidad de Asunción

Certificado de Obra N°: 1 Mes de Junio 2023

Fecha: 1/7/2023

Periodo: 01/06/2023 a 30/06/2023

Contrato UOC N° 17/2022

Fecha de Contrato: 21 de marzo de 2023

Monto de Trabajo: 1.454.915.401

Fondo de Difusion:

Orden de Incio: 22 de Mayo 2023

Plazo Contractual: 120 dias

Fondo de Reparo 5%: 16.251.960

Avances (%)	Del Mes	Acumulado
% avance proyec.	29,30%	29,30%
% avance ejecutado	22,34%	22,34%

EMPRESA: TECO.S.R.L

Items	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PREVISTA CONTRATO	PRECIO UNITARIO (Gs.)	PRECIO TOTAL (Gs.)	CANTIDADES EJECUTADAS			IMPORTES (Gs.)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
3.7	Registros de inspección 2,4 x 2,4	Unidad	6,00	21.327.464	127.964.784		0,00	0,00		0	0
3.8	Remoción y reposición de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	100,00	138.013	13.801.300		0,00	0,00		0	0
3.9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	650,00	42.986	27.940.900		0,00	0,00		0	0
3.10	Cartel de obra	Unidad	1,00	3.882.709	3.882.709		0,00	0,00		0	0
4	**Tramo 4 Desague pluvial - Canal (25 Proyectada)**										
4.1	Excavación	Metros cúbicos	52,00	35.949	1.869.348		0,00	0,00		0	0
4.2	Entibado	Metros cuadrados	60,00	198.603	11.916.180		0,00	0,00		0	0
4.3	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	89,00	478.004	42.542.356		0,00	0,00		0	0
4.4	Fondo de canal con hormigón ciclópeo	Metros cúbicos	8,00	588.782	4.710.256		0,00	0,00		0	0
4.5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	Metros cúbicos	8,00	42.986	343.888		0,00	0,00		0	0
									0	**325.039.208**	**325.039.208**
								Devolución anticipo 20%:	0	65.007.842	65.007.842
								Fondo de Reparo 5%	0	16.251.960	16.251.960
								Monto a cobrar:	0	260.031.366	260.031.366
								Factura Total IVA Incluido:	**0**	**260.031.366**	**260.031.366**

MONTO CONTRACTUAL Gs. 1.454.915.401

IVA Incluido

TECO S.R.L.

Ing. ERIK [illegible]
Representante Legal
TECO S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION	
TECO S.R.L	ID N° 413108	
Madame Lych	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS	
Telef.: +595 21 673 150	Fecha de Contrato: 23 de marzo 2023	PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL 22,34%
Asunción - Paraguay		PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO 22,34%
CERTIFICADO N° : 01	MONTOS CONTRACTUALES. CONTRATO — PLAZO CONTRACTUAL: 120 dias	
MES/AÑO: jul-23	MONTO GS. 1.454.915.401 IVA INCLUIDO	

N°	B. DETALLE DE LA FACTURA		MONTOS I.V.A. INCLUIDO Guaraníes
B.1.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	(B.1.1. = A.6)	325.039.208
B.1.2	MONTO DEL AJUSTE DEL PRESENTE CERTIFICADO	(Ver cálculo Adjunto)	
B.1.3	TOTAL CERTIFICADO BASICO + AJUSTE	(B.1.3 = B.1.1 + B.1.2)	
B.1.4	RETENCION FONDO DE REPARO (5%)	(B.1.4 = 5% x B.1.3)	16.251.960
B.1.5	RETENCION FONDO DE REPARO SUSTITUIDO POR POLIZA		
B.1.6	DEVOLUCION DEL ANTICIPO (SALDO)	(B.1.6 = 20% x B.1.1)	65.007.842
B.1.7	MONTO DE PENALIZACIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO (Atraso en la presentación de certificados)	(B.1.7= 0,05% x26.002.554.278)	0
B.1.8	MONTO DE DEVOLUCION DE PENALIZACIONES DEL PRESENTE CERTIFICADO I.V.A. INCLUIDO		0
B.1.9	INTRESES MORATORIOS POR ATRASO EN LOS PAGOS IVA INCLUIDO		0
B.1.7	MONTO LIQUIDO DE LA FACTURA	(B.1.7 = B.1.3 -B.1.4 + B.1.5 - B.1.6)	260.031.366
	Son Guaraníes: Doscientos sesenta millones treinta y un mil trescientos sesenta y seis.-		

Ing. Erik Wolf
Representante Legal

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

Fiscalización de Obras

CONTRATISTA	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION				
TECO S.R.L	ID N° 413108				
	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJOS				
Telef.: +595 21 673 150 Asunción - Paraguay	Fecha de Contrato: 23 de marzo 2023			PORCENTAJE EJECUTADO MENSUAL	22,34%
CERTIFICADO N° : 01	MONTOS CONTRACTUALES. CONTRATO		PLAZO CONTRACTUAL: 120 Dias	PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	22,34%
MES/AÑO: jul-23	MONTO GS.	1.454.915.401	IVA INCLUIDO		

N°	A. TRABAJOS CERTIFICADOS		MONTOS I.V.A. INCLUIDO Guaraníes
A.1	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS A LA FECHA DEL PRESENTE CERTIFICADO		325.039.208
A.2	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS AL MES ANTERIOR.		0
A.3	MONTO ACUMULADO DE LOS TRABAJOS DEL MES	(= A.1 - A.2)	325.039.208
A.4	ACOPIO DE MATERIALES DEL PRESENTE MES	(C.1 =)	0
A.5	TRABAJOS POR ADMINISTRACION DEL PRESENTE MES	(Ver cálculo adjunto)	0
A.6	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO		**325.039.208**

Ing. Erik Wolf
Representante Legal

Ing. Erik Wolf Pozzo
Representante Legal
TECO S.R.L.

Ing. JOSE L. TORRES
Fiscal de Obras

Manos I. Ruiz D.
Fiscalización de Obras

TECO
constructora

Madame Lynch Nº 2483 – Asunción
Telef.: (021) 673-150
RUC: 80055872-3

Asunción, 02 de agosto de 2023.

Señor:
Ing. Mirtha Acha, Directora General de Obras
Municipalidad de Asunción
PRESENTE

Ref.: CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108
Asunto: Pago de Certificado de Obra N° 1 - Mes de Junio

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA Nº 1,** correspondiente al mes de junio del 2023, presentado por la empresa contratista **TECO S.R.L.,** según Nota presentada por la mencionada empresa en fecha 21 de marzo del 2023, adjudicataria de la Obra del llamado **CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108.**

El Monto a ser pagado es de **Gs. 260.031.366 (Son guaraníes doscientos sesenta millones treinta y un mil trescientos sesenta y seis) I.V.A incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de Obra Nº 1 Periodo Junio
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108
CONTRATISTA	TECO S.R.L.
MONTO DEL CONTRATO	1.454.915.401
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO	22.34%
FECHA DE CONTRATO	21 de marzo 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días
Orden de Inicio	22 de mayo 2023

Manifestó en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las Manifestó en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por la Municipalidad de Asunción que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y copias debidamente foliados.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Erik Wolf Pozo
Representante Legal
TECO S.R.L

Ing. Erik Wolf Pozo
Representante Legal
TECO S.R.L.

TECO
construcción

Madame Lynch Nº 2483 – Asunción
Telef.: (021) 673-150
RUC: 80055872-3

2 (Dos)

MESA DE ENTRADA
D.G.A.M.
1455 06 AGO 2023
Fecha:

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cláusulas. No implica aceptación ni conformación de pago

Asunción, 02 de agosto de 2023.

Señor:
Ing. Mirtha Acha, Directora General de Obras
Municipalidad de Asunción
PRESENTE

Ref.: CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108
Asunto: Pago de Certificado de Obra N° 1

Nos dirigimos a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO DE OBRA Nº 1,** correspondiente al mes de julio del 2023, presentado por la empresa contratista **TECO S.R.L.,** según Nota presentada por la mencionada empresa en fecha 21 de marzo del 2023, adjudicataria de la Obra del llamado **CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108.**

El Monto a ser pagado es de **Gs. 260.031.366 (Son guaraníes doscientos sesenta millones treinta y un mil trescientos sesenta y seis) I.V.A incluido.**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Certificado de Obra Nº 1 Periodo
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATO UOC N° 17/2022 DESAGUE PLUVIAL DE VARIA CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION ID N° 413108
CONTRATISTA	TECO S.R.L
MONTO DEL CONTRATO	1.454.915.401
% DE AVANCE FISICO FINANCIERO	22.34%
FECHA DE CONTRATO	23 de marzo 2023 21 marzo 2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días
Orden de Inicio	22 de mayo 2023

Manifestó en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las Manifestó en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por la Municipalidad de Asunción que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificado, y constituyen el avance físico real de la obra.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en un original y copias debidamente foliados.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Ing. Erik Wolf Pozo
Representante Legal
TECO S.R.L

Municipalidad de Asuncion
Dirección General de Obras
Recibido: Sergio
Fecha: 04 AGO 2023
Hora: 14:50 hs 11 Nº-11

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección de Obras Municipales
RECIBIDO: Guillermo
FECHA: 04 AGO 2023
HORA: 14:55 Reg 106