GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

Construcción de Bloque en Planta Alta en Facultad de Ciencias Contables UNP.

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: PALMA MULTISERVICIÓS
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 13/11/2019

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 616.348.719
ANTICIPO RECIBIDO 123.269.744

00000413

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

		MONTOS EN GUARANIES		
		Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO			196.164.554	196.164.554
DESCUENTO ANTICIPO	50%		61.634.872	
OTROS CERTIFICADOS				0
TOTALES			**134.529.682**	

SON GUARANIES: Ciento treinta y cuatro millones quinientos veinte y nueve mil sesicientos ochenta y dos.----------

.....
p/ CONTRATISTA
Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

Construcción de Bloque en Planta Alta en Facultad de Ciencias Contables UNP.

		Según Contrato				Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Item	Descripcion de los trabajos	Un.	Cantidad Total	Precio Unit c/ IVA	Precio Total c/ IVA	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
	Preparación de la obra				0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
	Replanteo	M2	533,00	4.851	2.585.583		533	533,00	0	2.585.583	2.585.583	100%
	Demolición de mampostería y adecuación para unión de bloques	un	1,00	1.940.001	1.940.001		1	1,00	0	1.940.001	1.940.001	100%
	Estructura de HºAº:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Vigas y Dados de HºAº	M3	1,00	2.134.000	2.134.000		1	1,00	0	2.134.000	2.134.000	100%
	Pilares de H°A°	M3	8,00	2.134.000	17.072.000		8	8,00	0	17.072.000	17.072.000	100%
	Viga de H°A°	M3	12,00	2.134.000	25.608.000		12	12,00	0	25.608.000	25.608.000	100%
	Loza de H°A° Esp= 0,10m.	m3	13,00	2.134.000	27.742.000		13	13,00	0	27.742.000	27.742.000	100%
	Escalera de H°A°	un	1,00	4.850.000	4.850.000		1	1,00	0	4.850.000	4.850.000	100%
	Muros de elevación:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De 0,15 para revocar	M2	470,00	101.851	47.869.970		470	470,00	0	47.869.970	47.869.970	100%
	Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hilada (2 hiladas)	ML	50,00	33.950	1.697.500		50	50,00	0	1.697.500	1.697.500	100%
	Techo:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	TECHO DE PANELES TIPO SANDWICH DE CHAPA PREPINTADATRAPEZOIDAL CON AISLACION Y PLACA INFERIOR. (Incluye estructura metálica de soporte)	M2	470,00	339.500	159.565.000		92	92,00	0	31.234.000	31.234.000	20%
	Revoques:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes interior y exterior a una capa	M2	940,00	33.950	31.913.000		470	470,00	0	15.956.500	15.956.500	50%
	de pilares, vigas y losa	m2	380,00	33.950	12.901.000			0,00	0	0	0	0%
	Contrapiso de Hº de cascotes	M2	500,00	33.950	16.975.000		500	500,00	0	16.975.000	16.975.000	100%
	Carpeta alisada de cemento	M2	500,00	33.950	16.975.000			0,00	0	0	0	0%
	Piso ceramico de alto transito tipo PEI 5 (Incluye Huella y contrahuella de escalera)	M2	530,00	106.700	56.551.000			0,00	0	0	0	0%
	Zocalo cerámico	ML	150,00	38.800	5.820.000			0,00	0	0	0	0%
	Aberturas de madera:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Puerta madera tipo tablero de 1,20 x 2,10	UN	4,00	1.400.000	5.600.000			0,00	0	0	0	0%
	Puerta madera tipo tablero de 0,90 x 2,10	UN	2,00	1.200.000	2.400.000			0,00	0	0	0	0%
	puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	4,00	801.000	3.204.000			0,00	0	0	0	0%
	Ventanas tipo blindex	un	22,00	1.200.000	26.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Vidrios tipo blindex de 10mm para caja de escalera (incluye ventanas para sanitarios)	m2	74,00	533.163	39.454.062			0,00	0	0	0	0%
	Barandas metálicas	ml	72,00	240.000	17.280.000			0,00	0	0	0	0%
	Pinturas:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	De paredes al latex	M2	940,00	21.340	20.059.600			0,00	0	0	0	0%
	De estructura metálica para techo	un	1,00	4.850.000	4.850.000			0,00	0	0	0	0%
	De baranda mertálica con pintura sintética	m2	72,00	25.000	1.800.000			0,00	0	0	0	0%
	De aberturas de madera con barniz	M2	32,00	25.000	800.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague Pluvial				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms.	ML	150,00	80.100	12.015.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación eléctrica por sala (Incluye Galería)	un	2,00	3.500.000	7.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Artefactos eléctricos por sala (Incluye Galería)	un	2,00	2.000.001	4.000.002			0,00	0	0	0	0%
	Mobiliarios y equipamiento:				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Pizarrones tipo acrilico	UN	2,00	1.200.000	2.400.000			0,00	0	0	0	0%
	Provisión y colocación de acondicionadores de aire de 36.000 btu	un	2,00	6.000.000	12.000.000			0,00	0	0	0	0%

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

0000414

	Ventiladores de techo	un	12,00	533.500	6.402.000			0,00	0	0	0	0%
	Limpieza final	M2	533,00	5.000	2.665.000			0,00	0	0	0	0%
	Distribución de carga electrica (separar bloques)	un	1,00	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Sanitarios				0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
	Azulejos h=2,00m.	M2	32	85.000	2.720.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación de agua corriente: en baño con cuatro (4) inodoros, cinco (5) lavatorios y tres (3) mingitorio.	un	1	4.300.000	4.300.000			0,00	0	0	0	0%
	Desague cloacal de baño con cuatro (4) inodoros,cinco (5) lavatorios y tres mingitorios, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y conexión a la red existente	un	1	3.800.000	3.800.000			0,00	0	0	0	0%
	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	un	1	1.000.000	1.000.000			0,00	0	0	0	0%
	Instalación eléctrica en sanitarios (Incluye Artefactos)	un	1	2.000.001	2.000.001			0,00	0	0	0	0%
	Cartel de Obra de 1,00 x 1,50m y placa conmemorativa	UN	1,00	1.000.000	1.000.000		0,5	0,50	0	500.000	500.000	50%
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					0			0,00	0	0	0	#¡DIV/0!
					616.348.719					196.164.554	196.164.554	31,83

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCÚ · REPUBLICA DEL PARAGUAY · PLANIFICACIÓN

Mariano Saucedo
Nº de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

Contratista

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	196.164.554
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	616.348.719
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	31,83

0000415