Caaguazú, 04 de febrero de 2021

Señor
Alejo Ríos Medina, Gobernador
Gobernación V Departamento de Caaguazú
E. S. D.

Cordiales Saludos.

Me dirijo a usted a fin de presentar el Certificado de Obras N° 2 por el Monto de G 327.450.000 (guaraníes trescientos veinte y siete millones cuatrocientos cincuenta mil). Perteneciente al Contrato Nº 34/2020 de fecha 09/12/2020 Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 24/2020, para ***CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CONSTITUCION DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ PLURIANUAL– ID 387.815 -***

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

Juan Ramon Bogado López

BOGADO CONSTRUCCIONES

BOGADO CONSTRUCCIONES RUC. 3.703.340 U
de Juan Ramon Bogado Lopez

GOBERNACIÓN DEL V DPTO. CAAGUAZÚ
MESA DE ENTRADA
Juan Duarte
N° 0221
FECHA: 04/02/2021 HORA: 12:21

OBRA : CO N° 24 CONTRATO 34/2020 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL BARRIO CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ - PLURIANUAL - 2º CERTIFICADO - ID N° 387.815

CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO TOTAL
							% Presente Certificado	% Acum hasta el Certificado Anterior	% Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	72131701-002	**Construcción de empedrado Caaguazu B° Constitucion**	Unidad Medida Global	1						
2		Cartel de Obra 1.80 x2.00	Unidad	1	1.000.000	1.000.000	0%	100%	100%	0
3		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	6.040	2.000	12.080.000	0%	100%	100%	0
4		Regularizacion de terreno para empedrado. Construccion de caja y retiro de sobras	Metros cuadrados	6.040	3.000	18.120.000	0%	100%	100%	0
5		Cordon de H° de 50cm x 30cm x 10cm	Metro lineal	1.532	30.000	45.960.000	0%	100%	100%	0
6		Arena o tierra roja (base de empedrado)	Metros cuadrados	6.040	7.500	45.300.000	0%	100%	100%	0
7		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	6.040	55.000	332.200.000	85%	15%	100%	282.150.000
8		Compactacion mecanica para empedrado	Metros cuadrados	6.040	3.000	18.120.000	100%	0%	100%	18.120.000
9		Colocacion de triturada 6ta terminacion	Metros cuadrados	6.040	3.500	21.140.000	100%	0%	100%	21.140.000
10		Limpieza final	Metros cuadrados	6.040	1.000	6.040.000	100%	0%	100%	6.040.000
		Precio Total				**499.960.000**				**327.450.000**

PORCENTAJE CERTIFICACIÓN	**65,50**	
DESC. ANTICIPO 20%		**65.490.000**
NETO A COBRAR		**261.960.000**
FONDO DE REPARO 5%		**16.372.500**
TOTAL A COBRAR		**245.587.500**

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

BOGADO CONSTRUCCIONES
Ing. Juan Ramon Bogado López RUC: 3.703.340-0