MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 17/2022 "REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SSHH

ID NUM: 413,381 CONTRATO N° 16/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: LAP CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: JULIO 2022

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	C.D. N°: 17/2022 "REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SSHH	170.012.981	0,00%	58,53%	58,53%	-	99.513.159	99.513.159
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	34.002.596	0,00%	58,53%	58,53%	-	19.902.632	19.902.632
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	8.500.649	0,00%	58,53%	58,53%	-	4.975.658	4.975.658
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**42.503.245**	0,00%	58,53%	58,53%	-	**24.878.290**	**24.878.290**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**74.634.870**	**74.634.870**

SON GUARANÍES: SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA .-

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

C.D. N°: 17/2022 "REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SSHH
ID NUM: 413,381 CONTRATO N° 16/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: LAP CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: JULIO 2022

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1											
1.1	Demolicion de Techo de teja	Metros cuadrados	160	32.457	5.193.120		160,00	160,00		5.193.120	5.193.120		100,00%	100,00%
1.2	Demolición de mamposteria	Metros cuadrados	145	23.718	3.439.110		145,00	145,00		3.439.110	3.439.110		100,00%	100,00%
1.3	Demolición de piso/revoque y revestimiento	Metros cuadrados	150	14.409	2.161.350		150,00	150,00		2.161.350	2.161.350		100,00%	100,00%
1.4	Sacar artefactos sanitarios	Unidad	5	44.530	222.650		5,00	5,00		222.650	222.650		100,00%	100,00%
1.5	Sacar marco y balancines	Unidad	15	45.404	681.060		15,00	15,00		681.060	681.060		100,00%	100,00%
1.6	Desmontar Electricidad	Unidad	35	7.437	260.295		35,00	35,00		260.295	260.295		100,00%	100,00%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	133,8	5.956	796.913		133,80	133,80		796.913	796.913		100,00%	100,00%
3	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	6,5	101.828	661.882		6,50	6,50		661.882	661.882		100,00%	100,00%
4	Cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	4,8	414.090	1.987.632		4,80	4,80		1.987.632	1.987.632		100,00%	100,00%
5	Mamposteria	Unidad Medida Global	1											
5.1	De nivelacion con ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	12	194.918	2.339.016		12,00	12,00		2.339.016	2.339.016		100,00%	100,00%
5.2	Mamposteria de elevación con ladrillo comun de 0,15m	Metros cuadrados	155	110.745	17.165.475		155,00	155,00		17.165.475	17.165.475		100,00%	100,00%
5.3	Pilar de ladrillo comun 40x40	Metro lineal	10,5	102.809	1.079.495		10,50	10,50		1.079.495	1.079.495		100,00%	100,00%
6	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1											
6.1	Zapata de H°A° 0,80x0,80	Metros cúbicos	2,3	2.309.417	5.311.659		2,30	2,30		5.311.659	5.311.659		100,00%	100,00%
6.2	Columnas de H°A° 15x30cm	Metros cúbicos	1	2.325.467	2.325.467		1,00	1,00		2.325.467	2.325.467		100,00%	100,00%
6.3	Encadenada Superior	Metro lineal	63	122.914	7.743.582		63,00	63,00		7.743.582	7.743.582		100,00%	100,00%
7	Aislacion	Metro lineal	32	41.552	1.329.664		32,00	32,00		1.329.664	1.329.664		100,00%	100,00%
8	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1											
8.1	Contrapiso de cascote 7cm	Metros cuadrados	133,8	40.303	5.392.541									
8.2	Piso Calcareo	Metros cuadrados	133,8	91.600	12.256.080									
8.3	Zocalo Calcareo	Metro lineal	45	20.500	922.500									
9	Revestimiento de pisos, azulejado ceramico	Metros cuadrados	85	117.165	9.959.025									
10	Revoques	Metros cuadrados	320	44.227	14.152.640		120,00	120,00		5.307.240	5.307.240		37,50%	37,50%
11	Techo de Chapa con Estructura metalica	Metros cuadrados	150	216.000	32.400.000		150,00	150,00		32.400.000	32.400.000		100,00%	100,00%
12	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1											
12.1	Agua Corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	13.366.767	13.366.767		0,50	0,50		6.683.384	6.683.384		50,00%	50,00%
13	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1											
13.1	Instalación de tablero TS de 8 AG	Unidad	1	477.931	477.931									
13.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	30	121.980	3.659.400									
13.3	Artefactos flourescentes 2x40w	Unidad	8	153.723	1.229.784									
14	Aberturas	Unidad Medida Global	1											
14.1	Puerta placa de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	3	1.062.867	3.188.601									
14.2	Puerta para boxes enchapados en fornica	Unidad	5	690.160	3.450.800									
14.3	Ventana	Unidad	2	1.718.420	3.436.840									
14.4	Parrilla	Unidad	1	4.848.333	4.848.333		0,50	0,50		2.424.167	2.424.167		50,00%	50,00%
15	Servicio de Pintura, de paredes al latex	Metros cuadrados	320	24.182	7.738.240									
16	Limpieza Final y retiro de escombro	Metros cuadrados	133,8	6.242	835.129									
JOS EJECUTADOS (Gs)					**170.012.981**					**99.513.159**	**99.513.159**		**58,53%**	**58,53%**

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 155270V - 7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

C.D. N°: 17/2022 "REMODELACION DE QUINCHO, CANTINA Y BAÑO SSHH

ID NUM: 413,381 CONTRATO Nº 16/2022 – EMPRESA CONTRATISTA: LAP CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: JULIO 2022

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, a los 20 días de julio del año 2022, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "LAP CONSTRUCCIONES", REPRESENTADA POR EL SR. LUCIO CLEMENTINO AMARILLA PEDROZO, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolicion	Unidad Medida Global	1			0,00
1.1	Demolicion de Techo de teja	Metros cuadrados	160		**160,00**	160,00
1.2	Demolición de mamposteria	Metros cuadrados	145		**145,00**	145,00
1.3	Demolición de piso/revoque y revestimiento	Metros cuadrados	150		**150,00**	150,00
1.4	Sacar artefactos sanitarios	Unidad	5		**5,00**	5,00
1.5	Sacar marco y balancines	Unidad	15		**15,00**	15,00
1.6	Desmontar Electricidad	Unidad	35		**35,00**	35,00
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	133,8		**133,80**	133,80
3	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	6,5		**6,50**	6,50
4	Cimiento de P.B.C	Metros cúbicos	4,8		**4,80**	4,80
5	Mamposteria	Unidad Medida Global	1			0,00
5.1	De nivelacion con ladrillo común de 0,30m	Metros cuadrados	12		**12,00**	12,00
5.2	Mamposteria de elevación con ladrillo comun de 0,15m	Metros cuadrados	155		**155,00**	155,00
5.3	Pilar de ladrillo comun 40x40	Metro lineal	10,5		**10,50**	10,50
6	Colocacion de hormigon armado	Unidad Medida Global	1			0,00
6.1	Zapata de H°A° 0,80x0,80	Metros cúbicos	2,3		**2,30**	2,30
6.2	Columnas de H°A° 15x30cm	Metros cúbicos	1		**1,00**	1,00
6.3	Encadenada Superior	Metro lineal	63		**63,00**	63,00
7	Aislacion	Metro lineal	32		**32,00**	32,00
8	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1			0,00
8.1	Contrapiso de cascote 7cm	Metros cuadrados	133,8			0,00
8.2	Piso Calcareo	Metros cuadrados	133,8			0,00
8.3	Zocalo Calcareo	Metro lineal	45			0,00
9	Revestimiento de pisos; azulejado ceramico	Metros cuadrados	85			0,00
10	Revoques	Metros cuadrados	320		**120,00**	120,00
11	Techo de Chapa con Estructura metalica	Metros cuadrados	150		**150,00**	150,00
12	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida	1			0,00
12.1	Agua Corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	0,50			0,50

Diego A. Valdez A
Arquitecto

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

13	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1			0,00
13.1	Instalación de tablero TS de 8 AG	Unidad	1			0,00
13.2	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	30			0,00
13.3	Artefactos flourescentes 2x40w	Unidad	8			0,00
14	Aberturas	Unidad Medida Global	1			0,00
14.1	Puerta placa de 0,80x2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	3			0,00
14.2	Puerta para boxes enchapados en fornica	Unidad	5			0,00
14.3	Ventana	Unidad	2			0,00
14.4	Parrilla	Unidad	1		**0,50**	0,50
15	Servicio de Pintura; de paredes al latex	Metros cuadrados	320			0,00
16	Limpieza Final y retiro de escombro	Metros cuadrados	133,8			0,00
	TOTAL					

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Ruc: 1552707 - 7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto