PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°:2

OBRA:"Construcción de un aula de 5,80 x 6,80m con techo de tejas en la Esc. Bas. N° 786 María Auxiliadora" ID N°: 449104
LOCALIDAD: GRAL. BERNARDINO CABALLERO
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE GRAL. BERNARDINO CABALLERO
CONTRATISTA: GFEN CONSTRUCCIONES
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 152.120.480 CONTRATO N°:

FECHA: 01/10/2024
Porcentaje de avance de obra **100%**

Ítem N°	Descripción*	Atributos	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza y preparacion del terreno	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63,70	63,70	0,00	63,70	100%	14.985,00	954.545	954.545	0	954.545
2	Replanteo	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	63,70	63,70	0,00	63,70	100%	14.985,00	954.545	954.545	0	954.545
3	Excavacion y carga de cimiento de PBC.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	15,00	15,00	0,00	15,00	100%	849.150,00	12.737.250	12.737.250	0	12.737.250
4	Vigas y dado de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	0,82	0,82	0,00	0,82	100%	2.997.000,00	2.457.540	2.457.540	0	2.457.540
5	Encadenados de H° A°	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	2,17	2,17	0,00	2,17	100%	2.997.000,00	6.503.490	6.503.490	0	6.503.490
6	Rampa peatonal	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		1,00	1,00	100%	3.496.500,00	3.496.500	0	3.496.500	3.496.500
7	Muro de nivelacion De 0.45 mts.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,60	6,60	0,00	6,60	100%	279.720,00	1.846.152	1.846.152	0	1.846.152
8	Muro de nivelacion De 0.30 mts.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,50	10,50	0,00	10,50	100%	199.800,00	2.097.900	2.097.900	0	2.097.900
9	Muro de nivelacion De 0.60 mts. para pilares	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,60	3,60	0,00	3,60	100%	299.700,00	1.078.920	1.078.920	0	1.078.920
10	Relleno y apisonado de interiores	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: EVENTO	30,00	30,00	0,00	30,00	100%	199.800,00	5.994.000	5.994.000	0	5.994.000
11	Aislacion asfaltica de paredes	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,40	6,40	0,00	6,40	100%	80.950,00	518.080	518.080	0	518.080
12	Muros de elevacion De 0.15 para revocar	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	3,40	3,40	0,00	3,40	100%	179.820,00	611.388	611.388	0	611.388

GFEN CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0

Camila Gaona Jiménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

13	Muros de elevacion De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	34,50	20,70	13,80	34,50	100%	159.840,00	5.514.480	3.308.688	2.205.792	5.514.480
14	Muros de elevacion De 0.30 visto a una cara de ladrillos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	13,50	10,88	2,62	13,50	100%	159.840,00	2.157.840	1.738.413	419.427	2.157.840
15	Muros de elevacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	34,30	34,30	0,00	34,30	100%	179.910,00	6.170.913	6.170.913	0	6.170.913
16	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	12,00	12,00	0,00	12,00	100%	29.985,00	359.820	359.820	0	359.820
17	Pilares De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	6,60	6,60	0,00	6,60	100%	199.900,00	1.319.340	1.319.340	0	1.319.340
18	Techo de tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca de 1 ½" x 3"	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	90,50		90,50	90,50	100%	379.810,00	34.372.805	0	34.372.805	34.372.805
19	Viga sobre pilares en galeria	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		1,00	1,00	100%	2.798.600,00	2.798.600	0	2.798.600	2.798.600
20	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	86,00	43,00	43,00	86,00	100%	69.930,00	6.013.980	3.006.990	3.006.990	6.013.980
21	Revoque de Viga sobre pilares en galeria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,30		10,30	10,30	100%	64.935,00	668.831	0	668.831	668.831
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	58,00	58,00	0,00	58,00	100%	39.980,00	2.318.840	2.318.840	0	2.318.840
23	Piso ceramica esmaltada	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	58,00		58,00	58,00	100%	149.925,00	8.695.650	0	8.695.650	8.695.650
24	Alisada de cemento 6 cm guardaobra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	30,00		30,00	30,00	100%	79.960,00	2.398.800	0	2.398.800	2.398.800
25	Zocalo ceramico esmaltado	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	36,00	36,00	0,00	36,00	100%	25.974,00	935.064	935.064	0	935.064
26	Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1,00	0,00	1,00	100%	2.397.600,00	2.397.600	2.397.600	0	2.397.600
27	Ventanas balancines de 1.50 x 1.68 mts.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,84	6,84	0,00	6,84	100%	949.050,00	6.491.502	6.491.502	0	6.491.502
28	Alfeizar de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	5,00	5,00	0,00	5,00	100%	49.950,00	249.750	249.750	0	249.750

GIFEN
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.162.269-0

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172

29	Pintura de paredes a la cal-Base para Latex (2 manos y lijado)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	64,30		64,30	64,30	100%	39.960,00	2.569.428	0	2.569.428	2.569.428
30	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	11,90		11,90	11,90	100%	19.990,00	237.881	0	237.881	237.881
31	Pintura de viga cumbrera a la cal	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	10,30		10,30	10,30	100%	22.988,00	236.776	0	236.776	236.776
32	Pintura de aberturas metalicas con pintura sintetica	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	12,34		12,34	12,34	100%	28.985,00	357.675	0	357.675	357.675
33	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	111,30		111,30	111,30	100%	21.989,00	2.447.376	0	2.447.376	2.447.376
34	Pintura de tirantes prefabricados y tejuelones con barniz	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	90,50		90,50	90,50	100%	29.985,00	2.713.643	0	2.713.643	2.713.643
35	Vidrios dobles de 4 mm.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	6,84		6,84	6,84	100%	399.600,00	2.733.264	0	2.733.264	2.733.264
36	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	23,00		23,00	23,00	100%	149.850,00	3.446.550	0	3.446.550	3.446.550
37	Instalacion electrica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		1,00	1,00	100%	5.997.000,00	5.997.000	0	5.997.000	5.997.000
38	Artefactos electricos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		1,00	1,00	100%	3.398.300,00	3.398.300	0	3.398.300	3.398.300
39	Instalacion de Ventilador de techo de 56"	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4,00		4,00	4,00	100%	617.691,00	2.470.764	0	2.470.764	2.470.764
40	Pizarrones	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00		1,00	1,00	100%	2.198.900,00	2.198.900	0	2.198.900	2.198.900
41	Limpieza final	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	60,00		60,00	60,00	100%	19.980,00	1.198.800	0	1.198.800	1.198.800
			TOTAL						152.120.480	64.050.729	88.069.751	152.120.480

Menos fondo de reparo 5%:	4.403.488
Monto neto a pagar presente certificado:	83.666.263

GFEN CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269-0
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS

Camila Gaona Giménez
Arquitecta
Reg. M.O.P.C. 5.172