GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

CERTIFICACION N° 01

ID 387 188

Para: **Señor Cesar Ramirez Caje**
Gobernador del XIV Dpto. Canindeyú

De: **Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
Fiscal de Obras

Motivo: Informe sobre pedido de Certificación
Pavimento tipo empedrado

Fecha: 14 de Diciembre de 2.020

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda del pedido de **Certificación N° 01**, de los trabajos de **"Construcción de Pavimentos Tipo Empedrado - Fonacide - Plurianual"**, Distrito de Curuguaty; según **Contrato N° 43/ 2.020,** de la Empresa **"CALONGA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES"**. Las Obras mencionadas se encuentran en un avance del **43.28 %** según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. Por un monto de **Gs 329.764.866.** (Trescientos veinte y nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos sesenta y seis guaraníes).

Dicho pedido se ajusta a lo realizado en obra, por lo que puede darse un curso favorable a dicho pedido.

Es mi informe.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN
XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Av. Mcal. López c/ De las Residentas - Telefax: 046- 242311
Salto del Guairá - Paraguay

FE Y TRABAJO

Canindeyú
es compromiso de todos!

INFORME DE AVANCE OBRAS

ID 387 188

Para: **Señor Cesar Ramirez Caje**
Gobernador del XIV Dpto. Canindeyú

De: **Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala**
Fiscal de Obras

Motivo: Informe sobre pedido de Certificación
Pavimento tipo empedrado

Fecha: 14 de Diciembre de 2.020

Por la presente se le informa a Usted y por su intermedio a donde corresponda del pedido de **Certificación N° 01**, de los trabajos de **"Construcción de Pavimentos Tipo Empedrado - Fonacide - Plurianual"**, Distrito de Curuguaty; según **Contrato N° 43/ 2.020,** de la Empresa **"CALONGA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES"**.

Se realizaron trabajos en un **43.28 %** y comprenden los Ítems de: trazado y replanteo de obra, Preparación de terreno para empedrar, Provisión y colocación de cordones, pavimento tipo empedrado, Cuneta de H°, Baden.

Los trabajos mencionados se realizaron según planillas de costo y Especificaciones Técnicas.

Es mi informe.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala

Fiscal de Obras.

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

UBICACIÓN: CALLE SAN CAYETANO - Acceso Escuela Nº 7995 San Cayetano

UBICACIÓN: CASCO URBANO- DISTRITO DE CURUGUATY

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNI	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cod de Cat
1	Trazado y Replanteo de Obra	4.000,00	M2	3.798	15.192.000	72131601-002
2	Preparacion de Terreno a empedrar	4.000,00	M2	3.797	15.188.000	72131601-002
3	Provisión y colocacion de cordones	778,00	Ml	46.897	36.485.866	72131701-002
4	Pavimento tipo empedrado	2.500,00	M2	65.996	164.990.000	72131701-002
5	Cuneta tipo cordon de H° , Badén de Hº	70,00	M3	1.398.700	97.909.000	72131701-007
6	Cartel de Obras	0,00	Un	1.299.897	0	72131701-002
7	Trabajos Limpieza Final	0,00	Un	1.000.000	0	72131601-013
	TOTAL				**329.764.866**	

	Monto Total				**761.993.747**
	Monto Presente Certificado				**329.764.866**
	Porcentaje				**43,28**

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala.

Fiscal de Obra.

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO UNICAN - (FONACIDE - PLURIANUAL)

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS - LCO Nº: 32/2020 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO UNICAN - (FONACIDE - PLURIANUAL)

Ubicación: Tramo CalleAcceso Intemo Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN)- CascoUrbano - Distrito Curuguaty
ID: 387187
CONTRATO N° 43/2020

CERTIFICACION N° 01												
						Cantidad Certificada			Monto Certificado			Porc.
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1.1	Empedrado: Trazado y Replanteo de Obra	Metros cuadrados	2.328	2.798	6.513.744	0,00	1000,00	1000,00	0	2.798.000	2.798.000	43,0
1.2	Preparacion de Terreno a Empedrar	Metros cuadrados	2.328	3.685	8.578.680	0,00	1000,00	1000,00	0	3.685.000	3.685.000	43,0
1.3	Provisión y Colocación de Cordones	Metro lineal	550	45.899	25.244.450	0,00	200,00	200,00	0	9.179.800	9.179.800	36,4
1.4	Pavimento Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.131	65.987	140.618.297	0,00	1131,00	1131,00	0	74.631.297	74.631.297	53,1
1.5	Cuneta tipo cordon de Hº, Baden y Muro de Hº	Metros cúbicos	27	1.358.962	36.691.974	0,00	8,00	8,00	0	10.871.696	10.871.696	29,6
1.6	Canalizacion: Relleno y Compactación	Metros cúbicos	300	79.856	23.956.800	0,00	120,00	120,00	0	9.582.720	9.582.720	40,0
1.7	Muro de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	60	699.789	41.987.340	0,00	20,00	20,00	0	13.995.780	13.995.780	33,3
1.8	Tubos de Hº Pº de 0.80	Unidad	32	798.879	25.564.128	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
1.9	Cartel de Obras	Unidad	1	1.285.965	1.285.965	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
1.10	Trabajos Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,0
				Precio Total	**311.641.378**				0	**124.744.293**	**124.744.293**	**40,0**

Total de Certificación N°01	**124.744.293**
Fondo y Reparos 5 %	**6.237.215**
Saldo Total de la Certificación N° 01	**118.507.078**

CALONGA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
DE: SERGIO CALONGA
R.U.C.: 4742491 - 5

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA