ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA
MUELLE SUR

En la Planta de Industrial de PETROPAR, sito en Villa Elisa, siendo las 08:00 horas del 10 de agosto de 2020, en el marco del contrato PR/PS N° 446/2019 "*Construcción de un nuevo sistema de defensa elástica para atracadero de muelle y dolfines*" representantes de Petropar, como contratante y Consorcio Emprendimientos del Sur, como contratista se reúnen para dejar constancia de la recepción definitiva de las obras en el muelle sur.

La obra se inició el 10 de febrero y culminó el 7 de agosto de 2020, lo que totaliza 179 días. De ellos 76 días no hubo actividad por motivos no computables al contratista según la siguiente descripción:

- Días de lluvia: 11 días.
- Sin actividad en cumplimiento de los decretos N° 3478 y N°3490 que amplían las restricciones del decreto N° *3456 "que declara emergencia sanitaria ante riesgo de expansión del covid-19*": 23 días
- Sin actividad por instrucciones de Seguridad Industrial por descarga de nafta en muelle contiguo: 13 días.
- Sin actividad por falta de pago de parte de Petropar que produjo el corte en la cadena de pagos y el contratista quedó sin recursos para el pago a personal y proveedores: 29 días.

En cumplimiento de las medidas sanitarias de contención de la pandemia, durante 42 días se trabajó con el personal mínimo, en turnos rotativos y los trabajos que se realizaban en simultáneos (acondicionamiento de caños, pintura, montaje, etc) se realizaron en forma sucesiva con los atrasos que ello conlleva. El administrador del contrato considera que fueron 42 días que se trabajaron al 50% de la capacidad real del contratista y valora que las obras avanzaron aprovechando las aguas bajas, en vez de esperar la restitución de condiciones normales de trabajo y para el registro de días trabajados los considera como 21 días de trabajo pleno.

Ing. Roberto M. Candia
Gerente Interino
Gcia. Mantenimiento Planta
PETROPAR

Finalmente se tuvieron 61 días de trabajos plenos en los que también se realizaron trabajos de acondicionamiento de pilotes que se utilizaran en los demás muelles, lo que totaliza 82 días de ejecución de obras por lo que el trabajo se realizó en tiempo y forma, conforme a lo solicitado en el PBC y el contrato respectivo, sin observación alguna y a conformidad de Petropar.

Ing. Juan Pablo Melgarejo
CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS DEL SUR
Contratista

Ing. Roberto M. Candia
Gerente Interino
Gcia. Mantenimiento Planta
PETROPAR

Ing. Roberto Candia
PETROPAR
Administrador del Contrato