ING. JULIO CESAR GAMÓN BENITEZ

CERTIFICADO Nº 1

ADENDA Nº1 "Construcción de Obras en el Campus y Filial Capitán Meza Plurianual 2022-2023" - Lote III - ID Nº: 419.782

							Ejecutado			Porcentaje			Monto		
Ítems	Código Catalogo*	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulado	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance Acumulado	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	72131601-002	Preparacion de Obra													
1.1		Limpieza de Terreno y desmonte de suelo blando	Metros cuadrados	120,00	8.500	1.020.000	0,00	120,00	120,00	0%	100%	100%	0	1.020.000	1.020.000
1.2		Vallado de obrfa	Metros cuadrados	25	133.000	3.325.000	0,00	25,00	25,00	0%	100%	100%	0	3.325.000	3.325.000
2	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno													
2.1		Relleno y compactacion de suelo	Metros cúbicos	15	120.006	1.800.090	0,00	15,00	15,00	0%	100%	100%	0	1.800.090	1.800.090
3	72103003-001	Servicio de Demolición													
3.1		Demolición de Azulejos	Metros cuadrados	37	12.000	444.000	0,00	37,00	37,00	0%	100%	100%	0	444.000	444.000
4	72131601-004	Colocación de hormigón armado													
4.1		Cimiento corrido con mezcla de hormigón y cascote de 30x30 cm de seccion para paredes internas de baños	Metros cúbicos	0,65	696.000	452.400	0,00	0,65	0,65	0%	100%	100%	0	452.400	452.400
4.2		Viga encadenado inferior	Metros cúbicos	1,48	2.500.124	3.700.184	0,00	1,48	1,48	0%	100%	100%	0	3.700.184	3.700.184
5	72131601-005	Mampostería													
5.1		Nivelación con ladrillo común de 0,15 m	Metros cuadrados	11,1	95.000	1.054.500	0,00	11,10	11,10	0%	100%	100%	0	1.054.500	1.054.500
5.2		Mampostería de Ladrillo común, espesor 0,15m. Incluye envarillado 2 Ø de 6mm en dos sectores de la mampoteria	Metros cuadrados	30,3	82.400	2.496.720	0,00	30,30	30,30	0%	100%	100%	0	2.496.720	2.496.720
6	72131601-008	Revoques													
6.1		Impermeable interior 1:3 con hidrófugo a dos capas	Metros cuadrados	17,00	37.510	637.670	0,00	17,00	17,00	0%	100%	100%	0	637.670	637.670
6.2		Mochetas y recuadro de ventanas	Metro lineal	12,00	35.000	420.000	0,00	12,00	12,00	0%	100%	100%	0	420.000	420.000
6.3		Aislacion horizontal con revoque impermeble e incluye pintura con asfalto	Metro lineal	25,00	22.500	562.500	0,00	25,00	25,00	0%	100%	100%	0	562.500	562.500
7	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos													
7.1		Cordón para adaquin	Metros cuadrados	148,1418	13.405	1.985.841	0,00	148,1418	148,1418	0%	100%	100%	0	1.985.841	1.985.841
7.2		Contrapiso de cascote compactado espesor 8cm	Metros cuadrados	40,00	39.604	1.584.160	0,00	40,00	40,00	0%	100%	100%	0	1.584.160	1.584.160
8	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado													
8.1		Babeta (Techo de depósito)	Metro	9,50	90.000	855.000	0,00	9,50	9,50	0%	100%	100%	0	855.000	855.000

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS

9	72131601-012	Servicio de pintura													
9.1		Exterior al látex manos necesarias	Metros cuadrados	29,35	21.500	631.025	0,00	29,35	29,35	0%	100%	100%	0	631.025	631.025
10	72131601-012	Construcción e Instalaciones eléctricas													
10.1		Instalaciones eléctricas incluye cañerias, cables de 4mm para la zona del depósito	Global	1,00	750.000	750.000	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	0	750.000	750.000
10.2		Reubicación de compresor de Aire Acondicionado	Unidad	1,00	250.000	250.000	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	0	250.000	250.000
10.3		Registros electricos para instalaciones electricas bajo tierra	Unidad	1,00	250.000	250.000	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	0	250.000	250.000
10.4		Alumbrado público 150w	Unidad	1,00	500.025	500.025	0,00	1,00	1,00	0%	100%	100%	0	500.025	500.025
10.5		Llaves termomagnéticas	Unidad	4	15.000	60.000	0,00	4,00	4,00	0%	100%	100%	0	60.000	60.000
11	72131601-011	Instalaciones sanitarias													
11.1		Cañería de Agua (Desvio y conexión a red principal zona de depósito) incluye uniones.	Metro lineal	10	46.800	468.000	0,00	10	10,00	0%	100%	100%	0	468.000	468.000
17.12															
17.13							Monto Bruto Certificado			0,00%	100%	100%	0	23.247.114	23.247.114
17.14															
17.15							Monto Neto				CERTIFICADO N°1		0	23.247.114	23.247.114
							Son Guaraníes: Veintitrés millones doscientos cuarenta y siete mil ciento catorce.								

Ing. Julio C. Gamón B.
Reg. MOPC N° 1191
Ing. Julio Gamón

Contratista

Arq. Marcelo Allende

Fiscal de Obras

Arq. Marcelo N. Allende B.
Reg. M.O.P.C. N° 2.091
FISCAL DE OBRAS