MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)

LOTE 2 "REPARACION DE 1 AULA DE 5,80X6,80 DE LA ESCUELA BASICA N.°5341 SAN FRANCISCO DE ASIS – COMPAÑÍA JAGUARY"

ID N° 418.165 CONTRATO N°32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 1

PERIODO: MARZO 2023

RESUMEN GENERAL									
DESCRIPCION			MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIO	ACTUAL	ACUMULADO
A	Obra "REPARACIONES VARIAS (FONACIDE) LOTE 2 "REPARACION DE 1 AULA DE 5,80X6,80 DE LA ESCUELA BASICA N.°5341 SAN FRANCISCO DE ASIS – COMPAÑÍA JAGUARY"		65.561.654	96,34%	3,66%	100,00%	63.159.703	2.401.951	65.561.654
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B. 1	MULTAS			0	0	0	0	0	0
B. 2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	12.631.941	100,00%	0,00%	100,00%	12.631.941	-	12.631.941
B. 3	5%	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	3.278.083	96,34%	3,66%	100,00%	3.158.105	119.978	3.278.083
B	TOTAL DEDUCCIONES		15.910.024	0,00%	100,00%	100,00%	15.790.046	119.978	15.910.024
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)							2.281.973	49.651.630
SON GUARANIES: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES.-									

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)

LOTE 2 "REPARACION DE 1 AULA DE 5,80X6,80 DE LA ESCUELA BASICA N.°5341 SAN FRANCISCO DE ASIS – COMPAÑÍA JAGUARY"

ID N° 418.165 CONTRATO N°32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 1

PERIODO: MARZO 2023

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Servicio de Demolición	Metros cuadrados	90,5	36.148	3.271.423	90,5		90,5	3.271.423		3.271.423	100%		100%
2	Techo - tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirante	Metros cuadrados	90,5	382.164	34.585.806	90,5		90,5	34.585.806		34.585.806	100%		100,00%
3	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	30	42.621	1.278.638	30		30	1.278.638		1.278.638	100%		100,00%
4	Piso - Contrapiso	Unidad Medida Global	1		-	1		1	-		-			
4.1	Colocacion de Piso Baldosa de 20 x 20 cms	Metros cuadrados	15	109.630	1.644.443	15		15	1.644.443		1.644.443	100%		100,00%
4.2	Colocación de Zócalo de 10 x 20 cms.	Metro lineal	10	42.882	428.823	10		10	428.823		428.823	100%		100,00%
5	Aberturas Metálicas - Puerta metalica con marco y herraje	Unidad	1	1.549.946	1.549.946	1		1	1.549.946		1.549.946	100%		100,00%
6	Pinturas	Unidad Medida Global	1		-	1		1	-		-			0,00%
6.1	De paredes al latex	Metros cuadrados	200	29.314	5.862.896	200		200	5.862.896		5.862.896	100%		100,00%
6.2	De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	36.582	377.526	10,32		10,32	377.526		377.526	100%		100,00%
6.3	De techos con barniz	Metros cuadrados	90,5	26.269	2.377.377	90,5		90,5	2.377.377		2.377.377	100%		100,00%
6.4	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,8	38.531	146.418	3,8		3,8	146.418		146.418	100%		100,00%
6.5	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	33.116	761.661	23		23	761.661		761.661	100%		100,00%
7	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	194.286	2.005.027	10,32		10,32	2.005.027		2.005.027	100%		100,00%
8	Desagüe Pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	23	90.990	2.092.761	23		23	2.092.761		2.092.761	100%		100,00%
9	Instalación Eléctrica	Unidad Medida Global	1		-	1		1	-		-			
9.1	Alimentación de los circuitos	Unidad	24	131.996	3.167.898	24		24	3.167.898		3.167.898	100%		100,00%
9.2	Artefactos Fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2	286.264	572.528	2		2	572.528		572.528	100%		100,00%
9.3	Artefactos Fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	182.278	729.111	4		4	729.111		729.111	100%		100,00%
9.4	Artefactos Fluoerescentes de 12 x 40 w c/ fotocélula en ga	Unidad	2	143.536	287.071	2		2	287.071		287.071	100%		100,00%
10	Ventiladores de techo	Unidad	4	600.488	2.401.951	4	4	4	-	2.401.951	2.401.951	0%	100,00%	100,00%
11	Mobiliarios - Pizarrones	Unidad	1	1.567.280	1.567.280	1		1	1.567.280		1.567.280	100%		100,00%
12	Limpieza Final	Metros cuadrados	63,7	7.113	453.070	63,7		63,7	453.070		453.070	100%		100,00%
				Precio Total	65.561.654				63.159.703	2.401.951	65.561.654	96,34%	3,66%	100,00%

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA N° 34/2022 " REPARACIONES VARIAS (FONACIDE)

LOTE 2 "REPARACION DE 1 AULA DE 5,80X6,80 DE LA ESCUELA BASICA N.°5341 SAN FRANCISCO DE ASIS – COMPAÑÍA JAGUARY"

ID N° 418.165 CONTRATO N°32/2022 - EMPRESA CONTRATISTA : PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 1
PERIODO: MARZO 2023

En el lugar de la obra, Distrito de San Ignacio Guasu, Departamento de Misiones , a los 14 dias de MARZO del año 2023, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA **PROVISION, SERVICIO y LOGISTICA**, REPRESENTADA POR señor LUIS MIGUEL AGUILERA, la FISCALIZACION Representada por el Arquitecto Diego Valdez , con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion

		CONTRACTUAL			CANTIDADES	
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Anterior	Actual	Acumulado
1	Servicio de Demolicion	Metros cuadrados	90,5	90,5		90,5
2	Techo - tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de ma	Metros cuadrados	90,5	90,5		90,5
3	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	30	30		30
4	Piso - Contrapiso	Unidad Medida Global	1	1		1
4.1	Colocacion de Piso Baldosa de 20 x 20 cms	Metros cuadrados	15	15		15
4.2	Colocación de Zócalo de 10 x 20 cms.	Metro lineal	10	10		10
5	Aberturas Metálicas - Puerta metalica con marco y herrajes de 0,9	Unidad	1	1		1
6	Pinturas	Unidad Medida Global	1	1		1
6.1	De paredes al latex	Metros cuadrados	200	200		200
6.2	De balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	10,32	10,32		10,32
6.3	De techos con barniz	Metros cuadrados	90,5	90,5		90,5
6.4	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	3,8	3,8		3,8
6.5	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro lineal	23	23		23
7	Vidrios dobles	Metros cuadrados	10,32	10,32		10,32
8	Desagüe Pluvial - Canaleta y caño de bajada	Metro lineal	23	23		23
9	Instalación Electrica	Unidad Medida Global	1	1		1
9.1	Alimentación de los circuitos	Unidad	24	24		24
9.2	Artefactos Fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	2	2		2
9.3	Artefactos Fluorescentes de 2 x 40w	Unidad	4	4		4
9.4	Artefactos Fluoerescentes de 12 x 40 w c/ fotocélula en galería	Unidad	2	2		2
10	Ventiladores de techo	Unidad	4	0	4	4
11	Mobiliarios - Pizarrones	Unidad	1	1		1
12	Limpieza Final	Metros cuadrados	63,7	63,7		63,7

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra