INCOP S.A.

CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN POR URGENCIA IMPOSTERGABLE Nº 02/2022 "REPARACIÓN DE ESCUELAS AFECTADAS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS EXTREMAS"

CERTIFICADO Nº					MONTO DE CONTRATO		160.465.868		CONTRATO Nº	07 / 2022	CONTRATISTA	
ACTA DE INICIO				11/07/2022	PLAZO CONTRACTUAL				45 DIAS		INCOP S.A.	
FECHA DE CERTIFICACIÓN				17/8/2022							RUC	80.486.540
							AVANCE TOTAL ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO					
							CANTIDADES CERTIFICADAS			MONTOS CERTIFICADOS (Guaraníes)		% AVANCE
Item	Descripción del Bien	Unid	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
	LOTE Nº 6 - ESCUELA BÁSICA Nº3283 JARDIN DE ITAUGUA											
1	Trabajos Preliminares											
1.1	Tratamiento anticupii	GL	1	3.000.000	3.000.000	0,0	1	1,0	0	3.000.000	3.000.000	100%
1.2	Limpieza final de obra	GL	1	2.746.000	2.746.000	0,0	1	1,0	0	2.746.000	2.746.000	100%
2												
	Trabajos de albañileria											
2.1	Demolición de Revoque deteriorado	M2	59,8	9.100	544.180	0,0	59,8	59,8	0	544.180	544.180	100%
2.2	Revoque interior con hidrófugo	M2	59,8	51.280	3.066.544	0,0	59,8	59,8	0	3.066.544	3.066.544	100%
	Carpinteria											
2.3	Desmonte de aberturas	UNIDA	1	55.000	55.000	0,0	1	1,0	0	55.000	55.000	100%
2.4	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNIDA	1	592.000	592.000	0,0	1	1,0	0	592.000	592.000	100%
2.5	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNIDA	2	180.000	360.000	0,0	2	2,0	0	360.000	360.000	100%
	Pintura											
2.6	Pintura de aberturas en sintetico	M2	12	49.500	594.000	0,0	12	12,0	0	594.000	594.000	100%
2.7	Pintura de pared interior a latek	M2	60	22.900	1.374.000	0,0	60	60,0	0	1.374.000	1.374.000	100%
	Instalación Electrica											
2.8	Reparación de instalación eléctrica y artefactos electricos	GL	1	4.200.000	4.200.000	0,0	1	1,0	0	4.200.000	4.200.000	100%
3												
	Trabajos de albañileria											
3.1	Costura de rajaduras mamposterias existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	2,5	30.000	75.000	0,0	2,5	2,5	0	75.000	75.000	100%
3.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	48,4	9.100	440.440	0,0	48,4	48,4	0	440.440	440.440	100%
3.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	48,4	51.280	2.481.952	0,0	48,4	48,4	0	2.481.952	2.481.952	100%
	Pintura											
3.4	Pintura de pared interior a latek	M2	50	22.900	1.145.000	0,0	50	50,0	0	1.145.000	1.145.000	100%
3.5	Pintura de aberturas en sintetico	M2	8,2	49.500	405.900	0,0	8,2	8,2	0	405.900	405.900	100%
	Carpinteria											
3.6	Desmonte de aberturas	UNIDA	1	55.000	55.000	0,0	1	1,0	0	55.000	55.000	100%
3.7	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNIDA	1	592.000	592.000	0,0	1	1,0	0	592.000	592.000	100%
3.8	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNIDA	1	180.000	180.000	0,0	1	1,0	0	180.000	180.000	100%
	Instalación Electrica											

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras

Ing. Alvaro Pablo García
Incop S.A.

3.9	Reparación de instalación eléctrica y artefactos electricos	GL	1	2.750.000	2.750.000	0,0	1	1,0	0	2.750.000	2.750.000	100%
4	[illegible]											
	Trabajos de albañilería											
4.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	M.	5,5	30.000	165.000	0,0	5,5	5,5	0	165.000	165.000	100%
4.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	52,4	9.100	476.840	0,0	52,4	52,4	0	476.840	476.840	100%
4.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	52,4	51.280	2.687.072	0,0	52,4	52,4	0	2.687.072	2.687.072	100%
	Pintura											
4.4	Pintura de pared interior a latex	M2	55,3	22.900	1.266.370	0,0	55,3	55,3	0	1.266.370	1.266.370	100%
4.5	Pintura de pared interior sintetica	M2	25	49.500	1.237.500	0,0	25	25,0	0	1.237.500	1.237.500	100%
4.6	Pintura de aberturas en sintetico	M2	16,9	49.500	836.550	0,0	16,9	16,9	0	836.550	836.550	100%
	Carpinteria											
4.7	Desmonte de aberturas	UN D'	2	55.000	110.000	0,0	2	2,0	0	110.000	110.000	100%
4.8	Mantenimiento de puertas plaba, incluye cambio de cerradura	UN D'	2	592.000	1.184.000	0,0	2	2,0	0	1.184.000	1.184.000	100%
	Instalación Electrica											
4.9	Reparación de instalación eléctrica y artefactos electricos	GL	1	4.330.000	4.330.000	0,0	1	1,0	0	4.330.000	4.330.000	100%
5	[illegible]											
	Trabajos de albañilería											
5.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	M.	5	30.000	150.000	0,0	5	5,0	0	150.000	150.000	100%
5.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	26	9.100	236.600	0,0	26	26,0	0	236.600	236.600	100%
5.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	26	51.280	1.333.280	0,0	26	26,0	0	1.333.280	1.333.280	100%
	Carpinteria											
5.4	Desmonte de aberturas	UN D'	1	55.000	55.000	0,0	1	1,0	0	55.000	55.000	100%
5.5	Mantenimiento de puertas plaba, incluye cambio de cerradura	UN D'	1	592.000	592.000	0,0	1	1,0	0	592.000	592.000	100%
5.6	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UN D'	2	180.000	360.000	0,0	2	2,0	0	360.000	360.000	100%
	Pintura											
5.7	Pintura de pared interior a latex	M2	46	22.900	1.053.400	0,0	46	46,0	0	1.053.400	1.053.400	100%
5.8	Pintura de pared interior sintetica	M2	34	49.200	1.672.800	0,0	34	34,0	0	1.672.800	1.672.800	100%
5.9	Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	49.200	787.200	0,0	16	16,0	0	787.200	787.200	100%
	Instalación Electrica											
5.10	Reparación de instalación eléctrica y artefactos electricos	GL	1	3.410.000	3.410.000	0,0	1	1,0	0	3.410.000	3.410.000	100%
6	[illegible]											
	Trabajos de albañilería											
6.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	8	30.000	240.000	0,0	8	8,0	0	240.000	240.000	100%
6.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	23	9.100	209.300	0,0	23	23,0	0	209.300	209.300	100%
6.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	23	51.280	1.179.440	0,0	23	23,0	0	1.179.440	1.179.440	100%
	Carpinteria											
6.4	Desmonte de aberturas	UN D'	1	55.000	55.000	0,0	1	1,0	0	55.000	55.000	100%
6.5	Mantenimiento de puertas plaba, incluye cambio de cerradura	UN D'	1	592.000	592.000	0,0	1	1,0	0	592.000	592.000	100%
6.6	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UN D'	2	180.000	360.000	0,0	2	2,0	0	360.000	360.000	100%
	Pintura											
6.7	Pintura de pared interior a latex	M2	52	22.900	1.190.800	0,0	52	52,0	0	1.190.800	1.190.800	100%
6.8	Pintura de pared interior sintetica	M2	37	49.200	1.820.400	0,0	37	37,0	0	1.820.400	1.820.400	100%
6.9	Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	49.200	787.200	0,0	16	16,0	0	787.200	787.200	100%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Ing. Eduardo Causarino
Fiscal de Obras
Reg. MOPC Nº 2542

Ing. Arnaldo Pablo García
Incop S.A.

	Instalación Electrica											
6.10	Reparación de instalación eléctrica y artefactos electricos	GL		3.410.000	3.410.000	0,0	1	1,0'	0	3.410.000	3.410.000	100%
	SUB TOTAL											
	Trabajos de albañilería											
7.1	Costura de rajaduras mamposterías existente con dos varillas de 8mm en Z, incluye rotura de pared, macizado y revocado posterior	ML	3	30.000	90.000	0,0	3	3,0'	0	90.000	90.000	100%
7.2	Demolición de Revoque deteriorado	M2	13	9.100	118.300	0,0	13	13,0	0	118.300	118.300	100%
7.3	Revoque interior con hidrófugo	M2	13	51.380	667.940	0,0	13	13,0	0	667.940	667.940	100%
	Carpintería											
7.4	Desmonte de aberturas	UNID	1	55.000	55.000	0,0	1	1,0'	0	55.000	55.000	100%
7.5	Mantenimiento de puertas placa, incluye cambio de cerradura	UNID	1	592.000	592.000	0,0	1	1,0'	0	592.000	592.000	100%
7.6	Reparación de aberturas incluye cambio de piezas rotas	UNID	2	180.000	360.000	0,0	2	2,0'	0	360.000	360.000	100%
	Pintura											
7.7	Pintura de pared interior a latex	M2	52	22.900	1.190.800	0,0	52	52,0	0	1.190.800	1.190.800	100%
7.8	Pintura de pared interior sintetica	M2	37	49.200	1.820.400	0,0	37	37,0	0	1.820.400	1.820.400	100%
7.9	Pintura de aberturas en sintetico	M2	16	49.200	787.200	0,0	16	16,0	0	787.200	787.200	100%
	Instalación Electrica											
7.10	Reparación de instalación eléctrica y artefactos electricos	GL	1	3.930.500	3.930.500	0,0	1	1,0'	0	3.930.500	3.930.500	100%
	SUB TOTAL											
	Trabajos de albañilería											
8.1	Demolición de techo de tejas con recuperación de material (Tejas - tejuelita tejuelones y maderamen s/ necesidad)	M2	310	84.000	26.040.000	0,0	310	310,0	0	26.040.000	26.040.000	100%
8.2	Reparación de techo de teja con cambio del 50% de tejas	M2	310	182.000	56.420.000	0,0	310	310,0	0	56.420.000	56.420.000	100%
8.3	Demolicion de revoque exterior	M2	46	11.000	506.000	0,0	46	46,0	0	506.000	506.000	100%
8.4	Revoque exterior con hidrófugo	M2	46	51.280	2.358.880	0,0	46	46,0	0	2.358.880	2.358.880	100%
	Pintura											
8.5	Pintura de pared exterior a latex	M2	110	24.000	2.640.000	0,0	110	110,0	0	2.640.000	2.640.000	100%
8.6	Pintura de pared interior sintetica	M2	70	49.200	3.444.000	0,0	70	70,0	0	3.444.000	3.444.000	100%
	Instalacion Electrica											
8.7	Reparación de instalación eléctrica y artefactos electricos	GL	1	3.000.000	3.000.000	0,0	1	1,0'	0	3.000.000	3.000.000	100%
	Precio Total				182.465.888				0	-		
	ACUMULADO ANTERIOR									182.465.888		
	PRESENTE CERTIFICADO										182.465.888	100%
	ACUMULADO							0,00%	0			
	DEDUCCION ANTERIOR							5,90%	8.023.294			
	DEDUCCION ACTUAL									152.442.594		
	IMPORTE NETO A PAGAR											

SON GUARANIES: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

OBS: Se solicita la aprobacion del Certificado N°1 avance de obras, trabajos preliminares, traslado y acopio de materiales.-

REALIZADO POR: ALVARO PABLO GARCIA GALDA VEZ - INCOP SA - RUC 80048684-6

RECIBIDO POR:

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
Arq. Eduardo Causarano
Fiscal de Obras
Reg. M.O.P.C. N° 2542

Ing. Alvaro Pablo Garcia
Incop S.A.