ACTA DE RECEPCION DE TRABAJOS

En la ciudad de Asunción a los 15 días de mes de julio del año dos mil veinticuatro, se reúnen en el edificio Benigno López, el señor Ever Hugo Yrala, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el arquitecto Oscar Benítez, por la empresa Ayala Perdomo Ingeniería, en el marco del **Contrato 31/2023- Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sedes,** a fin de proceder a la recepción de los trabajos aislación y reparación de losa, según pedido MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMS°155/2024.

En prueba de conformidad de todo lo actuado firman el presente Acta en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

DETALLES DE LA RECEPCION DE OBRAS

CONTRATO	31/2023
PEDIDO	MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DA/DMS°155/2024
PRESUPUESTO N°	003108
MONTO DE ORDEN DE SERVICIO N°3138	Gs 12.070.960.-

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107
Fdo. De la Mora N°252 y G. R. de Francia – Villa Elisa – Paraguay

RUC: 1514327-9
NOTA DE PRESUPUESTO
No valido como comprobante de venta
N° 003108

Villa Elisa, 08 de julio de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

3138/ 08/7/2024

Aislación de losa en Edificio Benigno López					
Item	**Descripción**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
13.26	Aislante para terrazas	ml	36	212.580	7.652.880
14.27	Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente).	m2	36	115.780	4.168.080
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1	250.000	250.000
TOTAL					**12.070.960**
El Precio Total es de Guaraníes Doce Millones Setenta Mil Novecientos Sesenta.-					

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

V°B°

AYALA PERDOMO
INGENIERIA

CRONOGRAMA DE OBRA											
Aislación de losa en Edificio Benigno López				Tiempo en días							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	1	2	3	4	5	6	7	8
13.26	Aislante para terrazas	ml	36								
14.27	Reparación de rajaduras en techos planos y terrazas (incluye, cambio de la aislación existente).	m2	36								
14.38	Retiro y limpieza de Escombro (camión de 5 toneladas como mínimo).	Unidad	1								

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO
INGENIERIA
SERVICIOS ELECTROMECANICOS – OBRAS CIVILES E IDUSTRIALES
Del Ing. Víctor Ayala Tel/Fax: (021) 931867 Cel.: (0982)568107

INFORME TÉCNICO

Del Pto. N° 003108

Villa Elisa, 8 de julio de 2024.-
Señor(es): Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección:

INFORME TÉCNICO	
Aislación de losa en Edificio Benigno López	
Item	**Descripción**
1	Reparación de aislación de terraza: demolición de piso existente, remoción de escombros, aislación de losa, reposición de contrapiso, alisada, membrana asfáltica y reposición de piso de tejuelita.

AYALA PERDOMO INGENIERIA
RUC: 1514327-9
Frdo. de la Mora 259 c/ G.R. de Francia
Tel.: 931.867 - Villa Elisa

MEMORANDUM

A : **Ministro AAT Juan Alberto Giménez**
Director Administrativo

De : **Primer Oficial AAT Ever Hugo Yrala**
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de arreglo.

Fecha: 24 de junio de 2024

VMAAT/DGAF/DA/DMS/Nº155/2024

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Director, con el objeto solicitar autorizar por donde corresponda la reparación de parte de la azotea del edificio Benigno López, el cual presenta pequeñas fisuras y los cuales producen filtraciones de humedad a los pisos inferiores.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle, atentamente.

17 JUL 2024

Director A.A.T. Lic. Juan E. Monges V.
Dirección Administrativa
Ministerio de Relaciones Exteriores