GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

OBRA: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y DEPOSITO EN LA ESC. BAS Nº 1542 SABINA GONZALEZ DE CUENCA
CONTRATISTA: GSA CONSULTORA & CONSTRUCTORA
CONVOCANTE: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
ID Nº: 472742
FECHA: 24/11/2025

	RUBRO	UN.	CANTID.	P. UNIT.	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT. (CANTID.)	ACUMULADO ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE CERT. (MONTOS)	TOTAL ACUMULADO	% TOTAL
1	Preparación de la obra - Demolición sin recuperación	M2	22,88	54.992	1.258.217	22,88		22,88	1.258.217		1.258.217	100
2	Preparación de la obra- Limpieza y preparación del terreno	M2	92,65	7.608	704.881	92,65		92,65	704.881		704.881	100
3	Preparación de la obra - Replanteo y marcación	M2	92,65	7.275	674.029	92,65		92,65	674.029		674.029	100
4	Preparación de la obra - Cartel de obra 2,50 x 1,5 mts	UN	1,00	1.411.517	1.411.517	1,00		1,00	1.411.517		1.411.517	100
5	Preparación de la obra - Vallado perimetral de obra	ML	38,80	114.637	4.447.916	38,80		38,80	4.447.916		4.447.916	100
6	Servicio de Excavación para cimiento	M3	12,80	64.118	820.710	12,80		12,80	820.710		820.710	100
7	Estructura de H° A° - Zapatas de Hº Aº	M3	4,47	2.346.018	10.486.700	4,47		4,47	10.486.700		10.486.700	100
8	Estructura de H° A° - Encadenado inferior	M3	3,87	2.879.351	11.143.088	3,87		3,87	11.143.088		11.143.088	100
9	Estructura de H° A° - Pilares de Hº Aº	M3	2,88	3.079.514	8.869.000	2,88		2,88	8.869.000		8.869.000	100
10	Encadenado Superior	M3	3,87	3.046.018	11.788.090							

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia Nº 137

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 80[illegible]

Yessica Sánchez
Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

11	Muros de nivelación: De 0.30 mts con ladrillo común	M2	25,83	158.538	4.095.037	25,83		25,83	4.095.037		4.095.037	100
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	37,06	100.389	3.720.416	37,06		37,06	3.720.416		3.720.416	100
13	Aislación asfáltica de paredes	M2	51,66	32.483	1.678.072	51,66		51,66	1.678.072		1.678.072	100
14	Muros de elevación: De 0.15 para revocar con ladrillo hueco	M2	130,62	125.894	16.444.274	130,62		130,62	16.444.274		16.444.274	100
15	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	24.567	393.072		16,00	16,00		393.072	393.072	100
16	Techo: Colocación de chapa termoacustica, colocadas sobre estructura metálica.	M2	99,19	368.942	36.595.357		99,19	99,19		36.595.357	36.595.357	100
17	Techo: Cenefa de chapa Nro 26 con desarrollo 40	ML	18,20	105.302	1.916.496							
18	Revoques: De paredes interior y exterior a una capa	M2	261,24	46.824	12.232.302		261,24	261,24		12.232.302	12.232.302	100
19	Revoques: Vigas de H°A°	M2	51,66	47.824	2.470.588		51,66	51,66		2.470.588	2.470.588	100
20	Revoques: De pilares de H° A°	M2	14,40	47.824	688.666		14,40	14,40		688.666	688.666	100
21	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	92,65	46.181	4.278.670		92,65	92,65		4.278.670	4.278.670	100
22	Piso porcelanato 60x60 cm.	M2	92,65	138.043	12.789.684							
23	Zocalo de porcelanato 10 x 30 cms.	ML	66,25	114.537	7.588.076							
24	Aberturas de madera: Puerta tablero de 0.90 x 2.10 con marco y herrajes	UN	3,00	1.600.859	4.802.577							
25	Aberturas de madera: Puerta tablero de 0.55 x 2.10 con marco y herrajes	UN	2,00	1.450.859	2.901.718							
26	Aberturas metálicas: Ventanas balancines, pintado.	M2	12,60	383.197	4.828.282							
27	Alfeizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10,50	32.728	343.644							
28	Pinturas: De paredes revocados al latex (2 manos) interior y exterior	M2	261,24	32.762	8.558.745							

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia Nº 137

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

29	Pinturas: De viga cumbrera, encadenado y pilares al latex	M2	66,06	36.896	2.437.350								
30	Pinturas: De puerta madera con barniz sintètico	M2	8,40	33.171	278.636								
31	Pinturas: De perfiles metálicos con base antioxido	M2	32,76	34.171	1.119.442								
32	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	47,40	30.512	1.446.269								
33	Cenefa con base antioxido - pintura al latex	ML	18,20	32.504	591.573								
34	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0.45 mts.)	M2	2,39	127.060	303.673								
35	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	12,60	283.035	3.566.241								
36	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ML	47,40	153.603	7.280.782								
37	Desague Pluvial: Registro Pluvial con rejilla metálica de 30 x 30 cm	UN	6,00	259.328	1.555.968								
38	Desague Pluvial: Caño de PVC 100 mm para desague pluvial.	ML	19,20	163.103	3.131.578								
39	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	ML	30,30	143.148	4.337.384								
40	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UN	6,00	195.270	1.171.620								
41	Instalación de los tableros de comando TCV	UN	4,00	237.667	950.668								
42	Alimentación de los circuitos de luces	UN	10,00	340.382	3.403.820								
43	Alimentación de los circuitos de tomas	UN	12,00	227.137	2.725.644								
44	Alimentación de los circuitos para TCV	UN	4,00	237.667	950.668								
45	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	M	50,00	141.640	7.082.000								
46	Alimentación para extractor	UN	1,00	117.270	117.270								
47	Artefactos electricos: Panel Led de 24 W	UN	10,00	200.640	2.006.400								
48	Artefactos electricos: Panel Led de 24 W c/ fotocélula en galería	UN	3,00	272.436	817.308								
49	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UN	1,00	738.804	738.804								
50	Tablero TCV para 4 llaves	UN	1,00	717.708	717.708								
51	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	2,00	459.333	918.666								

0974 772 897

alampy@gmail.com

J. Eulogio Estigarribia Nº 177

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC: 5022780

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

52	Instalación Sanitaria: Instalacion de agua corriente y desagues cloacales	GL	1,00	5.110.644	5.110.644							
53	Pozo absorbente de Ø2 mts y profundidad de 3 mts	GL	1,00	3.102.984	3.102.984							
54	Camara séptica 2x1 mts	UN	1,00	2.028.651	2.028.651							
55	Cámara de inspeccion de 40x40 cm	UN	1,00	495.318	495.318							
56	Mesada de granito	M2	3,00	1.418.094	4.254.282							
57	Instalacion de fontaneria sanitaria de 50 cm	UN	1,00	755.307	755.307							
58	Bacha doble inox	UN	1,00	757.430	757.430							
59	Campana para extractor	UN	1,00	1.686.667	1.686.667							
60	Limpieza final	M2	92,65	6.283	582.120							
	TOTAL				**244.352.699**				**65.753.857**	**56.658.655**	**122.412.512**	**50,10**

PRESENTE CERTIFICADO	56.658.655
TOTAL A COBRAR	56.658.655

Son guaraníes: cincuenta y seis millones seiscientos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cinco

GSA
...ES Y SERVICIOS AMBIENTALES
...TORA & CONSTRUCTORA

Ing. Yessica Sánchez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

0974 772 897
alampy@gmail.com
J. Eulogio Estigarribia Nº 137