MUNICIPALIDAD DE VILLETA

CERTIFICADO DE OBRA Nº 01

NOMBRE DE LA EMPRESA: ITC INGENIERIA

FECHA: 08/abril/2021

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES 1 DE MAYO E/ PADRE JOSÉ BONOMI Y POZO AZUL, BARRIO SAN ROQUE - ID 389551

						Avance Físico en Cantidad		En Montos			
Nº	RUBROS	Unid.	Cant.	P. Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	**Construcción de empedrado**	**Unidad**	**1**		-				-		
1.1	Cartel de Obras	Unidad	2	809.757	1.619.514		0%			-	0%
1.2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	2.863	800	2.290.400		100%		2.290.400	2.290.400	100%
1.3	Preparación de terreno para empedrado	Metros cuadrados	2.863	880	2.519.440		100%		2.519.440	2.519.440	100%
1.4	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm	Metro lineal	818	10.000	8.180.000		65%		5.317.000	5.317.000	65%
1.5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	Metros cuadrados	2.863	8.000	22.904.000		50%		11.452.000	11.452.000	50%
1.6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	Metros cuadrados	2.863	15.200	43.517.600		50%		21.758.800	21.758.800	50%
1.7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	Metros cuadrados	2.863	17.148	49.094.724		65%		31.911.571	31.911.571	65%
1.8	Relleno para compactacion triturada 7a	Metros cuadrados	2.863	2.298	6.579.174		0%		-	-	0%
1.9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora	Metros cuadrados	2.863	2.223	6.364.449		50%		3.182.225	3.182.225	50%
1.10	Limpieza final y retiro de escombros	Metro lineal	818	2.103	1.720.254		0%		-	-	0%
					-						
					144.789.555				**78.431.435**	**78.431.435**	54%

Total a Recibir en Certificado Nº 01		**78.431.435**
	Retencion del 5% del Total	3.921.572
Total Neto del Certificado Nº 01		**74.509.863**

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
ASESORA DE CATASTRO Y OBRAS

ITCIngeniería
Ruc: 4247891-0

Ing. MARIO QUIROGA
Reg. Prof. Nº 11.870