ACTA DE MEDICION N° 6

**CONTRATO Nº12/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CAMBIO DE AISLACIONES DEL SEGUNDO PISO BASAMENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION" ID Nº453.116**

**Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A.**

**Periodo de Medición:** **01/10/2025 al 31/10/2025**

**Monto Total del Contrato:** **G** 1.383.164.662

En la presencia de los abajo firmantes se realiza la medición de las cantidades de los rubros contratados y ejecutados en el periodo 01/10/2025 al 31/10/2025 cuyo resultado se detalla en la planilla siguiente.

**PLANILLA DE MEDICIONES**

| | | | CONTRATO | | | CANTIDADES | | | | | | MONTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Acumulado Anterior | % | Ejecutado del Mes | % | Acumulado Actual | % | Acumulado Anterior | % | Ejecutado del Mes | % | Acumulado Actual | % |
| 1 | Trabajos Preliminares | Unidad | 1,00 | 20.484.981 | 20.484.981 | 1,00 | 100,00% | | 0,00% | 1,00 | 100,00% | 20.484.981 | 100,00% | - | 0,00% | 20.484.981 | 100,00% |
| 2 | Demolición de pisos, incluyendo contrapisos, carpetas y aislación impermeable existente, con retiro del sitio donde se realizará el servicio | Metros cuadrados | 1800,00 | 89.166 | 160.498.800 | 1620,00 | 90,00% | 162,00 | 9,00% | 1782,00 | 99,00% | 144.448.920 | 90,00% | 14.444.892 | 9,00% | 158.893.812 | 99,00% |
| 3 | Remoción de bandejas colectoras (boquetas) existentes | Unidad | 36,00 | 344.252 | 12.393.072 | 32,00 | 89,00% | 2,00 | 6,00% | 34,00 | 94,00% | 11.016.064 | 89,00% | 688.504 | 6,00% | 11.704.568 | 94,00% |
| 4 | Aislación hidrófuga en piso de terraza. | Metros cuadrados | 1800,00 | 386.773 | 696.191.400 | 1467,00 | 82,00% | 279,00 | 16,00% | 1746,00 | 97,00% | 567.395.991 | 82,00% | 107.909.667 | 16,00% | 675.305.658 | 97,00% |
| 5 | Ejecución de muretas de ladrillos comunes de 0.15 m. con revoque 1:4 (cemento: arena) + aditivo plastificante | Metro lineal | 605,00 | 65.594 | 39.684.370 | 484,00 | 80,00% | 90,75 | 15,00% | 574,75 | 95,00% | 31.747.496 | 80,00% | 5.952.656 | 15,00% | 37.700.152 | 95,00% |
| 6 | Bandejas colectoras en chapa galvanizada Nº 16 - rejillas metálicas 40x40 cm, según planos y especificaciones técnicas | Unidad | 36,00 | 573.078 | 20.630.808 | 29,00 | 81,00% | 5,00 | 14,00% | 34,00 | 94,00% | 16.619.262 | 81,00% | 2.865.390 | 14,00% | 19.484.652 | 94,00% |
| 7 | Limpieza de caños bajadas de aguas pluviales | Unidad | 36,00 | 1.218.275 | 43.857.900 | 29,00 | 81,00% | 5,00 | 14,00% | 34,00 | 94,00% | 35.329.975 | 81,00% | 6.091.375 | 14,00% | 41.421.350 | 94,00% |
| 8 | Caño PVC de 110mm para desagüe pluvial (incluye revestimiento de cañerías) | Metro lineal | 12,00 | 166.861 | 2.002.332 | 9,00 | 75,00% | 2,00 | 17,00% | 11,00 | 92,00% | 1.501.749 | 75,00% | 333.722 | 17,00% | 1.835.471 | 92,00% |
| 9 | Piso cerámico natural | Metros cuadrados | 1800,00 | 187.516 | 337.528.800 | 1350,00 | 75,00% | 270,00 | 15,00% | 1620,00 | 90,00% | 253.146.600 | 75,00% | 50.629.320 | 15,00% | 303.775.920 | 90,00% |
| 10 | Tratamiento de junta de dilatación | Metro lineal | 70,00 | 166.861 | 11.680.270 | 55,90 | 80,00% | 10,00 | 14,00% | 65,90 | 94,00% | 9.327.531 | 80,00% | 1.668.610 | 14,00% | 10.996.141 | 94,00% |
| 11 | Refuerzo de las bases metálicas de las Torres de Enfriamiento | Unidad | 4,00 | 4.131.019 | 16.524.076 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% |
| 12 | Remoción y recolocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la calle Testanova | Unidad Medida Global | 1,00 | 2.916.013 | 2.916.013 | 1,00 | 100,00% | | 0,00% | 1,00 | 100,00% | 2.916.014 | 100,00% | - | 0,00% | 2.916.014 | 100,00% |
| 13 | Retiro y recolocación de depósitos metálicos | Unidad Medida Global | 1,00 | 6.682.532 | 6.682.532 | 0,50 | 50,00% | 0,30 | 30,00% | 0,80 | 80,00% | 3.341.266 | 50,00% | 2.004.760 | 30,00% | 5.346.026 | 80,00% |
| 14 | Retiro y recolocación de mamparas de cristal templado | Unidad Medida Global | 1,00 | 5.690.276 | 5.690.276 | 1,00 | 100,00% | | 0,00% | 1,00 | 100,00% | 5.690.276 | 100,00% | - | 0,00% | 5.690.276 | 100,00% |
| 15 | Limpieza final del sitio | Unidad Medida Global | 1,00 | 6.399.032 | 6.399.032 | 0,00 | 0,00% | 0,50 | 50,00% | 0,50 | 50,00% | - | 0,00% | 3.199.516 | 50,00% | 3.199.516 | 50,00% |
| | | | | | **1.383.164.662** | | | | | | | **1.102.966.125** | **80,00%** | **195.788.412** | **14,00%** | **1.298.754.537** | **94,00%** |

SUPERVISOR DE CONTRATO DESIGNADO

D. I. F.

CONTRATISTA

V°B° ADMINISTRADORA DE CONTRATO

D. I. F.