ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los un día del mes de marzo del año dos mil veintidós, en vista de la conclusión de los trabajos objeto del **Contrato Nº 181/2021** para ejecución de la Obra **"Construcción de 1 Aula Extensiva con Baño Sexado en la Escuela Básica Nº 5.801 de la Comunidad Indígena Itabo Guaraní" - Plurianual 2021-2022 - ID Nº 403326,** realizado por la Empresa **Eliel Construcciones - RUC 6506256-6,** el **Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano, Fiscal de Obras** en representación de la Municipalidad de Nueva Esperanza, y el señor **Eliel Soares de Almeida**, en su condición de representante legal de la Empresa Constructora, procedieron a labrar el **Acta de Recepción Provisoria,** por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas en el P.B.C. del Contrato correspondiente, los trabajos mencionados en la planilla siguiente:

Nº	Ítems	U.M.	Cant.	% de Avance
1	Cartel de identificación de obra	Un	1	100%
2	Limpieza y preparación del terreno	M2	81	100%
3	Replanteo y marcación	M2	81	100%
4	Excavación para cimiento	M3	10	100%
5	Cimiento de P. B. C.	M3	12	100%
6	Zapata y Pilar de sustentación de Hº Aº dentro de pilares de mampostería	M3	3	100%
7	Encadenado inferior y superior de Hº Aº	Ml	105	100%
8	Mampostería de Nivelación 0,30 ladrillo común	M2	7	100%
9	Relleno y compactación	M2	20	100%
10	Aislación en muros de 0,15	M2	7	100%
11	Mampostería y pilar de 0,45x0,45 de 0,15 - Ladrillo común para revocar	M2	120	100%
12	Estructura metálica para teja tipo zinc	M2	120	100%
13	Techo de tejas tipo duplo zinc Nº 28 con isopor de 2,5cm	M2	120	100%
14	Cielo raso y aleros de PVC 8mm color blanco con estructura metálica	M2	120	100%
15	Revoque interior y exterior de paredes. 2 capas con hidrófugos	M2	310	100%
16	Contrapiso de cascote sobre terreno natural, carpeta para regularización, guarda obra alisado de cemento y rampa para discapacitado	M2	130	100%
17	Piso calcáreo o cerámico 30x30 PI5 y revestido de azulejo en los baños hasta cielo raso	M2	130	100%
18	Zócalo cerámico	Ml	40	100%

Eliel Soares de Almeida

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Almeida
R.U.C. 6506256-6

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc. 4467077-0

19	Puerta Tablero 0,90 x 2,10	Un	1	100%
20	Puerta Tablero de 0,80 x 2,10	Un	2	100%
21	Ventana tipo Balancín 1,50 x 1,20	Un	2	100%
22	Ventana tipo Balancín 1,50 x 0,60	Un	2	100%
23	Ventana tipo Balancín 0,90 x 0,50	Un	2	100%
24	Látex acrílico paredes y vigas incluido exterior con aplicación de enduido tipo tapa poros	M2	270	100%
25	Pintura al barniz para aberturas de madera	M2	15	100%
26	Pintura sintética para abertura metálica, canaletas y bajadas	M2	25	100%
27	Construcción e instalación de pizarrón	Un	1	100%
28	Vidrios para ventana	M2	10	100%
29	Canaleta mold. Y bajada Chapa Nº 26 Desarrollo 50 cm	Ml	38	100%
30	Instalación eléctrica	Gl	1	100%
31	Cableada tipo presamblado 2x16	Ml	170	100%
32	Instalación de sanitario con caja acoplada	Un	2	100%
33	Instalación de lavatorio con pedestal	Un	2	100%
34	Instalación de mictorios	Un	1	100%
35	Red de agua corriente con instalación de tanque de 1000 litros, soporte metálico y accesorios	Gl	1	100%
36	Instalación de espejo	M2	2	100%
37	Cámara séptica y pozo ciego	Gl	1	100%
38	Artefactos	Gl	1	100%
39	Columna de hormigón de 12200	Un	4	100%
40	Limpieza final de la obra	Gl	1	100%

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Eliel Soares de Almeida
Representante Legal
Por la Empresa Contratista
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6
Cedro esq. Yvyrapyta e/ Palmas
Telefax. +595 464 20120
Nueva Esperanza – Canindeyú – Paraguay

Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
Reg. Civil Nº 2434
Ruc: 4467077-0
Ing. Civil Renato Da Silva Otaviano
RUC 4467077-0
Fiscal de Obras