OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO MULTIUSO EN ESC MANUEL ORTIZ GUERRERO

	Ubicación: ESCUELA MANUEL ORTIZ GUERRERO			**CERTIFICADO 3**					FECHA:		13/12/2024		
	Empresa: HM CONSTRUCCIONES					PLAZO		80 DIAS	FECHA INICIO		23/9/2024		
	CONTRATO N°: 2/2024								FECHA ENTREGA		13/12/2024		
	FECHA DE CONTRATO: 18/9/2024						CERTIFICADO ANTERIOR		CERTIFICADO ACTUAL		ACUMULADOS		
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO						INCIDENCIA %							
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA	Precio total		AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	AVANCE	MONTO	
1	Replanteo	m2	635,00	4.656	2.956.560	1,09	-	-	-	-	1,09	2.956.560	
2	Preparacion de obra Vallado de Obra	m2	95,00	47.533	4.515.635	1,66	-	-	-	-	1,66	4.515.635	
3	Zapatas de Hº Aº	m3	10,80	2.200.000	23.760.000	8,72	-	-	-	-	8,72	23.760.000	
4	Encadenado inferior - superior	m3	14,88	2.200.000	32.736.000	12,02	12,02	32.736.000	-	-	12,02	32.736.000	
5	Columnas de Hº Aº	m3	6,15	2.200.000	13.530.000	4,97	4,97	13.530.000	-	-	4,97	13.530.000	
6	Cubierta metálico de Chapa trapezoidal N° 26 sobre clavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo cabreada - Pend.15% (Según detalle de estructura) Incluye pintura al sintético con base antióxido de estructura.	m2	635,00	286.257	181.773.195	66,74	33,37	90.886.598	33,37	90.886.598	66,74	181.773.195	
7	Montaje de electroductos y cableados fuente de energía	Gl.	1,00	5.952.277	5.952.277	2,19	-	-	2,19	5.952.277	2,19	5.952.277	
8	Bocas de iluminación.	Un.	18,00	134.666	2.423.988	0,89	-	-	0,89	2.423.988	0,89	2.423.988	
9	Artefactos Led	Un.	18,00	238.133	4.286.394	1,57	-	-	1,57	4.286.394	1,57	4.286.394	
10	Tomas corrientes comun	Un.	10,00	44.232	442.320	0,16	0,06	154.812	0,11	287.508	0,16	442.320	
		TOTALES			272.376.369	100%	50,41	137.307.410	38%	103.836.765	100,0%	272.376.369	
				DESCUENTO ANTICIPO		5,00				5.191.838			
				FONDO REPARO		5,00				5.191.838			
			MONTO A COBRAR GUARANIES							93.453.088			

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Morales - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

Amado Cabañas
Arquitecto
Reg. MOPC 1202