LA CONSTRUCTORA O.R

CONSTRUCCIONES EN GRAL.
De OSCAR RODAS
RUC: 1683567-0 TELF: 0981857199

Itá, 18 de agosto de 2022.

Señores.
Intendencia Municipal.
Municipalidad de Quiindy.

El que suscribe Oscar Rodas, Gerente Propietario de la Empresa Unipersonal LA CONSTRUCTORA OR con RUC 1683567-0, empresa adjudicataria del llamado REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA ÑANDE YPYKUERA, ACCESO A COSTA IRALA Y AMPLIACIÓN DE LA CALLE PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA ZONA DEL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE QUIINDY ID N° 415961, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio donde corresponda a fin de solicitar cuanto sigue:

Solicita el pago por el certificado de avance de Obras N° 2, cuyas documentaciones están adjuntas a la presente nota.

- Formulario FIS Y FIP.
- Planilla de certificado de avance.
- Certificado de cumplimiento tributario.
- Certificado de estar al día con el seguro social.
- REPSE.
- Factura Original

Me despido cordialmente de usted.

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
MESA DE ENTRADA
Exp. N° 1657/22
Nombre: La Constructora O.R.
Fecha: 19/08/22 Hora: 10:24
Firma:

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

OSCAR RODAS
LA CONSTRUCTORA OR

CONTRATISTA:	REPARACIONES VARIAS EN LA PLAZA ÑANDE YPYKUERA, ACCESO A COSTA IRALA Y AMPLIACIÓN DE LA CALLE PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA ZONA DEL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE QUIINDY	AVANCE DE OBRA:	100	%
LA CONSTRUCTORA O.R de Oscar Rodas		FISCALIZACION		
FECHA: 18/08/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 2	ARQ. NICOLAS DUARTE		

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	REPARACIÓN PLAZA ÑANDEYPYKUERA											
1.1	Destronque	un	2,00	253.500	507.000	100	2,00	0,00	2,00	507.000	0	507.000
1.2	Demolición Piso Baldosón	un	18,00	16900	304.200	100	18,00	0,00	18,00	304.200	0	304.200
1.3	Desmonte Suelo Natural	m2	12,00	126.750	1.521.000	100	12,00	0,00	12,00	1.521.000	0	1.521.000
1.4	Sumidero-Ampliación	m3	1,00	2.704.000	2.704.000	100	1,00	0,00	1,00	2.704.000	0	2.704.000
1.5	Reparación Muro Perimetral	m	35,00	50.700	1.774.500	100	35,00	0,00	35,00	1.774.500	0	1.774.500
1.6	Pavimento Tipo Empedrado	m2	47,00	72.800	3.421.600	100	47,00	0,00	47,00	3.421.600	0	3.421.600
1.7	Reposición Borde Piso	m2	120,00	16.900	2.028.000	100	120,00	0,00	120,00	2.028.000	0	2.028.000
1.8	Reparación Banco	un	5,00	169.000	845.000	100	5,00	0,00	5,00	845.000	0	845.000
1.9	Reparación Instalación Eléctrica	gl	1,00	2.028.000	2.028.000	100	1,00	0,00	1,00	2.028.000	0	2.028.000
1.10	Reposición artefactos eléctricos dañados con lámparas LED	un	6,00	221.000	1.326.000	100	6,00	0,00	6,00	1.326.000	0	1.326.000
1.11	Pintura General	gl	1,00	6.760.000	6.760.000	100	1,00	0,00	1,00	6.760.000	0	6.760.000
1.12	Piso Acceso H°A°	m2	0,24	3.120.000	748.800	100	0,24	0,00	0,24	748.800	0	748.800
1.13	Limpieza Final	gl	1,00	1.183.000	1.183.000	100	1,00	0,00	1,00	1.183.000	0	1.183.000
2	REPARACIÓN ACCESO A COSTA IRALA											
2.1	Reparación Sumidero	gl	1,00	6.760.000	6.760.000	100	1,00	0,00	1,00	6.760.000	0	6.760.000
2.2	Badén H°A°	m3	7,00	1.943.500	13.604.500	100	5,00	2,00	7,00	9.717.500	3.887.000	13.604.500
2.3	Demolición canaleta de Desague	m	170,00	33.800	5.746.000	100	170,00	0,00	170,00	5.746.000	0	5.746.000
2.4	Demolición Piso Baldosón	m2	10,00	12.350	123.500	100	5,65	4,35	10,00	69.836	53.664	123.500
2.5	Destronque	un	2,00	253.500	507.000	100	0,00	2,00	2,00	0	507.000	507.000
2.6	Pavimento tipo Empedrado	m2	215,00	72.800	15.652.000	100	0,00	215,00	215,00	0	15.652.000	15.652.000
2.7	Cordón H°A°	m	50,00	160.550	8.027.500	100	0,00	50,00	50,00	0	8.027.500	8.027.500
2.8	Piso Baldosón	m2	18,00	118.300	2.129.400	100	0,00	18,00	18,00	0	2.129.400	2.129.400
2.9	Retiro de Escombros	m3	25,00	67.600	1.690.000	100	0,00	25,00	25,00	0	1.690.000	1.690.000
2.10	Limpieza Final	gl	1,00	1.014.000	1.014.000	100	0,00	1,00	1,00	0	1.014.000	1.014.000
3	AMPLIACION DE LA CALLE PARA ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA ZONA DEL HOSPITAL											
3.1	Demolición Vereda	m2	25,00	22.750	568.750	100	25,00	0,00	25,00	568.750	0	568.750
3.2	Desmonte Manual Suelo Natural	m3	25,00	59.150	1.478.750	100	25,00	0,00	25,00	1.478.750	0	1.478.750
3.3	Destronque	un	1,00	253.500	253.500	100	1,00	0,00	1,00	253.500	0	253.500
3.4	Retiro de Tierra y Escombros	m3	28,30	67.600	1.913.080	100	28,30	0,00	28,30	1.913.080	0	1.913.080
3.5	Reposición Vereda	m2	3,50	123.500	432.250	100	3,50	0,00	3,50	432.250	0	432.250
3.6	Cordón 0.30x0.08 H°A°	m	39,00	160.550	6.261.450	100	39,00	0,00	39,00	6.261.450	0	6.261.450
3.7	Pavimento Tipo Empedrado	m2	82,10	72.800	5.976.880	100	82,10	0,00	82,10	5.976.880	0	5.976.880
3.8	Señalización	un	3,00	221.000	663.000	100	3,00	0,00	3,00	663.000	0	663.000

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

3.9	Limpieza Final	gl	1,00	760.500	760.500	100	1,00	0,00	1,00	760.500	0	760.500
MONTO TOTAL					**98.713.160**					**65.752.596**	**32.960.564**	**98.713.160**

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**	**MONTOS**
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	32.960.564
A.2	FONDO DE REPARO	1.648.028
A.3	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**31.312.536**

B	**RESUMEN DEL CONTRATO**	**MONTOS**
B.1	MONTO DEL CONTRATO	98.713.160
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	98.713.160
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	4.935.658
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**0**

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0