BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Contrato Nº 05/2020
Contratista: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERA)
Obra: Servicio de Mantenimiento del Complejo Edilicio BPC - Lote N°1 – MANTENIMIENTO DE EDIFICIO BCP

En la ciudad de Asunción, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, siendo las diez horas se reúnen los abajo firmantes, en el Complejo Edilicio del Banco Central del Paraguay, a fin de proceder a la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos contemplados en la contratación del **Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles en el Complejo Edilicio del BCP, Sede Social y Otras dependencias - Lote N° 1: Mantenimiento de Edificio BCP,** adjudicada a la empresa **DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERA),** por Resolución N° 5, Acta N° 34 de fecha 03 de junio de 2020 del Directorio del Banco Central del Paraguay y ejecutados en virtud del contrato N° 05/2020, suscrito entre la mencionada firma y el Banco Central del Paraguay.

Se deja constancia que, munidos con los documentos pertinentes como contrato, pliego de bases y condiciones, planos y especificaciones técnicas, se ha procedido a la verificación de los trabajos realizados, constatándose que los rubros han sido ejecutados según especificaciones técnicas debiendo la Contratista realizar los siguientes ajustes:

- Ajustes de encuadre en puertas internas señaladas.
- Mejorar terminaciones de cortes de los ángulos, accesorios y puertas señaladas.
- Mejorar adhesión de placas de melanina en palieres y cambio de las que presentan daños.
- Ajustar señalética y pulsadores ubicados en los palieres que quedaron flojos.

Así mismo, se hace constar que, conforme a lo estipulado en el Contrato de referencia, en el CAP. 7 –PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO y en Sección I, Generalidades, del Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de ejecución de los trabajos para el LOTE N° 1: **Mantenimiento de Edificio BCP,** es de 150 (ciento cincuenta) días calendario a partir de la orden de inicio de fecha 1 de septiembre de 2020; los trabajos fueron suspendidos entre el 1 de octubre del 2020 y el 22 de febrero de 2021, también se les otorgo una prórroga por 45 días, siendo el nuevo vencimiento el 7 de agosto del 2021.Los trabajos fueron completados y verificados en fecha 24 de septiembre de 2021, correspondiendo un atraso de 48 días.

No existiendo otras observaciones que mencionar se procedió a la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos, en cumplimiento de lo establecido en **CGC 48.1, 48.2 48.4. b) y e)** del PBC, firmando todos los presentes en este acto en prueba de conformidad y aceptación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. GUSTAVO MOLAS
B.C.P.
Mantenimiento

Arq. TERESA SCHREIBER
Division Mantenimiento
Jefa

SARA MIRANDA COLMÁN
Dpto. de Logística
Directora

Por DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

Por DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERA)

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y Servicios de Ingeniería

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Gerencia de Patrimonio y Logística
Departamento de Logística

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

Contrato Nº 05/2020
Contratista: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERA)
Obra: Servicio de Mantenimiento del Complejo Edilicio BPC - Lote N°1 – MANTENIMIENTO DE EDIFICIO BCP

En la ciudad de Asunción, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, siendo las diez horas se reúnen los abajo firmantes, en el Complejo Edilicio del Banco Central del Paraguay, a fin de proceder a la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos contemplados en la contratación del **Servicio de Mantenimiento de Obras Civiles en el Complejo Edilicio del BCP, Sede Social y Otras dependencias - Lote N° 1: Mantenimiento de Edificio BCP,** adjudicada a la empresa **DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERA),** por Resolución N° 5, Acta N° 34 de fecha 03 de junio de 2020 del Directorio del Banco Central del Paraguay y ejecutados en virtud del contrato N° 05/2020, suscrito entre la mencionada firma y el Banco Central del Paraguay.

Se deja constancia que, munidos con los documentos pertinentes como contrato, pliego de bases y condiciones, planos y especificaciones técnicas, se ha procedido a la verificación de los trabajos realizados, constatándose que los rubros han sido ejecutados según especificaciones técnicas debiendo la Contratista realizar los siguientes ajustes:

- Ajustes de encuadre en puertas internas señaladas.
- Mejorar terminaciones de cortes de los ángulos, accesorios y puertas señaladas.
- Mejorar adhesión de placas de melanina en palieres y cambio de las que presentan daños.
- Ajustar señalética y pulsadores ubicados en los palieres que quedaron flojos.

Así mismo, se hace constar que, conforme a lo estipulado en el Contrato de referencia, en el CAP. 7 –PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO y en Sección I, Generalidades, del Pliego de Bases y Condiciones, el plazo de ejecución de los trabajos para el LOTE N° 1: **Mantenimiento de Edificio BCP,** es de 150 (ciento cincuenta) días calendario a partir de la orden de inicio de fecha 1 de septiembre de 2020; los trabajos fueron suspendidos entre el 1 de octubre del 2020 y el 22 de febrero de 2021, también se les otorgo una prórroga por 45 días, siendo el nuevo vencimiento el 7 de agosto del 2021.Los trabajos fueron completados y verificados en fecha 24 de septiembre de 2021, correspondiendo un atraso de 48 días.

No existiendo otras observaciones que mencionar se procedió a la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos, en cumplimiento de lo establecido en **CGC 48.1, 48.2 48.4. b) y e)** del PBC, firmando todos los presentes en este acto en prueba de conformidad y aceptación, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Arq. TERESA SCHREIBER
División Mantenimiento
Jefa

Ing. GUSTAVO MOLAS
Mantenimiento
B.C.P.

Por DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

CARA MIRANDA COLMÁN
Dpto. de Logística
Directora

Por DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS (TES INGENIERA)

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica y
Servicios de Ingeniería