ACTA DE RECEPCIÓN N° 09 -2026

CÓDIGO DE CONTRATACIÓN:	**MN-25007-25-259041**
CONTRATO N°:	**045/2025**
ID N°:	**463.946**
PROVEEDOR:	**FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.**
CENTRO:	**1200**
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N°:	**R.N. 001-001-0000905**

A los 28 días del mes de Enero del año 2026, y en referencia a lo mencionado en el certificado de cumplimiento, se procede a la recepción de los bienes y/o servicios, según el siguiente detalle:

Ítem No.	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
1	**MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN APLICADOR RADIMAT:** • Limpieza diaria: Eliminar polvo y residuo de cemento para evitar atascos y desgastes prematuros. • Verificación de sensores y actuadores: Comprobar el estado y funcionamiento de sensores de posición, detectores de bolsas, ventosas de vacío, cilindro neumático ect. • Control neumático: Revisar conexiones, presión de aire mecanizado y estado de las válvulas y filtros. • Calibración del Aplicador RADIMAT: Sincronización con la Embolsadora: El ciclo de aplicación debe coincidir con el posicionamiento de la boca libre. • Prueba de vacío y sujeción: Regular la fuerza de succión para evitar fallas en la toma o deformación de las bolsas. **Destino:** Aplicador de Bolsas Automáticas RADIMAT.	1	Global	Fecha Inicio:13/01/2026 Fecha Final:15/01/2026
Observación: Informe de conformidad U.M. 07/2026				

Ítem No.	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
5	**CALIBRACIÓN ELECTRÓNICA BALANZA ENSACADORA 3:** • Consiste en ajustar el sistema de pesaje para que se mida con precisión el peso del cemento portland en cada bolsa. Se realiza utilizando esos patrones certificados, siguiendo estas pesas básicas: 1 - Puesta en cero: se verifica que la balanza marque cero sin cargar. 2- Carga Conocido: Se colocan pesas patrón (por ejemplo 25kg o 50kg en la plataforma). 3- Ajuste del sistema: Se corrige electrónicamente la lectura hasta que coincide con el peso real. 4- Verificación real: Se repite la prueba para asegurar la precisión. **Destino:** Aplicador de bolsas automática RADIMAT. Sector Embolsadora.	1	Global	Fecha Inicio:13/01/2026 Fecha Final:15/01/2026
Observación: Informe de conformidad U.M. 07/2026				

Ítem No.	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
11	**CAMBIO DE CELDAS DE CARGA DE BALANZA DE CONTROL DE PESO.** • El cambio de celdas de carga en una balanza de control de peso del Dosómetro se realiza cuando estas presentan fallas de calibración o daños mecánicos. • Las celdas de carga son sensores que convierten fuerza del peso en señales eléctricas, fundamentales para medir con precisión el material dosificado. **Destino:** Sector Dosometro.	1	Global	Fecha Inicio:13/01/2026 Fecha Final:15/01/2026
Observación: Informe de conformidad U.M. 07/2026				

Ítem No.	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de Medida	Fecha de Recepción
17	**MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN BALANZA DINÁMICA DE CINTA J01** • Inspección visual periódica del estado de la estructura, celdas de carga, rodillos pesadores y cinta. • Limpieza de la zona de pesaje para evitar acumulación de material que pueda afectar la lectura. • Verificación del alineamiento de la cinta y de la tensión • Comprobar el funcionamiento del sensor de velocidad (tacómetro) **Calibración:** • Calibración estática: se realiza aplicando peso patrón directamente sobre la estructura del sensor de carga y verificar su respuesta • Calibración dinámica: se compara la medición de la balanza con un valor de referencia conocido (por ejemplo material previamente por otra balanza certificada). **Destino:** Cinta J01	1	Global	Fecha Inicio:13/01/2026 Fecha Final:15/01/2026
Observación: Informe de conformidad U.M. 07/2026				

LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS

Firmado digitalmente por LUIS ANTONIO OVIEDO FARIAS
Fecha: 2026.01.29 13:30:58 -03'00'

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO