ITINERA
Servicios de Ingeniería
Ituribe 255 c/a. Valeriano Zeballos / Luque
Tel. 021 642 198 – 0981 950 824

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

Obra:	**CONTRATO N° 83/2023 - L.P.N. PAC N° 35/2023 "REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 2° PISO TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PARA JUZGADOS DEL FUERO PENAL ESPECIALIZADO - S.B.E. - AD REFERÉNDUM ID: 425.703.-**						
				INICIO DE OBRAS:		**11/10/2023**	
Circuncripción Judicial: Capital					**PERIODO : 12/11/2023 al 11/12/2023**		
Empresa Contratista: ITINERA S.A.						**I.D. Nº 425.703**	
Contrato N° : 83/2023			**PAC Nº 35/2023**				
Monto del Contrato correspondiente al Lote 1:						**Gs.**	**1.775.000.000**
Monto del Contrato correspondiente al Lote 2:						**Gs.**	**954.400.000**
Monto Total del Contrato:						**Gs.**	**2.729.400.000**
	CANTIDADES EJECUTADAS				**MONTO EN GUARANIES**		
DESCRIPCIÓN	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total Lote 1	1.775.000.000	8,66%	12,12%	20,79%	153.790.118	215.153.533	368.943.651
Sub total Lote 2	954.400.000	0,00%	49,91%	49,91%	0	476.342.496	476.342.496
Monto Total del Contrato:	2.729.400.000						
Certificado Nº2		5,63%	25,34%	30,97%	153.790.118	691.496.029	845.286.147
					ESTE CERTIFICADO:	**Gs 691.496.029**	
				DEDUCCIONES			
				monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)				136.470.000	7.689.506	34.574.801	42.264.307
B) Devoluciones de anticipo (20%)				545.880.000	30.758.024	138.299.206	169.057.230
					Monto de Factura	**Gs 553.196.823**	
					RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS	**Gs 42.264.307**	

Saldo Lote 1	**1.406.056.349**
Saldo Lote 2	**478.057.504**
Saldo Total	**1.884.113.853**

MULTAS	
(Concepto de la multa Ej: Retraso de Obras según Clausula Nº 14 del Contrato)	**Monto**

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura

Direcc. de Infraestructura Física
Directora
Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefa
Departamento Ejecutivo - DIF

Ing. Iván Reyes
Dpto. de Mantenimiento y Refacciones Menores
DMT - DIF

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

Direcc. de Infraestructura Física
Representante Técnico

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Federico Orué
Dpto. de Mantenimiento y Refacciones Menores
DMT - DIF

Empresa Contratista
Representante Legal

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel. 021 642 193 – 0981 930 827

OBRA: Corte Suprema de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			PERIODO DE EJECUCIÓN : 12/11/2023 al 11/12/2023
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:	Capital		
CONTRATO Nº: 83/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	3 meses calendario		
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
EMPRESA CONTRATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
1	72102801-001	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1		174.952.427								
1.1		Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	14.046.826	14.046.826	0	100,00%	0,00%	100,00%	1	14.046.826	0	14.046.826
1.2		Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.180	3.526	4.160.680	0	50,00%	0,00%	50,00%	590	2.080.340	0	2.080.340
1.3		Demolición de mampostería de 0,15 m.	Metros cuadrados	478	27.084	12.946.152	0	100,00%	0,00%	100,00%	478	12.946.152	0	12.946.152
1.4		Desmonte de mamparas de carton prensado revestido en melamina	Metros cuadrados	323	39.019	12.603.137	0	100,00%	0,00%	100,00%	323	12.603.137	0	12.603.137
1.5		Retiro de tabiques y divisorias de placas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	450	39.019	17.558.550	0	100,00%	0,00%	100,00%	450	17.558.550	0	17.558.550
1.6		Remosión y retiro de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	1.250	28.736	35.920.000	0	100,00%	0,00%	100,00%	1.250	35.920.000	0	35.920.000
1.7		Demolición de piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	1.180	27.504	32.454.720	180	0,00%	15,25%	15,25%	0	0	4.950.720	4.950.720
1.8		Retiro de artefactos de iluminación, tomas eléctricas, tomas telefónicas y redes.	Unidad Medida Global	1	10.145.012	10.145.012	0	100,00%	0,00%	100,00%	1	10.145.012	0	10.145.012
1.9		Retiro de equipos de refrigeracion, cañerias y accesorios	Unidad Medida Global	1	19.509.639	19.509.639	0	100,00%	0,00%	100,00%	1	19.509.639	0	19.509.639
1.10		Demolicion de Baños: Retiro de instalaciones, mesadas, artefactos, pisos, azulejos y accesorios.	Unidad Medida Global	1	15.607.711	15.607.711	0	100,00%	0,00%	100,00%	1	15.607.711	0	15.607.711
2	72102801-001	MAMPOSTERIA	Unidad Medida Global	1		19.669.230								
2.1		Elevación de 0,15 m con ladrillo hueco interior	Metros cuadrados	210	93.663	19.669.230	140	33,33%	66,67%	100,00%	70	6.556.410	13.112.820	19.669.230
3	72102801-001	REVOQUES	Unidad Medida Global	1		26.747.925								
3.1		Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	245	46.521	11.397.645	245	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	11.397.645	11.397.645
3.2		Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños	Metros cuadrados	330	46.516	15.350.280	330	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	15.350.280	15.350.280
4	72102801-001	CIELORRASO	Unidad Medida Global	1		169.541.650								
4.1		En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5 cm x 60,5 cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado nº 14.	Metros cuadrados	1.180	126.402	149.154.360	235	0,00%	19,92%	19,92%	0	0	29.704.470	29.704.470
4.2		Colocación de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	70	291.247	20.387.290	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
5	72102801-001	REVESTIDOS	Unidad Medida Global	1		28.824.840								
5.1		Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios tipo monoquema.	Metros cuadrados	330	87.348	28.824.840	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
6	72102801-001	PISOS	Unidad Medida Global	1		212.354.348								
6.1		Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	1.180	29.174	34.425.320	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
6.2		De porcelanato – masa única - 60 cm x 60 cm	Metros cuadrados	1.180	147.042	173.509.560	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
6.3		Umbral de granito natural	Metro lineal	12	368.289	4.419.468	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dpto. Arquitectura y Proyectos

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Dpto. DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Arq. Mario Reyes

Certificado de Obras N° 2

Ing. Federico Orué
Dpto. de Mantenimiento y Refacciones Menores
DMT - DIF

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 esq Valeriano Zotelles / Luque
Tel. 021 642 193 – 0961 900 624

a de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
UDICIAL:	Capital		
023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 12/11/2023 al 11/12/2023
RATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
N DE OBRAS:	3 meses calendario		
AZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
ISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

o	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
01	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1		174.952.427								
	Obras provisionales	Unidad Medida Global	1	14.046.826	14.046.826	0	100,00%	0,00%	100,00%	1	14.046.826	0	14.046.826
	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.180	3.526	4.160.680	0	50,00%	0,00%	50,00%	590	2.080.340	0	2.080.340
	Demolición de mamposteria de 0,15 m.	Metros cuadrados	478	27.084	12.946.152	0	100,00%	0,00%	100,00%	478	12.946.152	0	12.946.152
	Desmonte de mamparas de carton prensado revestido en melamina	Metros cuadrados	323	39.019	12.603.137	0	100,00%	0,00%	100,00%	323	12.603.137	0	12.603.137
	Retiro de tabiques y divisorias de placas de yeso acartonado.	Metros cuadrados	450	39.019	17.558.550	0	100,00%	0,00%	100,00%	450	17.558.550	0	17.558.550
	Remosión y retiro de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	1.250	28.736	35.920.000	0	100,00%	0,00%	100,00%	1.250	35.920.000	0	35.920.000
	Demolición de piso de granito reconstituido	Metros cuadrados	1.180	27.504	32.454.720	180	0,00%	15,25%	15,25%	0	0	4.950.720	4.950.720
	Retiro de artefactos de iluminación, tomas eléctricas, tomas telefónicas y redes.	Unidad Medida Global	1	10.145.012	10.145.012	0	100,00%	0,00%	100,00%	1	10.145.012	0	10.145.012
	Retiro de equipos de refrigeracion, cañerias y accesorios	Unidad Medida Global	1	19.509.639	19.509.639	0	100,00%	0,00%	100,00%	1	19.509.639	0	19.509.639
	Demolicion de Baños: Retiro de instalaciones, mesadas, artefactos, pisos, azulejos y accesorios.	Unidad Medida Global	1	15.607.711	15.607.711	0	100,00%	0,00%	100,00%	1	15.607.711	0	15.607.711
01	MAMPOSTERIA	Unidad Medida Global	1		19.669.230								
	Elevación de 0,15 m con ladrillo hueco interior	Metros cuadrados	210	93.663	19.669.230	140	33,33%	66,67%	100,00%	70	6.556.410	13.112.820	19.669.230
01	REVOQUES	Unidad Medida Global	1		26.747.925								
	Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	245	46.521	11.397.645	245	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	11.397.645	11.397.645
	Revoque hidrofugo Tipo peinado, para asentamiento de cerámica en baños	Metros cuadrados	330	46.516	15.350.280	330	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	15.350.280	15.350.280
01	CIELORRASO	Unidad Medida Global	1		169.541.650								
	En placas de yeso con fibras de vidrio resistente a agua desmontables de 60,5 cm x 60,5 cm, estructura perfilería aluminio anodizado natural, soporte con alambre galvanizado nº 14.	Metros cuadrados	1.180	126.402	149.154.360	235	0,00%	19,92%	19,92%	0	0	29.704.470	29.704.470
	Colocación de cielorraso de metal desmontable	Metros cuadrados	70	291.247	20.387.290	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
01	REVESTIDOS	Unidad Medida Global	1		28.824.840								
	Revestido de mampostería con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios tipo monoquema.	Metros cuadrados	330	87.348	28.824.840	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
01	PISOS	Unidad Medida Global	1		212.354.348								
	Carpeta alisada para asiento piso porcelanato	Metros cuadrados	1.180	29.174	34.425.320	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	De porcelanato - masa única - 60 cm x 60 cm	Metros cuadrados	1.180	147.042	173.509.560	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Umbral de granito natural	Metro lineal	12	368.289	4.419.468	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

co
ctos
s-D.I.F.

Ing. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Ingeniería Estructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Iván Reyes
Dpto. de Mantenimiento
Refacciones Menores

Ing. Federico Orué
Dpto. de Mantenimiento
y Refacciones Menores
DMT - DIF

ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Servicios de Ingeniería
Barbe 255 esq Valeriano Zeballos / Luque
Tel. 021 642 198 – 0961 800 624

ema de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703

N JUDICIAL:	Capital		
/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 12/11/2023 al 11/12/2023
NTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
CION DE OBRAS:	3 meses calendario		
PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
ATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
001	ZOCALOS	Unidad Medida Global	1		10.792.255								
	De porcelanato - masa única -, ancho 10 cm	Metro lineal	331	32.605	10.792.255	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
001	INSTALACIONES SANITARIAS	Unidad Medida Global	1		53.143.567								
	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación d=3" -												
	En sanitario de magistrados hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	4	3.121.542	12.486.168	4	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	12.486.168	12.486.168
	En sanitario de familiar hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	1	2.468.134	2.468.134	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	2.468.134	2.468.134
	En sanitario de funcionarios hasta columna de bajada más cercana.	Unidad Medida Global	2	3.121.542	6.243.084	2	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	6.243.084	6.243.084
	Agua corriente									0	0		
	En sanitario de magistrados.	Unidad Medida Global	4	4.682.313	18.729.252	4	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	18.729.252	18.729.252
	En sanitario familiar	Unidad Medida Global	1	3.852.303	3.852.303	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	3.852.303	3.852.303
	En sanitario funcionarios	Unidad Medida Global	2	4.682.313	9.364.626	2	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	9.364.626	9.364.626
001	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS	Unidad Medida Global	1		58.454.131								
	Baño Magistrados: losa sanitaria - incluye inodoro con cisterna baja, tapa para inodoro acolchado, perchero metálico, portarrollo de PVC adosado a pared -, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT.	Unidad Medida Global	4	5.462.699	21.850.796	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT.	Unidad Medida Global	2	9.661.903	19.323.806	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Mesadas en granito natural, con zócalo de 10 cm de alto y pollera de 15 cm. de alto, incluye bacha de losa de adosar con accesorios y sifón cromado.	Metros cuadrados	8	1.240.567	9.924.536	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo de PVC adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones líquidos, conexiones, grifería cromada press matic, espejo TIPO FLOAT. 60 cm x 80 cm.	Unidad Medida Global	1	5.428.661	5.428.661	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Barra de apoyo en caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad	1	1.926.332	1.926.332	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
01	INSTALACION ELECTRICA - Electroductos y Cableados	Unidad Medida Global	1		259.699.413								
	Interruptor termomagnético de 1x16 amperios, curva C, valores mínimos: Icu = 6kA, Ics=100%Icu, Uimp=6kV, clase 3, niveles de tensión 230/400 voltios. Indicador ON - OFF en la perilla.	Unidad	62	137.169	8.504.478	62	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	8.504.478	8.504.478
	Interruptor termomagnético de 3x125 amperios, caja moldeada, valores mínimos: Icu = 18kA, Ics=100%Icu, Uimp=6kV, Ui =690V. Indicador ON - OFF en la perilla. Categoría A.	Unidad	2	1.646.029	3.292.058	2	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	3.292.058	3.292.058
	Dos Toma Corriente con polo a tierra para computadora tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, 10 amperios, en caja externa de 3 módulos, con un módulo ciego central.	Unidad	90	362.126	32.591.340	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Seca manos eléctrico carcasa metálica en acero cromado con motor potencia mínimo de 1500 vatios, tensión mínima 220 voltios.	Unidad	7	2.068.510	14.479.570	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Toma Corriente con polo a tierra tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, 16 amperios, en caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	4	241.417	965.668	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

nco
yectos
tos-D.I.F.
OLINA RUFFINELLI
Directora Técnica
Dpto. de Infraestructura

Argeo Reinaldo Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Ing. Iván Reyes
Dpto. de Mantenimiento
y Refacciones Menores
DMT - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Federico Orué
Dpto. de Mantenimiento
y Refacciones Menores
DMT - DIF

ITINERA S.A.
RUC 80072876-9

Servicios de Ingeniería
Ituzaingó 255 esq Valeriano Zeballos / Luque
Tel. 021 642 168 – 0981 900 824

ma de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
JUDICIAL:	Capital		
2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 12/11/2023 al 11/12/2023
TRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
ION DE OBRAS:	3 meses calendario		
LAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
TISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	Toma Corriente con polo a tierra tipo euroamericano, nivel de tensión mínima de 230 voltios, un tomacorriente de mínimo de 16 amperios, en placa de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	15	362.126	5.431.890	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Interruptor para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	20	241.417	4.828.340	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Interruptor de combinación para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con caja externa de 2 módulos, con un módulo ciego.	Unidad	14	274.338	3.840.732	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Interruptor para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	10	241.417	2.414.170	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Dos interruptores para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	3	362.126	1.086.378	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Tres interruptores para luces, nivel de tensión mínima de 230 voltios, intensidad de corriente mínima de 16 amperios, con planta de embutir de 3 módulos, con dos módulos ciegos.	Unidad	1	493.809	493.809	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias para riel dim, unipolar, valores mínimos Ue=275 voltios, Imax= 20 kA(8/20), In = 10kA(8/20), Up<1,1 kV. Indicador de estado por medio de color	Unidad	4	526.760	2.107.040	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Barras de cobre de 50x50x400 mm, con dos aisladores para barra en baja tensión para mínimo 400 amperios, tensión máxima de 6kV.Realizar perforaciones roscadas para circuitos.	Unidad	5	384.074	1.920.370	5	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	1.920.370	1.920.370
	COTIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LLAMADO	Unidad	36	158.028	5.689.008	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cable tipo doble aislación antillama de 3x4 mm2 sin plomo, para baja tensión, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados. Cotizar por metro.	Metros	1.627	19.753	32.138.131	1.627	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	32.138.131	32.138.131
	Pestillo eléctrico para puerta, con transformador en caja protectora, pulsador.	Unidad	16	526.760	8.428.160	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cable tipo doble aislación antillama de 3x2,5 mm2 sin plomo, para baja tensión, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados. Cotizar por metro.	Metros	415	7.133	2.960.195	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Caño corrugado de 3/4", antillama. Cotizar por metro	Metros	360	1.975	711.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Alambre número mínimo 14 acerado. Cotizar por metro.	Metros	360	1.097	394.920	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cable tipo doble aislación antillama de 1,5 mm2 sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	1.100	1.646	1.810.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cable tipo multifilar, antillama de 1 mm2, sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	500	1.207	603.500	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cable tipo multifilar, antillama de 2,5 mm2 sin plomo, temperatura máxima permanente de 70 grados centígrados, para baja tensión. Cotizar por metro.	Metros	1.080	2.744	2.963.520	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Canaleta plástica de dimensiones mínimas 27 cm x 30 cm x 200 cm con adhesivo sin divisoria central. Con tornillo de fijación para mampara. (presentación en tira)	Unidad	220	49.381	10.863.820	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	PG (prensacable) con tuerca con valores mínimos - Diámetro interno: 10,5 mm. Para cables de 4 a 8 mm2.	Unidad	66	1.646	108.636	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Bandeja portacable de medidas mínimas de 300x64x3000 mm, con sus accesorios de fijación entre bandejas. Dos varillas roscadas para soporte bandeja, soporte metálico horizontal, con tarugo metálico para hormigón colocado por cada metro. (presentación en tira)	Unidad	60	526.760	31.605.600	60	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	31.605.600	31.605.600
	Curva de 90 grados para bandeja portacable de 300x64x3000 mm. Con sus elementos de fijación entre bandejas	Unidad	6	210.704	1.264.224	6	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	1.264.224	1.264.224
	Caja de conexión de plástico antillama octogonal.	Unidad	150	3.841	576.150	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cable Tipo doble aislación, XLPE, sección 35 mm2.	Metros	12	43.894	526.728	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Terminal ojal para sección de cable de 35 mm2, con bulón roscado y tuerca para fjar por barra.	Unidad	4	16.461	65.844	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	COTIZAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LLAMADO	Unidad	140	368.733	51.622.620	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Extractor de aire en sanitario, 110 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

yectos
tos-D.I.F.
einelia Orrego de Florentín
Jefe
partamento Ejecutivo - DIF

Sra. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Iván R
Dpto. de Mantenimiento
y Refacciones Menores

Ing. Federico Orué
Dpto. de Mantenimiento
y Refacciones Menores
DIF - DIF

ITINERA S.A.

Servicios de Ingeniería
Iturbe 255 cve Valoriano Zotelles / Luque
Tel. 021 642 198 – 0961 900 824

na de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
JUDICIAL:	Capital		
2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 12/11/2023 al 11/12/2023
TRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
ON DE OBRAS:	3 meses calendario		
LAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
TISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

...ien	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	Extractor de aire en sanitario, 25 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	2	3.065.744	6.131.488	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Extractor de aire en sanitario, 115 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.283.473	3.283.473	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Extractor de aire en sanitario, 65 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Extractor de aire en sanitario, 36 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.072.768	3.072.768	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Extractor de aire en sanitario, 136 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.388.825	3.388.825	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Extractor de aire en sanitario, 62 m3/hora. Incluye ductos y rejillas.	Unidad	1	3.178.120	3.178.120	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
001	CARPINTERIA DE MADERA	Unidad Medida Global	1		30.813.680								
	Puerta de baño tipo placa en madera cedro, de 0,70mx1,80m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas.	Unidad	10	1.531.671	15.316.710	2	0,00%	20,00%	20,00%	0	0	3.063.342	3.063.342
	Puerta tipo placa en madera cedro, de 0,80m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas	Unidad	7	1.616.992	11.318.944	3	0,00%	42,86%	42,86%	0	0	4.850.976	4.850.976
	Puerta tipo placa en madera cedro, de 1,00m x2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes para baño de discapacitados y cerraduras cromadas	Unidad	1	1.709.704	1.709.704	1	0,00%	50,00%	50,00%	0	0	854.852	854.852
	Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	Unidad	6	411.387	2.468.322	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
001	CARPINTERIA METALICA	Unidad Medida Global	1		2.912.466								
	Puerta de acceso retén - 0,90 m x 2,10 m incluye pasador y candado.	Unidad	1	2.912.466	2.912.466	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
001	PINTURA	Unidad Medida Global	1		43.337.571								
	Al latex PVA, tratamiento previo con sellador	Metros cuadrados	993	32.911	32.680.623	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Al aceite, tratamiento previo con sellador	Metros cuadrados	48	31.871	1.529.808	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	95	94.128	8.942.160	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	De abertura metálica con esmalte sintético en acceso retén	Metros cuadrados	6	30.830	184.980	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
001	MAMPARAS	Unidad Medida Global	1		413.278.009								
	Tipo M1 cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	830	374.697	310.998.510	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Tipo M2 cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico con vidrios de 6mm de 1,20x1,00m - incluye zócalo h=10cm en caño aluminio anodizado natural.	Metros cuadrados	15	382.597	5.738.955	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Puertas - 0,80mx2,10m - estructura aluminio anodizado natural, Incluye bisagras, herrajes específicos, cerraduras cromadas-.	Unidad	36	694.509	25.002.324	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Mostrador de atención 1,50 m x0,60 m h= 1,10m con tapa de granito natural (ver detalle)	Unidad	19	3.511.735	66.722.965	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Pestillo eléctrico para puertas de despacho	Unidad	15	321.017	4.815.255	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
001	SISTEMA DE PREVENCION DE INCENDIOS	Unidad Medida Global	1		90.985.626								
	Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	Unidad Medida Global	1	21.253.474	21.253.474	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Panel Central Control de Alarma contra Incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo.	Unidad	1	11.120.494	11.120.494	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cartel para Señalización Salidas de Emergencias - luminoso -	Unidad	8	295.457	2.363.656	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Detector Humo Calor.	Unidad	65	340.911	22.159.215	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Sirena acústica de alarma contra incendios	Unidad	1	340.911	340.911	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Extintor tipo ABC de Polvo químico seco de 4kg.	Unidad	8	187.501	1.500.008	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0

...ecto
...s-D.I.F.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Rosanelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Federico Orué
Dpto. de Mantenimiento y Refacciones Menores
DMT - DIF

ITINERA S.A.
RUC: 80072876-9

Ing. Iván Reyes
Dpto. de Mantenimiento y Refacciones Menores
DMT - DIF

Servicios de Ingeniería
Turbe 255 esq. Valeriano Zabalza / Luque
Tel. 021 642 193 – 0961 900 824

ma de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
JUDICIAL:	Capital		
2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	PERIODO DE EJECUCIÓN : 12/11/2023 al 11/12/2023
ITRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
ION DE OBRAS:	3 meses calendario		
LAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
TISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
	Luz autónoma de emergencia.	Unidad	12	340.911	4.090.932	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Alarma audiovisual, incluye pulsador manual.	Unidad	6	340.911	2.045.466	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Rociadores	Unidad	57	85.228	4.857.996	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Instalación y puesta en marcha del sistema	Unidad Medida Global	1	21.253.474	21.253.474	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
.001	TELEFONIA Y RED DE DATOS	Unidad Medida Global	1		154.389.824								
	Switch EX2300 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+	Unidad	2	14.334.349	28.668.698	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cable UTP Cat.6A.	Metro lineal	3.355	14.829	49.751.295	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cables de patch de 3 metros Cat.6A.	Unidad	50	173.001	8.650.050	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cables de patch de 1 metro Cat.6A.	Unidad	50	138.401	6.920.050	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Jack hembra RJ-45 Cat.6A.	Unidad	100	98.364	9.836.400	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Caja Externa + Face Plate de 2 posiciones.	Unidad	50	69.102	3.455.100	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Patch Panel 24 puertos descargado.	Unidad	2	615.541	1.231.082	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Rack cerrado 19" 42U	Unidad	1	9.208.881	9.208.881	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Canal de tensión 19" 1U	Unidad Medida Global	1	316.344	316.344	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Canaleta plástica 27 cm x 30 cm	Metro lineal	200	25.208	5.041.600	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Caño corrugado 32mm	Metro lineal	125	5.931	741.375	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cinta Ordenadora de cables 10 mts negra	Unidad	4	187.829	751.316	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cableado UTP por puesto	Unidad	50	177.944	8.897.200	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Instalación de canaleta por metro	Metro lineal	200	12.851	2.570.200	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Instalación de caño corrugado por metro	Metro lineal	125	15.027	1.878.375	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Certificación UTP	Unidad	50	53.383	2.669.150	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Montaje de Rack	Unidad Medida Global	1	242.201	242.201	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Jack hembra RJ-45 Cat.6.	Unidad	27	61.291	1.654.857	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cable Telefónico	Metro lineal	1.755	3.955	6.941.025	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Cableado Telefonía por puesto	Metro lineal	27	179.920	4.857.840	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	Pareado Multipar telefónico	Metro lineal	27	3.955	106.785	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
.001	VARIOS	Unidad Medida Global	1		25.103.038								
	Remoción y recolocación de bandeja de protección para retiro de escombros sobre la calle Testanova	Unidad Medida Global	1	13.632.681	13.632.681	0	50,00%	0,00%	50,00%	1	6.816.341	0	6.816.341
	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	11.470.357	11.470.357	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
					1.775.000.000		8,66%	12,12%	20,79%		153.790.118	215.153.533	368.943.651

LOTE NRO: 2

CLIMATIZACIÓN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
.001	CLIMATIZACIÓN	Unidad Medida Global	1		954.400.000								
	MKT4 1800G50A4 Fan coil Ducto	Unidad	2	5.169.994	10.339.988	2	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	10.339.988	10.339.988
	MKT3-1000G30A Fan coil Ducto	Unidad	2	4.745.591	9.491.182	2	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	9.491.182	9.491.182
	MKT3-1400G12A Fan coil Ducto	Unidad	2	4.899.919	9.799.838	2	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	9.799.838	9.799.838
	MKT3-1400G30A Fan coil Ducto	Unidad	3	4.899.919	14.699.757	3	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	14.699.757	14.699.757
	MKT3-800G30A Fan coil Ducto	Unidad	1	4.618.271	4.618.271	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	4.618.271	4.618.271
	MKT3H-800G70A Fan coil Ducto	Unidad	14	4.668.427	65.357.978	14	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	65.357.978	65.357.978

anco
oyectos
ctos-D.I.F.
Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Remelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Federico Orué
Dpto. de Mantenimiento
y Refacciones Menores
DMT - DIF

ITINERA S.A.
RUC: 80072876-9

Ing. Iván Reyes
Dpto. de Mantenimiento
y Refacciones Menores
DMT - DIF

ITINERA
Servicios de Ingeniería
Itorbe 255 casi Valeriano Zeballos / Luque
Tel. 021 642 198 – 0981 600 624

OBRA: Corte Suprema de Justicia P.A. C. Nº 35/2023 - ID Nº 425.703			
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL:	Capital		PERIODO DE EJECUCIÓN : 12/11/2023 al 11/12/2023
CONTRATO Nº: 83/2023	FECHA INICIO OBRA:	11/10/2023	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Hasta la Recepción Definitiva		
PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS:	3 meses calendario		
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION SEGÚN ADENDA Nº:	-		
EMPRESA CONTRATISTA: ITINERA S.A.			

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2

LOTE NRO: 1

OBRAS CIVILES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Cantidad Ejecutada en el periodo	% Acumulado anterior	% Ejecutado en el periodo	% Acumulado actual	Cantidad acumulado anterior	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
1.7		MKT3H-800G50A Fan coil Ducto	Unidad	3	5.401.486	16.204.458	3	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	16.204.458	16.204.458
1.8		MKT4H-400G30A Fan coil Ducto	Unidad	3	3.291.048	9.873.144	3	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	9.873.144	9.873.144
1.9		MKT4H-500G30A Fan coil Ducto	Unidad	1	3.688.443	3.688.443	1	0,00%	100,00%	100,00%	0	0	3.688.443	3.688.443
1.10		Cañerías polipropileno soldable termofusión, con aislación. (Unidades interiores, válvulas de cierre, llave selectora de velocidad), aislaciones, cañería de drenaje de evaporadores, soportes para los equipos, puesta en marcha del sistema)	Unidad	1	342.712.611	342.712.611	0,75	0,00%	75,00%	75,00%	0	0	257.034.458	257.034.458
1.11		Ducto de chapa galvanizada, ductos flexibles, difusores de inyección de aire, junta lona, puerta de inspección para acceso a evaporadores. Puesta en marcha del sistema.	Unidad	1	150.469.958	150.469.958	0,50	0,00%	50,00%	50,00%	0	0	75.234.979	75.234.979
1.12		Cañerías de hierro para montante de alimentación y retorno independiente de agua fría para el 2do piso, aislado térmicamente, dimensionado según caudal	Unidad	1	108.801.354	108.801.354	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.13		Bomba de agua principal para 2do piso, tipo vertical en línea	Unidad	1	55.558.138	55.558.138	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.14		Tablero de alimentación eléctrica para arranque y protecciones de bombas para ek 2do piso.	Unidad	1	27.007.428	27.007.428	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	0
1.15		Tablero de alimentación para fancoils y umas del 2do.	Unidad	1	125.777.452	125.777.452	0	0,00%	0,00%	0,00%	0			
Total						954.400.000		0,00%	49,91%	49,91%	–	0	476.342.496	476.342.496

Arq. CAROLINA BERFINELLI
Dirección de Infraestructura Física
Directora

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Direcc. de Infraestructura Física
Representante Técnico

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

Ing. Federico Orué
Dpto. de Mantenimiento y Refacciones Menores
DMT - DIF

Empresa Contratista
Representante Legal
ITINERA S.A.
RUC:80072876-9

Arq. Teresita Franco
Jefa de División Proyectos
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

Ing. Iván Reyes
Dpto. de Mantenimiento y Refacciones Menores
DMT - DIF