Secretaría NACIONAL DE DEPORTE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Memorándum – D.I. Nº 134/2022

AWVE

A: **Lic. Margarita Talavera.** Jefa
Departamento de Gestión Operacional

De: **Arq. Cristina Schiavone**, Asesora-Encargada
Máxima Autoridad - Dirección de Infraestructura

Fecha: 24/05/2022

Motivo: Exp. Nº 3623/2022 - **CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU – Certificado N°5 – Construcción de un estadio en Caaguazú – contrato N°13/2021".**

Me dirijo a usted, en relación al **Exp. N°3623/22** de fecha de ingreso a la Institución 17/05/2022, recibido en la Dirección de Infraestructura el 18/05/2022.

En el expediente N°3623/22 se observa la solicitud elevada por la Empresa Consorcio Deportivo Caaguazú, mediante su nota del 16 de mayo de 2022 dirigida a la Sra. Ministra de Deportes Fátima Morales, correspondiente al pedido de pago del certificado N°5 del **Contrato N°13/2021 "Construcción de un estadio en Caaguazú",** cuyo monto asciende a Gs. 184.540.869 (guaraníes ciento ochenta y cuatro millones quinientos cuarenta mil ochocientos sesenta y nueve).

Se tiene a vista el **INFORME DE AVANCE DE OBRA,** de fecha 06/05/2022 elaborado por el Arq. Alberto Fernández designado como fiscal de conforme a la Resolución Municipal I. M. Nº 2455/2021, por medio del cual indica el avance de la construcción de la obra de referencia:

Según resumen general del **certificado N° 5 de abril 2022** avalado por la fiscalización, el avance acumulado corresponde al 51,53%, el cual aplicando los descuentos correspondientes equivale a Gs. 184.540.869 (guaraníes ciento ochenta y cuatro millones quinientos cuarenta mil ochocientos sesenta y nueve).

Abajo se detalla los pedidos de pagos efectuados precedentemente por el Consorcio Deportivo Caaguazú obrantes en la DI de la SND en los meses anteriores.

Descripción	Monto	Factura N°
Expte Nº 4043/21 y 4469/21 - Pago de anticipo	Gs. 1.020.000.000	001-001-0000027
Expte Nº 6230-6589-6487-5858/21 – Certificado Nº 01	Gs. 396.171.390	001-001-0000028
Expte Nº 592-593-1661/22 - Certificado Nº 02	Gs. 795.332.664	001-001-0000035
Expte Nº 3619/22 - Certificado Nº 03	Gs. 149.918.898	001-001-0000045
Expte. Nº 3622/22- Certificado Nº 04	Gs. 182.121.861	001-001-0000046

Por lo expuesto, es de mi parecer técnico sugerir la aprobación, no encontrando objeción con el informe que antecede, se solicita proseguir con los trámites de pago del certificado N°5 **Contrato N°13/2021 "Construcción de un estadio en Caaguazú"** del presentado mediante Exp. Nº 3623/2022 por el CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU.

Se adjunta:

- Informe de avance de obras de la fiscalización del Arq. Luis Alberto Fernández de fecha 06/05/2022 correspondiente al certificado N°5 de abril 2022.
- Certificado de obras Nº5 de CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU - **Contrato N°13/2020 "Construcción de un estadio en Caaguazú"** ingresado mediante mesa de entrada N°3623/2022.
- Factura original N°001-001-0000047.

OBS: Ésta Dirección ha cumplido en remitir los legajos en formato digital al Dpto. de Gestión Operacional, vía correo institucional, para la verificación correspondiente, se anexa captura de pantalla a efectos de realizar los procesos de forma y fondo, si así lo autoriza la superioridad.

Atentamente,

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Dpto. de Gestión Operacional
Fecha de Entrada Nº: 1164
Fecha: 24/05/2022 Hora: 13:25
Firma: César Heredia
Aclaración: César Heredia

Secretaría NACIONAL DE DEPORTES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA APROBACION DE PROYECTOS
INVERSION FISICA – OBRAS DEPORTIVAS- RUBRO 500

FORMULARIO Nº /2021 - FECHA: 24/05/2022

ENTIDAD: SND	***FECHA DE INGRESO A LA SND: 17/05/2022***
Nº DE EXPEDIENTE: *3623/22*	***FECHA DE INGRESO A LA DI: 18/05/2022***

NOMBRE DE LA OBRA: *Construcción de un Estadio en Caaguazú*

LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: Ciudad de Caaguazú

MONTO: 184.540.869 Gs.

INVERSION FISICA

N°	DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS	TIENE	NO TIENE	OBSERVACIÓN
1	COPIA DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	SI		
2	COPIA DE INFORME DE EVALUACIÓN.	SI		
3	COPIA DE RESOLUCION QUE APRUEBA EL PBC	SI		
4	COPIA DE RESOLUCION O NOTA DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE CONTRATO	SI		
5	COPIA DE INFORME O DICTAMEN SOBRE CONTRATACION , VIA EXCEPCION	SI		
6	COPIA DE CONTRATO Y/O ADENDA	SI		
7	COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	SI		
8	COPIA DE RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO DE LA UOC	SI		
9	COPIA DE NOTA DE REMISION DE PAC Y PFI A LA DNCP	SI		
10	COPIA DE CARTA DE INVITACION A PROVEEDORES	SI		
11	COPIA DE ACTA DE APERTURA DE SOBRES	SI		
12	COPIA DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL	SI		
13	COPIA DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	SI		
14	COPIA DE PLANILLA DE COMPARACION DE PRECIOS	SI		
15	COPIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP)	SI		
16	COPIA DE POLIZA DE SEGURO	SI		
17	COPIA DEL LIBRO DE OBRA AL DÍA.	SI		
18	INFORME DE FISCALIZACIÓN (*)	SI		
19	FACTURA CREDITO CON RECIBO DE DINERO O FACTURA CONTADO	SI		
20	COPIA DE ACTA DE INICIO	SI		
21	COPIA DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA			N/A
22	COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS			N/A
23	FORMULARIO FIS Y FIP	SI		
24	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL	SI		
25	COPÌA DE ULTIMA DECLARACION JURADA IVA	SI		
26	CERTFICADO DE NO ESTAR EN INTERDICCION JUDICIAL Y NO ESTAR EN CONVOCATORIA DE ACREEDORES	SI		
27	CONSTANCIA DE REGISTRO REPSE	SI		

OBSERVACION:

ELABORADO POR: GRACIELA ACEVEDO-ALBERTO ALVAREZ	***FECHA: 24/05/2022***
APROBADO POR: CRISTINA SCHIAVONE	***FECHA: 24/05/2022***

Arq. Cristina Schiavone
Dirección de Infraestructura
Mantenimiento
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

No es seguro | https://mail.snd.gov.py/owa/#path=/mail/inbox

[redacted]

Nuevo | Eliminar | Archivar | Correo no deseado | Limpiar | Mover a | Categorías | ...

Bandeja de entrada — Filtrar

Microsoft Outlook — 11:15
Documentos para Obligación Diciembre 202'
El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios: ...

Infraestructura — 10:25
cc empresas
Consorcio Caaguazu, Estero Guazu, Elio Acosta Herre...

Graciela Acevedo — 10:17
Plan de Caja Diciembre
Recibí gracias! _____ De: Al...

notificacion sistema — 9:31
OpenKM - Administrador de Tareas: Task moc
Tarea: EXPEDIENTE N° 5474/2021 - UNION DEL FUTB...

notificacion sistema — 9:23
OpenKM - Administrador de Tareas: Task moc
Tarea: EXPEDIENTE N° 5301/2021 - FEDERACION PAR...

notificacion sistema — 9:22
OpenKM - Administrador de Tareas: Task moc
Tarea: EXPEDIENTE N° 5430/2021 - UNION DEL FUTB...

La semana pasada

notificacion sistema — vie 10:12
OpenKM - Administrador de Tareas: Task moc
Tarea: EXPEDIENTE N° 5636/2021 - UNION DEL FUTB...

notificacion sistema — vie 10:12
OpenKM - Administrador de Tareas: Task moc
Tarea: EXPEDIENTE N° 5635/2021 - FEDERACION PAR...

notificacion sistema — vie 10:12
OpenKM - Administrador de Tareas: Task moc
Tarea: EXPEDIENTE N° 5609/2021 - UNION DEL FUTB...

notificacion sistema — vie 10:12
OpenKM - Administrador de Tareas: Task moc
Tarea: EXPEDIENTE N° 5607/2021 - UNION DEL FUTB...

notificacion sistema — vie 10:12
OpenKM - Administrador de Tareas: Task moc
Tarea: EXPEDIENTE N° 5643/2021 - UNION DEL FUTB...

notificacion sistema

Documentos para Obligación Diciembre 2021 - Estadio de Caaguazú - Consorcio Caaguazú.

Microsoft Outlook
Hoy, 11:15

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

Margarita Talavera (mtalavera@snd.gov.py)

Marilina Fretes (mfretes@snd.gov.py)

Asunto: Documentos para Obligación Diciembre 2021 - Estadio de Caaguazú - Consorcio Caaguazú.

Alberto Alvarez
lun 13/12/2021 11:15
Para: Margarita Talavera; Marilina Fretes

ACTA DE APERTURA (ID.... 853 KB	ANEXO DE ACTA DE AP... 2 MB	aprobacion_municipal_1... 1 MB	CC- Caaguazu.pdf 47 KB	cco_estadio_caagu 363 KB
cco_id_395066_1625679... 2 MB	cdp_nro_563_21_estadi... 201 KB	llamado_publico_16200... 48 KB	nota_n_216_comun_adj_... 378 KB	pbc.pdf 2 MB
Pedido Interno CAAGU... 71 KB	res_DNCP_3488_21.pdf 530 KB	res_n_257_21_aprueba_... 237 KB	res_snd_n_623_2021_1... 1 MB	Nombramiento del 1 MB
Nota UOC N°14-21 - Pu... 38 KB	Res SND 128-2021 Apru... 810 KB			

17 archivos adjuntos (13 MB) Descargar todo

Buenos Días!
Le remito los Documentos para Obligación Diciembre 2021 - Estadio de Caaguazú - Consorcio Caaguazú.

Alberto Alfredo Alvarez Ayala
Departamento de Mantenimiento de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Secretaría NACIONAL DE DEPORTE

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE INICIO DE OBRAS

"CONTRATO N°13/2021 - CONSTRUCCION DE UN ESTADIO EN CAAGUAZÚ"

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZÚ

En la ciudad de Asunción, Republica del Paraguay, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, se reúnen, ARQ. CRISTINA SCHIAVONE en representación de la Dirección de Infraestructura de la Secretaria Nacional de Deportes; el ARQ. ALBERTO FERNANDEZ por la fiscalización de obras y el ING. EDGAR AHRENS en representación del Consorcio Deportivo Caaguazú, contratado para ejecutar los trabajos correspondientes al "**CONTRATO N°13/2021 CONSTRUCCION DE UN ESTADIO EN CAAGUAZÚ**", de fecha 23 de Julio de 2021, se reúnen para dar inicio a los trabajos.

El plazo de ejecución de los trabajos según PBC es de ciento ochenta (180) días calendarios, contados desde la fecha del presente Acta de Inicio de Obras.

Se emite el presente acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

.....
ARQ. LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ
FISCAL DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE CAAGUAZU

.....
ARQ. CRISTINA SCHIAVONE
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
SND

.....
ING. EDGAR AHRENS
CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZÚ

.....
ING. PEDRO JAVIER ROJAS VILLALBA
SUPERVISION DE OBRAS
s/ NOTA SND N°474/2021

.....
OVIDIO RAMON OVIEDO BRITEZ
SUPERVISION DE OBRAS
s/ NOTA SND N°474/2021

C.C.: LP-12001-21-202817

Fecha de emisión: 17-08-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1. Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:		Consorcio Deportivo Caaguazú			
Domicilio Legal:		18 de Julio N° 2350 c/ La Esperanza			
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:		Ing. Edgar Osvaldo Ahrens Barrios			
País de Origen:		Paraguay			
R.U.C. / IDAP:	80118160-7	Tel. / Fax:	331383	Correo Electrónico:	administracion@icsa.com.py

2. Datos de Procedimiento

Nivel de Entidad:		Poder Ejecutivo			
Entidad:		Presidencia de la República			
Unidad Compradora:		Secretaria Nacional de Deportes			
Tipo de Procedimiento:		Licitación Pública Nacional			
Descripción del Bien, Obra o Servicio:		CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU			
Número de PAC:		395066			
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	13/2021	Fecha:	23-07-2021
Monto Total Contratado:	5,100,000,000	En Letras:	CINCO MIL CIEN MILLONES		
Moneda:	PYG				

3. Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2022	12	1	1	1	0	20	521	30	34	99	2,100,000,000
2021	12	1	1	1	0	20	521	10	3	5	0
2021	12	1	1	1	0	20	521	10	3	5	3,000,000,000
										TOTAL:	5,100,000,000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

395.066

Decreto Nro. 11766/08

PODER EJECUTIVO

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada

000000349/2022

Código C.C.: LP-12001-21-202817

24/02/2022

CERTIFICACION DE SALDO DE CODIGO DE CONTRATACIÓN

001 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

						1	2	3	4	5	6	7 = (5 + 6)	8= 2 - (3 + 4 + 7)
;j	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero Vigente	Compromisos	Modificaciones Presupuestarios	Certificación Actual	Certificados Anteriores	Total Certificados	Saldo Plan Financiero
1	30	34	99	23	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.204.925.964	14.204.925.964	- 1.583.828.610	0	1.583.828.610	8.402.309.135	9.986.137.745	5.802.616.829

Total PAC 1.583.828.610

na del Responsable de la
Unidad de Presupuesto

CP. Carlos Ortiz Liseras
e del Dpto. de Presupuesto
etaría Nacional de Deportes

Firma del Responsable
de la UAF

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
ANEXO B-02-04
Declaración Jurada
Decreto Nro. 8885/07

Fecha: 24/02/2022
Hora: 14:14:36

Nro. CDP 000000350/2022
Fecha Emisión 24/02/2022
Descripción CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 395066 - CC: LP-12001-21-202817 CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU
Modalidad Licitación Pública Nacional
Entidad 001 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Nro P.A.C 07199181
AÑO 2022

PLURIANUAL

Tip	Pro.	Sub Pry	Obj	Fue.	Fin.	Dpt.	UnR.	Descripción	1 Presupuesto Vigente	2 Plan Financiero Vigente	3 Compromisos	4 Modificaciones Presupuestarios	5 Certificación Actual	6 Certificados Anteriores	7 = (5 + 6) Total Certificados	8= 2 - (3 + 4 + 7) Saldo Plan Financiero
1	001	00	20	521	30	34	99	23 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	15.204.925.964	14.204.925.964	0	0	2.100.000.000	8.402.309.135	10.502.309.135	3.702.616.829

Total PAC 2.100.000.000

Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto

CP. Carlos Ortiz Liseras
Jefe del Dpto. de Presupuesto
Secretaría Nacional de Deportes

Firma del Responsable de la UAF

Lic. Nimia Figueiro
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Dirección General de Administración y Finanzas

18 MAYO 2022

Mesa de Entrada Nº: 003295

Hora: 12:05

Firma:

Luis Alvarez
D.G.A.F. - Secretaria
Secretaria Nacional de Deportes

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

☐ D. Gral. Gab.	☑ D. Infra.	☐ D.G. Operac.
☐ D. Gral. Dep.	☐ D. Fin.	☐ D. Planificación
☐ D. Gral. Comun.	☐ D. Adm.	☐ D. Rend. Ctas.
☐ Aud. Interna	☐ D.G. Des. Pers.	☐ Anticorrup. y Transp.
☐ Sec. Gral.	☐ UOC	☐ ASU 2022

Fecha: 18 MAYO 2022

Obs.:

Lic. Nimia Aquino
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaria Nacional de Deportes
Presidencia de la República

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Mesa de Entrada Nº 344

Fecha 17/5/2022 Hora 14:00

Firma

Aclaración Alberto Alfredo Alvarez Ayala
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
18 de julio 2350 c/ La Esperanza
Tel/fax: +595 21 331-383
e-mail: licitaciones@icsa.com.py

000001

Asunción, 16 de Mayo de 2.022.
Nota Nro.: 09/2022

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA NACION
MESA DE ENTRADAS
HORA: 11:49 Nº 3622
Fecha: 17 MAY 2022
Firma:
Aclaración: Cristina Bejarano
Asistente Administrativo
Secretaría General - SND

Señora
Fátima Morales Agüero
Ministra Secretaria Ejecutiva
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
Presente

Ref.: EPN Nº 11/2021 SBE – Construcción de un Estadio en Caaguazú. Contrato Nº 13/2021 - ID 395066.-

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, y por su intermedio donde corresponda, con el fin de remitir **Certificado de Obra Nº 05** por **Gs. 184.540.869 (Guaranies CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE)** y solicitar el pago del mismo, en el marco del Contrato Nº 13/2021, de fecha 23/07/2021, a tal efecto presentamos la **Factura Crédito Nº 001-001-0000047** por dicha suma, a nombre de la Secretaria Nacional de Deportes, RUC Nª 80038382-6.-

Se adjuntan:

- Certificado de Cumplimiento Tributario actualizado.-
- Certificado de Informe de Avance de Obras.-
- Certificado de Cumplimiento Seguro Social (Constancia de IPS).-
- Constancia de Registro de Prestadores de Servicio (REPSE).-
- Formulario FIP presentación mes anterior (Formulario de Identificación del Personal (FIP).-
- Formulario FIS presentación mes anterior. (Declaración de los datos del servicio prestado por cada persona declarada en el FIP).-
- Copia de pago de la última Declaración Jurada.-
- Copia del Certificado de no estar en Interdicción Judicial.-
- Certificado de no estar en convocatoria de Acreedores.-
- Copia de Libro de Obra.-
- Copia de Pólizas Vigentes.-
- Registro Fotográfico.-

Atentamente.-

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: [illegible]8160-7

ING. EDGAR O. AHRENS B.
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZÚ

18 De Julio Nº 2.350 c/ La Esperanza
Tel.:(021) 331 383
Asunción - Paraguay

Timbrado N° 15057854
Fecha Inicio Vigencia 24 Agosto 2021
Fecha Fin Vigencia 31 Agosto 2022
RUC: 80118160 - 7
FACTURA
Nº 001-001- 0000047

Fecha de Emisión: 16 DE MAYO DE 2022 | Cond. de Venta: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

Nombre o Razón Social: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

RUC o C.I.: 80038332-6 | Nota de Remisión Nº:

Dirección: | Teléfono:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	CERTIFICADO DE OBRA N: 05				
	DE LA OBRA: CONSTRUCCION				
	DE UN ESTADIO EN CAA				
	-GUAZU- CONTRATO N: 13/2021				
	MONTO CERTIFICADO: 283.909.029,				
	DEVOL. ANTICIPO : 85.172.709,				
	RETENCION : 14.195.451,				
	MONTO FACTURA : 184.540.869,				184.540.869,
	SUB TOTAL				184.540.869,

TOTAL A PAGAR Guaranies: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 184.540.869.

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) — (10%) 16.776.943, TOTAL IVA: 16.776.943,

25 Originales x 3 del 0026 al 0050 - 24/08/2021

ORIGINAL: Cliente - Blanco - DUPLICADO: SET - Celeste
TRIPLICADO: Contabilidad - Rosado (No Válido como Crédito Fiscal)

GRAFICA R.R. de Pedro R. Rodríguez C. - RUC: 839857 - 7 - Bruselas Nº 1988 e/ Viena y Bélgica - Tele/Fax: 601 730 Cédula de Habilitación Nº 1297

0030003

Lote 4167545882 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA SET SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION	SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION	NUMERO	4270133751819
		FECHA	04/05/2022
FORM.427-1	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO		

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80118160	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	7	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 03/06/2022 NÚMERO DE CONTROL : 89A208BB

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271801181608 9A208BB

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

CONTRATISTA
Consorcio Deportivo Caaguazu
Dirección: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331383
Asuncion - Paraguay

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU con ID: 395066

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO		5
FECHA	MES	ABRIL
PORCENT. DE AVANCE DEL MES. - ACTUAL:		5,57%
PORCENT. DE AVANCE ACUM. - ACTUAL:		51,53%
MONTO DEL CONTRATO I. V. A. incluido		5.100.000.000

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS ACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ACTUAL	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ACUMULADO	AVANCE GENERAL %	AVANCE RUBRO %
1	Proyecto Ejecutivo del Estadio	Unidad	1	131.285.000	131.285.000	1		1	131.285.000		131.285.000	2,57%	100%
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación con retiro de material (Tubulones 7 mts. c/ Campana)	Metros cúbicos	217,15	44.160	9.589.344	217		216,94	9.589.344		9.589.344	0,19%	100%
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación para vigas longitudinales inferiores	Metros cúbicos	123,76	32.225	3.988.166	124		124	3.988.166		3.988.166	0,08%	100%
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Tubulones Cuantía: 40,1 pulg/ metricas	Metros cúbicos	217,15	1.579.270	342.938.481	217		216,94	342.938.481		342.938.481	6,72%	100%
5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales inferiores Cuantía: 46,95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas	Metros cúbicos	123,76	1.548.650	191.660.924	124		124	191.660.924		191.660.924	3,76%	100%
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Pilares para porticos	Metros cúbicos	156	1.638.337	255.580.572	156		156	255.580.572		255.580.572	5,01%	100%
7	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales medias Cuantía: 150,99 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas	Metros cúbicos	176,8	2.076.097	367.053.950	177		177	367.053.950		367.053.950	7,20%	100%
8	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Portico (Viga Inclinada) Cuantías: 94,08 Kg/m3, Encofrado 160 pulg/ metrica	Metros cúbicos	125	2.049.603	256.200.375	125		125	256.200.375		256.200.375	5,02%	100%
9	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas de amarre Cuantía 120 pulg/ metricas	Metros cúbicos	64,24	1.794.174	115.257.738	43	21	64,24	76.838.492	38.419.246	115.257.738	2,26%	100%
10	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones de graderias y caminero, Encofrado 360 pulg/	Metros cúbicos	310,08	1.938.696	601.150.856	196	98	295	380.728.875	190.364.438	571.093.313	11,20%	95%
11	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Parapetos de Hº Aº en graderías Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas	Metros cúbicos	12,12	2.070.384	25.093.054	2		2	3.354.022		3.354.022	0,07%	13%
12	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones en graderías	Metros cúbicos	14,4	1.675.443	24.126.379	7		7	12.063.190		12.063.190	0,24%	50%
13	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Hormigón masa como fondo de zapatas fck= 110 kg/cm2	Metros cúbicos	84,06	921.931	77.497.520		56	56		51.403.795	51.403.795	1,01%	66%
14	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Letrero de obra	Unidad	1	2.837.276	2.837.276	0,333	0,667	1,000	945.759	1.891.517	2.837.276	0,06%	100%
15	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción vallado de obra	Unidad	1	2.745.050	2.745.050	0,333	0,667	1,000	915.017	1.830.033	2.745.050	0,05%	100%
16	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción de obrador, depósito de materiales, sanitarios, comedor para personales oficina para fiscalizaciòn y personales de seguridad durante periodo de constr. Área 80 m2	Unidad	1	67.607.016	67.607.016	1		1	67.607.016		67.607.016	1,33%	100%
17	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Limpieza del Predio	Metros cuadrados	17.170	2.507	43.045.190	17.170		17.170	43.045.190		43.045.190	0,84%	100%
18	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Retiro del material sobrante de limpieza, hasta una distancia de 5 km.	Unidad	1	304.343	304.343	1		1	304.343		304.343	0,01%	100%
19	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Replanteo y marcación topográfico, disponibilidad de equipos y topografos en periodo de construcción a cargo de la fiscalización	Metros cuadrados	4.112	3.581	14.725.072	4.112		4.112	14.725.072		14.725.072	0,29%	100%
20	ALBAÑILERIA - FUNDACIONES: Cimiento de piedra bruta colocada incluido excavación y retiro de material sobrante	Metros cúbicos	63	381.992	24.065.496						-		
21	ALBAÑILERIA - AISLACIONES: Horizontal de paredes de 0,15m	Metro lineal	185,04	22.934	4.243.707						-		
22	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA: Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes PB	Metros cuadrados	1.500	87.538	131.307.000						-		
23	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA: Mampostería de 0,15m de ladrillos comunes Ppalco	Metros cuadrados	106,95	87.538	9.362.189						-		
24	ALBAÑILERIA - ENVARILLADO: Envarillado de paredes (doble varilla Ø 8mm sobre aberturas)	Metro lineal	450	17.241	7.758.450						-		
25	ALBAÑILERIA - ESTRUCTURAS METALICAS: Torres de iluminación para cancha deportiva según detalle	Unidad	4	51.008.020	204.032.080						-		
26	ALBAÑILERIA - CONTRAPISOS: Contrapiso de cascote de 0,10 en PB	Metros cuadrados	950	26.250	24.937.500						-		
27	ALBAÑILERIA - REVOQUES: Revoque filtrado	Metros cuadrados	3.000	22.613	67.839.000						-		
28	ALBAÑILERIA - REVOQUES:Revoque común para baño	Metros cuadrados	655	25.395	16.633.725						-		
29	ALBAÑILERIA - PISOS: Alisado de cemento llaneado planta baja	Metros cuadrados	330	33.748	11.136.840						-		
30	ALBAÑILERIA - PISOS: Hormigón con endurecedor de sup. planta baja	Metros cuadrados	250	155.657	38.914.250						-		
31	ALBAÑILERIA - PISOS: Granito reconstituido 40 x 40 planta baja	Metros cuadrados	620	169.287	104.957.940						-		
32	ALBAÑILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño entrepiso	Metros cuadrados	50	84.297	4.214.850						-		
33	ALBAÑILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño PB	Metros cuadrados	60	84.297	5.057.820						-		
34	ALBAÑILERIA - PISOS: Alisado de cemento con hidrofugo llaneado planta azotea	Metros cuadrados	350	28.213	9.874.550						-		
35	ALBAÑILERIA - REVESTIMIENTOS: Azulejados en baños	Metros cuadrados	180	72.267	13.008.060						-		
36	ALBAÑILERIA - ZOCALOS: Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta baja	Metro lineal	280	94.557	26.475.960						-		
37	ALBAÑILERIA - VARIOS: Canal de desagüe pluvial de Hº Aº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof.	Metro lineal	70	207.818	14.547.260						-		
38	ALBAÑILERIA - VARIOS: Sellado de juntas de dilatación	Metro lineal	150	29.516	4.427.400						-		
39	ALBAÑILERIA - FINALIZACION: Limpieza final bruta de obra	Unidad	1	19.931.450	19.931.450						-		
40	ABERTURAS - PUERTAS: P1 puerta 0,60 x 1,70 mamp. baño	Unidad	30	775.775	23.273.250						-		
41	ABERTURAS - PUERTAS: P2	Unidad	6	1.074.150	6.444.900						-		
42	ABERTURAS - PUERTAS: P3	Unidad	18	1.074.150	19.334.700						-		
43	ABERTURAS - PUERTAS: P4 discapacitado	Unidad	4	1.086.085	4.344.340						-		
44	ABERTURAS - PUERTAS: P5	Unidad	6	2.148.300	12.889.800						-		

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80110160-7

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC N° 3193

CONTRATISTA
Consorcio Deportivo Caaguazu
Dirección: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331383
Asuncion - Paraguay

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU con ID: 395066

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO		5
FECHA	MES	ABRIL
PORCENT. DE AVANCE DEL MES. - ACTUAL:		5,57%
PORCENT. DE AVANCE ACUM. - ACTUAL:		51,53%
MONTO DEL CONTRATO I. V. A. incluido	5.100.000.000	

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS ACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ACTUAL	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ACUMULADO	AVANCE GENERAL %	AVANCE RUBRO %
45	ABERTURAS - PUERTAS: P8 portón reja, dos hojas de 2,00 x 2,50 mts., entrada ambulancia	Unidad	1	6.564.250	6.564.250						-		
46	ABERTURAS - VENTANAS: V1	Unidad	20	417.725	8.354.500						-		
47	ABERTURAS - VENTANAS: V3	Unidad	4	1.133.825	4.535.300						-		
48	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: poste H"A" 12/300	Unidad	6	2.658.251	15.949.506						-		
49	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: poste H"A"12/200	Unidad	2	1.844.501	3.689.002						-		
50	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: cable A Al. 35 mm2	Metros	712	5.641	4.016.392						-		
51	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: anclaje MT tipo RMS2	Unidad	10	618.450	6.184.500						-		
52	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión	Unidad Medida Global	1	5.967.500	5.967.500						-		
53	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: seccionadores fus.aéreo 25 kV,100 A	Unidad	15	542.499	8.137.485						-		
54	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: descargadores sobret.18 kV,10kA	Unidad	9	488.250	4.394.250						-		
55	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: terminales p/cable aislado 23 kV,exter.	Unidad	10	976.500	9.765.000						-		
56	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable aislado 23 kV,Al. 50 mm2	Metros	106,5	69.820	7.435.830						-		
57	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable Cu desnudo 35 mm2	Metros	55	21.700	1.193.500						-		
58	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: jabalinas 3/4"x3,00 m	Unidad	12	162.751	1.953.012						-		
59	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: caño hierro galvanizado 4"x6,00 m	Unidad	9	1.085.000	9.765.000						-		
60	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión	Unidad	1	3.797.500	3.797.500						-		
61	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: transformador pedestal 700 KVA	Unidad	1	59.675.000	59.675.000						-		
62	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: base de concreto p/ el transformador	Unidad	1	1.876.192	1.876.192						-		
63	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: registro p/ entr/salida de cables	Unidad	1	1.909.481	1.909.481						-		
64	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: puesta a tierra menor ó igual a 5 Ohm	Unidad	1	3.580.500	3.580.500						-		
65	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: caja y cable p/equipo medicion kWh	Unidad	1	2.387.000	2.387.000						-		
66	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: materiales de fijacion y conexión	Unidad	1	3.255.001	3.255.001						-		
67	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: Gabinete metálico(100x150x30)cm, con barras Cu RSTN+T de(50x5)mm	Unidad	1	3.038.001	3.038.001						-		
68	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X315 A	Unidad	1	2.983.750	2.983.750						-		
69	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X160 A	Unidad	1	969.128	969.128						-		
70	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x63 A	Unidad	1	129.250	129.250						-		
71	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x40 A	Unidad	1	100.403	100.403						-		
72	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x32 A	Unidad	1	76.766	76.766						-		
73	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra TP cable Cu 70 mm2	Metros	42	58.081	2.439.402						-		
74	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra de TS cable Cu 25 mm2	Metros	50	26.015	1.300.750						-		
75	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: materiales de fijación y conexión	Unidad	1	5.771.962	5.771.962						-		
76	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x240 mm2 RST	Metros	180	232.604	41.868.720						-		
77	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x120 mm2 N	Metros	60	130.251	7.815.060						-		
78	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable p.a.t(puesta a tierra) Cu 70 mm2	Metros	42	58.103	2.440.326						-		
79	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: ducto PVC 4 x 4"	Metros	120	42.011	5.041.320						-		
80	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: registro mampost.80cm3,c/tapa metalic.	Unidad	2	1.038.345	2.076.690						-		
81	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: materiales fijacion y conexión	Unidad	1	2.706.932	2.706.932						-		
82	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): caja metalica(40x40x15)cm	Unidad	1	495.345	495.345						-		
83	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 3x25 A	Unidad	1	80.290	80.290						-		
84	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x25 A	Unidad	23	26.964	620.172						-		
85	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x16 A	Unidad	25	26.964	674.100						-		
86	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable alimentador NYY 4x6mm2	Metros	210	33.682	7.073.220						-		
87	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable p.a.t. cobre desn.6 mm2	Metros	70	5.734	401.380						-		
88	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	386.807	386.807						-		
89	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): caja metálica (40x60x15)cm	Unidad	1	600.062	600.062						-		
90	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 3x63 A	Unidad	1	129.250	129.250						-		
91	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 1x16 A	Unidad	32	26.964	862.848						-		
92	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable alimentador NYY 4x16 mm2	Metros	120	70.417	8.450.040						-		

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC N° 3193

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118760-7

CONTRATISTA	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU con ID: 395066	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO	5
Consorcio Deportivo Caaguazu	**SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**		FECHA / MES	ABRIL
Dirección: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331383			PORCENT. DE AVANCE DEL MES. - ACTUAL:	5,57%
Asuncion - Paraguay			PORCENT. DE AVANCE ACUM. - ACTUAL:	51,53%
			MONTO DEL CONTRATO I. V. A. incluido	5.100.000.000

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS ACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ACTUAL	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ACUMULADO	AVANCE GENERAL %	AVANCE RUBRO %
93	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable p.a.t. cobre desn. 16 mm2	Metros	45	16.558	745.110						-		
94	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	518.971	518.971						-		
95	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): caja metálica (60x100x30)cm	Unidad	1	1.277.045	1.277.045						-		
96	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x160 A	Unidad	1	969.128	969.128						-		
97	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x50 A	Unidad	1	131.446	131.446						-		
98	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x25 A	Unidad	1	80.290	80.290						-		
99	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x40 A	Unidad	20	26.964	539.280						-		
100	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x16 A	Unidad	35	26.964	943.740						-		
101	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable aliment.NYY 3(1x70)+35 mm2	Metros	125	92.434	11.554.250						-		
102	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable p.a.t.cobre desn.25 mm2	Metros	45	26.015	1.170.675						-		
103	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	751.194	751.194						-		
104	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): caja metálica (40x60x15)cm	Unidad	1	601.524	601.524						-		
105	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 3x32 A	Unidad	1	76.766	76.766						-		
106	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x25 A	Unidad	20	26.964	539.280						-		
107	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x16 A	Unidad	36	26.964	970.704						-		
108	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable aliment.NYY 4x10 mm2	Metros	150	46.547	6.982.050						-		
109	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable p.a.t. cobre desn. 10 mm2	Metros	45	10.003	450.135						-		
110	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	469.959	469.959						-		
111	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de luces	Unidad	165	118.905	19.619.325						-		
112	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de ducha electrica	Unidad	24	287.634	6.903.216						-		
113	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos tomas de corriente	Unidad	60	131.285	7.877.100						-		
114	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: Reflectores Tipo LED - 180 LUMENES POR WATTde 1000 W de potencia, cableado e instalado en torres de iluminación	Unidad	56	9.873.499	552.915.944						-		
115	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: fluorescente acanalado de adosar LED 18 W	Unidad	200	103.363	20.672.600						-		
116	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: lámparas de 100 w, con portafoco	Unidad	20	78.151	1.563.020						-		
117	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: ventiladores techo 56" tipo pesado	Unidad	31	472.352	14.642.912						-		
118	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.Industrial 4P+T,380 V / 63 A	Unidad	4	217.000	868.000						-		
119	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 32 A.	Unidad	5	54.251	271.255						-		
120	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.Schuko 2x16 A + T	Unidad	8	43.401	347.208						-		
121	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.univ.c/ tierra 16A/125-250 V	Unidad	12	27.124	325.488						-		
122	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: interruptor embut. 1x20A/220 V	Unidad	12	27.124	325.488						-		
123	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TELEFONO (OFICINA DEL CLUB): boca telefono c/toma RJ 11,cable apant. 2 pares	Unidad	2	94.287	188.574						-		
124	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Alimentación principal del bloque según planos	Unidad	1	10.741.500	10.741.500						-		
125	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño en PB con 12 Inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos, 24 duchas	Unidad	1	13.128.500	13.128.500						-		
126	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 Lavamanos	Unidad	1	13.247.850	13.247.850						-		
127	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño sexado masculino en PB con 12 inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos y 24 duchas hasta 1º registro	Unidad	1	14.322.000	14.322.000						-		
128	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 lavamanos hasta 1º registro	Unidad	1	14.322.000	14.322.000						-		
129	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 40x40 hasta 40cm fondo	Unidad	8	174.902	1.399.216						-		
130	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 60x60 hasta 60cm fondo	Unidad	6	211.312	1.267.872						-		
131	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica según detalle	Unidad Medida Global	1	2.329.400	2.329.400						-		
132	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Lecho de Infiltración, colocación de cañería cloacal en tierra	Metro lineal	100	124.728	12.472.800						-		
133	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Bajadas de caño de PVC de 200mm	Metro lineal	40	96.878	3.875.120						-		
134	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL:Colocación de cañeria pluvial de PVC de 200mm en tierra	Metro lineal	100	96.072	9.607.200						-		

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC N° 3193

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

CONTRATISTA
Consorcio Deportivo Caaguazu
Dirección: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331383
Asuncion - Paraguay

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU con ID: 395066

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO		5
FECHA	MES	ABRIL
PORCENT. DE AVANCE DEL MES. - ACTUAL:		5,57%
PORCENT. DE AVANCE ACUM. - ACTUAL:		51,53%
MONTO DEL CONTRATO I. V. A. incluído	5.100.000.000	

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	P.UNITARIO IVA INCL. Gs.	P. TOTAL IVA INCL. Gs.	CANTIDADES CERTIFICADAS ANTERIOR	CANTIDADES CERTIFICADAS ACTUAL	CANTIDADES CERTIFICADAS ACUMULADO	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ANTERIOR	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ACTUAL	MONTOS CERTIFICADOS GUARANIES ACUMULADO	AVANCE GENERAL %	AVANCE RUBRO %
135	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección con rejilla de 0,40x1,50	Unidad	2	361.063	722.126						-		
136	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección de 0,70x0,85	Unidad	4	352.850	1.411.400						-		
137	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Panel de control central (PCC)	Unidad	1	6.168.225	6.168.225						-		
138	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Alarma audio visual (AAV)	Unidad	10	300.979	3.009.790						-		
139	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Pulsador manual de control (PMC)	Unidad	11	325.499	3.580.489						-		
140	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores humo calor (H/C)	Unidad	27	289.424	7.814.448						-		
141	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores termovelocimétrico (T/V)	Unidad	44	276.675	12.173.700						-		
142	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Luz emergencia (LE)	Unidad	9	173.058	1.557.522						-		
143	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Señal luminosa indicador de salida	Unidad	11	262.570	2.888.270						-		
144	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC	Unidad	20	325.499	6.509.980						-		
145	PINTURA: Barniz en aberturas lisas de madera	Metros cuadrados	364,14	21.700	7.901.838						-		
146	PINTURA:Esmalte sintético sobre aberturas metálicas lisas	Metros cuadrados	8,4	21.700	182.280						-		
147	PINTURA: Latex interior	Metros cuadrados	3.000	15.732	47.196.000						-		
148	PINTURA: Latex con base exterior	Metros cuadrados	2.826,31	18.987	53.663.148						-		
149	PINTURA: Pintura para impermeabilización de graderías	Metros cuadrados	2.100	54.251	113.927.100						-		
150	EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mamparas como divisorias de boxes en baños	Metros cuadrados	164,4	184.449	30.323.416						-		
151	EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mampara en oficina club	Metros cuadrados	14,82	184.449	2.733.534						-		
152	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Inodoros de cisterna alta	Unidad	30	281.564	8.446.920						-		
153	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Mingitorios tipo M713 c/ grifería temporizador	Unidad	17	721.525	12.265.925						-		
154	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Lavatorio con pedestal	Unidad	33	223.952	7.390.416						-		
155	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Dispensador de tohallas (baños palcos)	Unidad	10	104.161	1.041.610						-		
156	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Portarrollos	Unidad	30	88.948	2.668.440						-		
157	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Grifo clasico tipo FV pico largo en baños sexados	Unidad	33	86.799	2.864.367						-		
158	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Equipamiento integral para baño de discapacitados (artefactos, accesorios y pasamanos)	Unidad	4	1.441.531	5.766.124						-		
159	EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm cristal templado	Metros cuadrados	10	190.960	1.909.600						-		
160	EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados	Metros cuadrados	1,44	238.700	343.728						-		
161	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Nivelación, tratamiento de fertilización del suelo en 10 cm de espesor, sistemas de drenajes, sistema de riego de 6 lineas con 4 aspersores cada una, funcionamiento electronico, posterior empastado en panes tipo gramilla (bermudita)	Metros cuadrados	7.000	14.919	104.433.000	875		875	13.054.125		13.054.125	0,26%	13%
162	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Sistema de riego con tanque	Unidad	1	113.897.243	113.897.243	0		0,2	22.932.458		22.932.458	0,45%	20%
163	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Pozo Artesiano y Bomba	Unidad	1	149.104.728	149.104.728	1		1	149.104.728		149.104.728	2,92%	100%
164	TERMINACIONES VARIAS - LIMPIEZA FINAL: Limpieza final de obra	Unidad	1	21.483.000	21.483.000						-		
A				TOTALES	5.100.000.000				2.343.915.098	283.909.029	2.627.824.127	51,53%	
B								DEDUCCIONES Gs.					
B.1								DEVOLUCION DE ANTICIPO 30,00%	703.174.529	85.172.709	788.347.238		
B.2								RETENCION CAUSIONAL 5,00%	117.195.755	14.195.451	131.391.206		
C								TOTAL DEDUCCIONES Gs.	820.370.284	99.368.160	919.738.444		
D								SALDO A COBRAR Gs.		184.540.869			

SON GUARANIES

280.187.478
-3.721.550,667

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80148160-7
Representante Legal
Contratista

Fiscal de Obras

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC N° 31

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES	**CONTRATISTA : CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU** Dirección: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331383 Asuncion - Paraguay	CERTIFICADO DE OBRA Nº: **5** MESES DE: **ABRIL** MONTO GS: **5.100.000.000** PLAZO: 6 MESES

RESUMEN DE CERTIFICADO Nº 5

MES DE ABRIL DE 2021/2022

POSICION	CONCEPTOS	IMPORTES AUTORIZADOS		IMPORTES CERTIFICADOS					
				Hasta certificado anterior		Presente certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	CERTIFICACIONES DE OBRA EJECUTADA								
A.1	Precio total Contrato	100,00%	5.100.000.000	45,96%	2.343.915.098	5,57%	283.909.029	51,53%	2.627.824.127
A II	Totales por Obra	100,00%	5.100.000.000	45,96%	2.343.915.098	5,57%	283.909.029	51,53%	2.627.824.127

B	DEDUCCIONES A LA FECHA		CUENTA	Hasta certificado anterior	Presente certificado	Total a la Fecha
B.1	Devolucion de Anticipo	30%	1.530.000.000	703.174.529	85.172.709	788.347.238
B.2	Fondo de Reparo - Retencion Causional	5%	255.000.000	117.195.755	14.195.451	131.391.206
B II	TOTAL DEDUCCIONES	35%	1.785.000.000	820.370.284	99.368.160	919.738.444

C.1	Importe liquido a Pagar s/ Presente Certificado (A-B)	184.540.869
C.2	Multas	0
C.	Importe Neto a pagar según presente certificado (A-B)	184.540.869

SON GUARANIES:

Representante Legal
Contratista

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

Fiscalizacion

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC N° 3193

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU	Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Dirección: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331303 Asuncion-Paraguay

Acta de Medición

CERTIFICADO N° 5

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Proyecto Ejecutivo del Estadio	Unidad	1	1,00		1
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación con retiro de material (Tubulones 7 mts. c/ Campana)	Metros cúbicos	217,15	216,94		217
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de HºAº - Excavación para vigas longitudinales inferiores	Metros cúbicos	123,76	123,76		124
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Tubulones Cuantía: 40,1 pulg/ metricas	Metros cúbicos	217,15	216,94		217
5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales inferiores Cuantía: 46,95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas	Metros cúbicos	123,76	123,76		124
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Pilares para porticos	Metros cúbicos	156	156,00		156
7	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales medias Cuantía: 150,99 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas	Metros cúbicos	176,8	176,80		177
8	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Portico (Viga Inclinada) Cuantías: 94,08 Kg/m3, Encofrado 160 pulg/ metrica	Metros cúbicos	125	125,00		125
9	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas de amarre Cuantía 120 pulg/ metricas	Metros cúbicos	64,24	21,41	21,41	43
10	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones de graderias y caminero, Encofrado 360 pulg/	Metros cúbicos	310,08	98,19	98,19	196
11	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Parapetos de Hº Aº en graderias Cuantía: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas	Metros cúbicos	12,12	-		
12	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones en graderias	Metros cúbicos	14,4	-		
13	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Hormigón masa como fondo de zapatas fck= 110 kg/cm2	Metros cúbicos	84,06	-	55,76	56
14	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Letrero de obra	Unidad	1	0,33	0,67	1,000
15	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción vallado de obra	Unidad	1	0,33	0,67	1,000
16	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Construcción de obrador, depósito de materiales, sanitarios, comedor para personales oficina para fiscalización y personales de seguridad durante periodo de constr. Área 80 m2	Unidad	1	1,00		1
17	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Limpieza del Predio	Metros cuadrados	17170	17.170,00		17.170
18	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Retiro del material sobrante de limpieza, hasta una distancia de 5 km.	Unidad	1	1,00		1
19	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Replanteo y marcación topográfico, disponibilidad de equipos y topografos en periodo de construcción a cargo de la fiscalización	Metros cuadrados	4112	4.112,00		4.112
20	ALBAÑILERIA - FUNDACIONES: Cimiento de piedra bruta colocada incluido excavación y retiro de material sobrante	Metros cúbicos	63	-		
21	ALBAÑILERIA - AISLACIONES: Horizontal de paredes de 0,15m	Metro lineal	185,04	-		
22	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA: Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes PB	Metros cuadrados	1500	-		
23	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA: Mamposteria de 0,15m de ladrillos comunes Ppalco	Metros cuadrados	106,95	-		
24	ALBAÑILERIA - ENVARILLADO: Envarillado de paredes (doble varilla Ø 8mm sobre aberturas)	Metro lineal	450	-		
25	ALBAÑILERIA - ESTRUCTURAS METALICAS: Torres de iluminación para cancha deportiva según detalle	Unidad	4	-		
26	ALBAÑILERIA - CONTRAPISOS: Contrapiso de cascote de 0,10 en PB	Metros cuadrados	950	-		
27	ALBAÑILERIA - REVOQUES: Revoque filtrado	Metros cuadrados	3000	-		

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC N° 3193

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU	Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Dirección: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331303 Asuncion-Paraguay

Acta de Medición
CERTIFICADO N° 5

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
28	ALBAÑILERIA - REVOQUES:Revoque común para baño	Metros cuadrados	655	-		
29	ALBAÑILERIA - PISOS: Alisado de cemento llaneado planta baja	Metros cuadrados	330	-		
30	ALBAÑILERIA - PISOS: Hormigón con endurecedor de sup. planta baja	Metros cuadrados	250	-		
31	ALBAÑILERIA - PISOS: Granito reconstituido 40 x 40 planta baja	Metros cuadrados	620	-		
32	ALBAÑILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño entrepiso	Metros cuadrados	50	-		
33	ALBAÑILERIA - PISOS: Ceramica PEI 5 baño PB	Metros cuadrados	60	-		
34	ALBAÑILERIA - PISOS: Alisado de cemento con hidrofugo llaneado planta azotea	Metros cuadrados	350	-		
35	ALBAÑILERIA - REVESTIMIENTOS: Azulejados en baños	Metros cuadrados	180	-		
36	ALBAÑILERIA - ZOCALOS: Zócalo de granito reconstituido gris de 10x40 planta baja	Metro lineal	280	-		
37	ALBAÑILERIA - VARIOS: Canal de desagüe pluvial de Hº Aº esp=10cm a cielo abierto de 1,5m de ancho x 0,60m de prof.	Metro lineal	70	-		
38	ALBAÑILERIA - VARIOS: Sellado de juntas de dilatación	Metro lineal	150	-		
39	ALBAÑILERIA - FINALIZACION: Limpieza final bruta de obra	Unidad	1	-		
40	ABERTURAS - PUERTAS: P1 puerta 0,60 x 1,70 mamp. baño	Unidad	30	-		
41	ABERTURAS - PUERTAS: P2	Unidad	6	-		
42	ABERTURAS - PUERTAS: P3	Unidad	18	-		

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC N° 3193

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU	Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Direccción: Calle 18 De Julio Nº 2350 Telef: (021) 331383 Asuncion-Paraguay

Acta de Medición
CERTIFICADO Nº 5

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
43	ABERTURAS - PUERTAS: P4 discapacitado	Unidad	4	-		
44	ABERTURAS - PUERTAS: P5	Unidad	6	-		
45	ABERTURAS - PUERTAS: P8 portón reja, dos hojas de 2,00 x 2,50 mts., entrada ambulancia	Unidad	1	-		
46	ABERTURAS - VENTANAS: V1	Unidad	20	-		
47	ABERTURAS - VENTANAS: V3	Unidad	4	-		
48	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: poste H°A° 12/300	Unidad	6	-		
49	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: poste H°A°12/200	Unidad	2	-		
50	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: cable A Al. 35 mm2	Metros	712	-		
51	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: anclaje MT tipo RMS2	Unidad	10	-		
52	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - AMPLIACIÓN DE RED MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión	Unidad Medida Global	1	-		
53	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: seccionadores fus.aéreo 25 kV,100 A	Unidad	15	-		
54	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: descargadores sobret.18 kV,10kA	Unidad	9	-		
55	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: terminales p/cable aislado 23 kV,exter.	Unidad	10	-		
56	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable aislado 23 kV,Al. 50 mm2	Metros	106,5	-		
57	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: cable Cu desnudo 35 mm2	Metros	55	-		
58	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: jabalinas 3/4"x3,00 m	Unidad	12	-		
59	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: caño hierro galvanizado 4"x6,00 m	Unidad	9	-		
60	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN: materiales de fijacion y conexión	Unidad	1	-		
61	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: transformador pedestal 700 KVA	Unidad	1	-		
62	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: base de concreto p/ el transformador	Unidad	1	-		
63	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: registro p/ entr/salida de cables	Unidad	1	-		
64	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: puesta a tierra menor ó igual a 5 Ohm	Unidad	1	-		
65	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: caja y cable p/equipo medicion kWh	Unidad	1	-		
66	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - PUESTO DE DISTRIBUCION: materiales de fijacion y conexión	Unidad	1	-		
67	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: Gabinete metálico(100x150x30)cm, con barras Cu RSTN+T de(50x5)mm	Unidad	1	-		
68	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X315 A	Unidad	1	-		
69	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3X160 A	Unidad	1	-		
70	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x63 A	Unidad	1	-		

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU	Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Direccción: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331383 Asuncion-Paraguay

Acta de Medición
CERTIFICADO N° 5

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
71	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x40 A	Unidad	1	-		
72	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: TM 3x32 A	Unidad	1	-		
73	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra TP cable Cu 70 mm2	Metros	42	-		
74	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: puesta a tierra de TS cable Cu 25 mm2	Metros	50	-		
75	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLERO PRINCIPAL: materiales de fijación y conexión	Unidad	1	-		
76	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x240 mm2 RST	Metros	180	-		
77	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable NYY 1x120 mm2 N	Metros	60	-		
78	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: cable p.a.t(puesta a tierra) Cu 70 mm2	Metros	42	-		
79	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: ducto PVC 4 x 4"	Metros	120	-		
80	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: registro mampost.80cm3,c/tapa metalic.	Unidad	2	-		
81	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - LINEA PRINCIPAL: materiales fijacion y conexión	Unidad	1	-		
82	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): caja metalica(40x40x15)cm	Unidad	1	-		
83	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 3x25 A	Unidad	1	-		
84	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x25 A	Unidad	23	-		
85	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): TM 1x16 A	Unidad	25	-		
86	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable alimentador NYY 4x6mm2	Metros	210	-		
87	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): cable p.a.t. cobre desn.6 mm2	Metros	70	-		
88	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS1): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	-		
89	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): caja metálica (40x60x15)cm	Unidad	1	-		
90	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 3x63 A	Unidad	1	-		
91	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): TM 1x16 A	Unidad	32	-		
92	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable alimentador NYY 4x16 mm2	Metros	120	-		
93	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): cable p.a.t. cobre desn. 16 mm2	Metros	45	-		
94	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS2): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	-		
95	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): caja metálica (60x100x30)cm	Unidad	1	-		
96	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x160 A	Unidad	1	-		
97	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x50 A	Unidad	1	-		
98	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 3x25 A	Unidad	1	-		

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80119160-7

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU	Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Dirección: Calle 16 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331303 Asuncion-Paraguay

Acta de Medición

CERTIFICADO N° 5

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
99	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x40 A	Unidad	20	-		
100	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): TM 1x16 A	Unidad	35	-		
101	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable aliment.NYY 3(1x70)+35 mm2	Metros	125	-		
102	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): cable p.a.t.cobre desn.25 mm2	Metros	45	-		
103	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS3): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	-		
104	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): caja metálica (40x60x15)cm	Unidad	1	-		
105	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 3x32 A	Unidad	1	-		
106	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x25 A	Unidad	20	-		
107	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): TM 1x16 A	Unidad	36	-		
108	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable aliment.NYY 4x10 mm2	Metros	150	-		
109	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): cable p.a.t. cobre desn. 10 mm2	Metros	45	-		
110	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TABLEROS SECCIONALES (TS4): materiales fijacion y conexión	Unidad	1	-		
111	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de luces	Unidad	165	-		
112	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos de ducha electrica	Unidad	24	-		
113	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CABLEADO DE CIRCUITOS: bocas y cableado circuitos tomas de corriente	Unidad	60	-		
114	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: Reflectores Tipo LED - 180 LUMENES POR WATTde 1000 W de potencia, cableado e Instalado en torres de Iluminación	Unidad	56	-		
115	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: fluorescente acanalado de adosar LED 18 W	Unidad	200	-		
116	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: lámparas de 100 w, con portafoco	Unidad	20	-		
117	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - ARTEFACTOS DE ILUMINACION Y VENTILADORES DE TECHO: ventiladores techo 56" tipo pesado	Unidad	31	-		
118	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 63 A	Unidad	4	-		
119	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.industrial 4P+T,380 V / 32 A.	Unidad	5	-		
120	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.Schuko 2x16 A + T	Unidad	8	-		
121	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: t.corr.univ.c/ tierra 16A/125-250 V	Unidad	12	-		
122	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TOMAS DE CORRIENTE: Interruptor embut. 1x20A/220 V	Unidad	12	-		
123	INSTALACIÓN ELÉCTRICA - TELEFONO (OFICINA DEL CLUB): boca telefono c/toma RJ 11,cable apant. 2 pares	Unidad	2	-		
124	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Alimentación principal del bloque según planos	Unidad	1	-		
125	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE,SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño en PB con 12 inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos, 24 duchas	Unidad	1	-		
126	INSTALACION SANITARIA - AGUA CORRIENTE SEGUN PLANOS: Instalación de agua fria en baño ENTREPISO con 13 inodoros, 5 mijitorios y 10 Lavamanos	Unidad	1	-		

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC N° 3193

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU	Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Dirección: Calle 16 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331303 Asuncion-Paraguay

Acta de Medición

CERTIFICADO Nº 5

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
127	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño sexado masculino en PB con 12 Inodoros, 8 mingitorios, 13 lavamanos y 24 duchas hasta 1º registro	Unidad	1	-		
128	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Desagüe de baño ENTREPISO con 13 Inodoros, 5 mijitorios y 10 lavamanos hasta 1º registro	Unidad	1	-		
129	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 40x40 hasta 40cm fondo	Unidad	8	-		
130	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Registro 60x60 hasta 60cm fondo	Unidad	6	-		
131	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Cámara séptica según detalle	Unidad Medida Global	1	-		
132	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE CLOACAL: Lecho de infiltración, colocación de cañería cloacal en tierra	Metro lineal	100	-		
133	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Bajadas de caño de PVC de 200mm	Metro lineal	40	-		
134	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL:Colocación de cañería pluvial de PVC de 200mm en tierra	Metro lineal	100	-		
135	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección con rejilla de 0,40x1,50	Unidad	2	-		
136	INSTALACION SANITARIA - DESAGUE PLUVIAL: Registros de inspección de 0,70x0,85	Unidad	4	-		
137	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Panel de control central (PCC)	Unidad	1	-		
138	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Alarma audio visual (AAV)	Unidad	10	-		
139	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Pulsador manual de control (PMC)	Unidad	11	-		
140	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores humo calor (H/C)	Unidad	27	-		
141	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Sensores termovelocimétrico (T/V)	Unidad	44	-		
142	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Luz emergencia (LE)	Unidad	9	-		
143	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Señal luminosa indicador de salida	Unidad	11	-		
144	INSTALACIONES ESPECIALES - INSTALACION CONTRA INCENDIOS: Extintor de incendio PQS, 6 kgr. ABC	Unidad	20	-		
145	PINTURA: Barniz en aberturas lisas de madera	Metros cuadrados	364,14	-		
146	PINTURA:Esmalte sintético sobre aberturas metálicas lisas	Metros cuadrados	8,4	-		
147	PINTURA: Latex interior	Metros cuadrados	3000	-		
148	PINTURA: Latex con base exterior	Metros cuadrados	2826,31	-		
149	PINTURA: Pintura para impermeabilización de graderías	Metros cuadrados	2100	-		
150	EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mamparas como divisorias de boxes en baños	Metros cuadrados	164,4	-		
151	EQUIPAMIENTOS - MAMPARAS: Mampara en oficina club	Metros cuadrados	14,82	-		
152	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Inodoros de cisterna alta	Unidad	30	-		
153	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Mingitorios tipo M713 c/ grifería temporizador	Unidad	17	-		
154	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Lavatorio con pedestal	Unidad	33	-		

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU	Contratista: CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU Dirección: Calle 18 De Julio N° 2350 Telef: (021) 331383 Asuncion-Paraguay

Acta de Medición
CERTIFICADO Nº 5

ITEM	CONCEPTO	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
155	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Dispensador de tohallas (baños palcos)	Unidad	10	-		
156	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS: Portarrollos	Unidad	30	-		
157	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Grifo clasico tipo FV pico largo en baños sexados	Unidad	33	-		
158	EQUIPAMIENTOS - EQUIPAMIENTO DE BAÑOS:Equipamiento integral para baño de discapacitados (artefactos, accesorios y pasamanos)	Unidad	4	-		
159	EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm cristal templado	Metros cuadrados	10	-		
160	EQUIPAMIENTOS - ESPEJOS EN BAÑOS: Espejo de 4mm reclinable en baño de discapacitados	Metros cuadrados	1,44	-		
161	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Nivelación, tratamiento de fertilización del suelo en 10 cm de espesor, sistemas de drenajes, sistema de riego de 6 lineas con 4 aspersores cada una, funcionamiento electronico, posterior empastado en panes tipo gramilla (bermudita)	Metros cuadrados	7000	-		
162	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Sistema de riego con tanque	Unidad	1	-		
163	TERMINACIONES VARIAS - EMPASTADO: Pozo Artesiano y Bomba	Unidad	1	1,00		1
164	TERMINACIONES VARIAS - LIMPIEZA FINAL: Limpieza final de obra	Unidad	1	-		

Representante Legal
Contratista

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

Fiscal de Obras

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

REPUBLICA DEL PARAGUAY SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES	CONTRATISTA:	CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU
	REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. Edgar Abrens
	FISCAL DE OBRA:	Arq. Luis Alberto Fernandez
ITEMS DEL LLAMADO CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU CON ID: 395066	CERTIFICADO Nº 5	MES DE ABRIL DE 2021

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
2	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de H°A° - Excavación con retiro de material (Tubulones 7 mts. s/ Campana)	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
	Tubulon Tipo 1	unidad	2	2,47 m3	2,00		2,00	
	Tubulon Tipo 2	unidad	2	3,47 m3	2,00		2,00	
	Tubulon Tipo 3	unidad	2	5,98 m3	2,00		2,00	
	Tubulon Tipo 4	unidad	4	6,85 m3	4,00		4,00	
	Tubulon Tipo 5	unidad	2	7,48 m3	2,00		2,00	
	Tubulon Tipo 6	unidad	6	8,67 m3	6,00		6,00	
	Tubulon Tipo 7	unidad	2	9,65 m3	2,00		2,00	
	Tubulon Tipo 8	unidad	2	11,82 m3	1,00		1,00	50%
	Tubulon Tipo 9	unidad	10	17,04 m3	4,00		4,000	40%
	Tubulon Tipo 10	unidad	4	18,88 m3				
	Tubulon Tipo 11	unidad	6	26,18 m3				
	Tubulon Tipo 12	unidad	2	7,41 m3				
	TOTALES				216,94 m3		216,94 m3	
	Cantidad contractual				217,15		217,15 m3	
	Avance %				99,99%		99,99%	
	Cantidad a Certificar					-		
	Cantidad pendiente de certificacion					217,150		

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
3	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Preliminares de H°A° - Excavación para vigas longitudinales inferiores	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbico	123,76		123,76		123,76	
	TOTALES						123,76 m3	
	Cantidad contractual							
	Avance %					-		
	Cantidad a Certificar					123,760		
	Cantidad pendiente de certificacion							

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

000017

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
4	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Tubulones Cuantia: 40,1 pulg/ metricas	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
Tubulon Tipo 1		unidad	2	2,47 m3	2,00		2,00	
Tubulon Tipo 2		unidad	2	3,47 m3	2,00		2,00	
Tubulon Tipo 3		unidad	2	5,88 m3	2,00		2,00	
Tubulon Tipo 4		unidad	4	6,85 m3	4,00		4,00	
Tubulon Tipo 5		unidad	2	7,46 m3	2,00		2,00	
Tubulon Tipo 6		unidad	6	8,67 m3	6,00		6,00	
Tubulon Tipo 7		unidad	2	9,65 m3	2,00		2,00	
Tubulon Tipo 8		unidad	2	11,42 m3	1,00		1,00	50%
Tubulon Tipo 9		unidad	10	17,04 m3	4,000		4,000	40%
Tubulon Tipo 10		unidad	4	18,88 m3				
Tubulon Tipo 11		unidad	6	26,18 m3				
Tubulon Tipo 12		unidad	2	2,41 m3				
TOTALES					216,94 m3		216,94 m3	
Cantidad contractual					217,15		217,15 m3	
Avance %					99,90%		99,90%	
Cantidad a Certificar						-		
Cantidad pendiente de certificacion						217,150		

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
5	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales inferiores Cuantia: 48,95 Kg/m3 Encofrado 80 pulg/ metricas	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbico	123,76		123,76		123,76	
TOTALES					123,76 m3		123,76 m3	
Cantidad contractual							123,76	
Avance %					100,00%		100,00%	
Cantidad a Certificar						-		
Cantidad pendiente de certificacion						123,760		

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
6	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Pilares para porticos	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbico	156		156,00		156,00	
TOTALES					156,00 m3		156,00 m3	
Cantidad contractual							156	
Avance %					100,00%		100,00%	
Cantidad a Certificar						-		
Cantidad pendiente de certificacion						156,000		

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
7	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas longitudinales medias Cuantia: 150,99 Kg/m3 Encofrado 160 pulg/ metricas	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbico	176,8		176,80		176,80	
TOTALES					176,80 m3		176,80 m3	
Cantidad contractual							176,8	
Avance %					100,00%		100,00%	
Cantidad a Certificar						-		
Cantidad pendiente de certificacion						176,800		

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
8	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Portico (Vigas losinas del) Cuantia: 99,08 Kg/m3, Encofrado 160 pulg/ metricas	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbico	125		125,00		125,00	
TOTALES					125,00 m3		125,00 m3	
Cantidad contractual							125,00 m3	
Avance %					100,00%		100,00%	
Cantidad a Certificar						-		
Cantidad pendiente de certificacion						125,000		

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
9	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Vigas de amarre Cuantia 120 pulg/ metricas	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbico	64,24		42,83	21,41	64,24	100%
TOTALES					42,83 m3	21,41 m3	64,24 m3	
Cantidad contractual							64,24 m3	
Avance %					66,67%	33,33%	100,00%	
Cantidad a Certificar						21,41		
Cantidad pendiente de certificacion						42,827		

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
10	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones de graderias y escalinata, Encofrado 160 pulg/	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbico	110,08		196,38	98,19	294,58	95%
TOTALES					196,38 m3	98,19 m3	294,58 m3	
Cantidad contractual							310,08 m3	
Avance %					63,33%	31,67%	95,00%	
Cantidad a Certificar						98,19		
Cantidad pendiente de certificacion						211,888		

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
11	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Paraportes de Hº Aº en graderias Cuantia: 122,56 Kg/m3 Encofrado 240 pulg/ metricas	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbicos	12,12		1,62		1,62	13%
	TOTALES				1,62 m3		1,62 m3	
	Cantidad contractual						12,12 m3	
	Avance %				13,37%		13,37%	
	Cantidad a Certificar					-		
	Cantidad pendiente de certificacion					12,120		

				CANTIDADES EJECUTADAS			AVANCE
12	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO: Escalones en graderias	Unidad	CANTIDAD TOTAL	CUBICAJE UNITARIO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	%
		Metros cúbicos	14,4		7,20		7,20	50%
	TOTALES				7,20 m3		7,20 m3	
	Cantidad contractual						14,40 m3	
	Avance %				50,00%		50,00%	
	Cantidad a Certificar					-		
	Cantidad pendiente de certificacion					14,400		

CONTRATISTA
ING. EDGAR AHRENS
CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZÚ

FISCAL DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80018160-7

CONSORCIO DEPORTIVO CAAGUAZU

CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADIO EN CAAGUAZU

Cronograma Fisico Financiero Contractual

N°	ITEMS			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES
				OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNI
1	Proyecto Ejecutivo del Estadio	131.285.000	2,57%	100%								
2	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO	2.401.401.306	47,09%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	
3	ALBAÑILERIA	742.725.527	14,56%					30%	20%	20%	20%	
4	ABERTURAS	85.741.040	1,68%					10%	20%	30%	30%	
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	908.755.302	17,82%						25,0%	25%	25,0%	
6	INSTALACIÓN SANITARIA	98.846.984	1,94%					20,0%	20,0%	20%	20,0%	
7	INSTALACIONES ESPECIALES	43.702.424	0,86%					10%	20%	20%	20%	
8	PINTURA	222.870.366	4,37%								10%	
9	EQUIPAMIENTOS	75.754.080	1,49%					20%	20%	20%	20%	
10	TERMINACIONES VARIAS	388.917.971	7,63%					20%	20%	30%	20%	
	Avance mensual proyectado	**₲ 5.100.000.000**	100%	**8,5%**	**5,9%**	**5,9%**	**5,9%**	**12,7%**	**16,0%**	**16,9%**	**16,6%**	
	Avance mensual acumulado			**8,46%**	**14,35%**	**20,23%**	**26,12%**	**38,84%**	**54,81%**	**71,71%**	**88,28%**	
	Certificacion mensual teorica			₲ 431.460.163	₲ 300.175.163	₲ 300.175.163	₲ 300.175.163	₲ 648.640.975	₲ 814.501.594	₲ 861.967.495	₲ 845.362.735	₲
	Certificacion acumulada teorica			₲ 431.460.163	₲ 731.635.327	₲ 1.031.810.490	₲ 1.331.985.653	₲ 1.980.626.628	₲ 2.795.128.222	₲ 3.657.095.717	₲ 4.502.458.451	₲
	Certificacion mensual ejecutada			₲ 609.494.446	₲ 407.862.905	₲ 407.862.905	₲ 407.862.905	₲ 230.644.459	₲ 280.187.478	₲ 283.909.029		
	Certificacion acumulada ejecutada			₲ 609.494.446	₲ 1.017.357.351	₲ 1.425.220.256	₲ 1.833.083.161	₲ 2.063.727.619	₲ 2.343.915.098	₲ 2.627.824.127		
	Avance mensual acumado ejecutado			11,95%	19,95%	27,95%	35,94%	40,47%	45,96%	51,53%		

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193



	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
Avance Acumulado	8,46%	14,35%	20,23%	26,12%	38,84%	54,81%	71,71%	88,28%	100,00%
Avance Acumulado Ejecutado	11,95%	19,95%	27,95%	35,94%	40,47%	45,96%	51,53%		

Luis A. Fernández
Arquitecto
Reg. MOPC Nº 3193

Consorcio Deportivo Caaguazú
RUC: 80118160-7