OBRA AMPLIACION PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE CALLE 7						CERTIFICADO N° 1						FECHA		
						EJECUTADO			MONTO			PORCENTAJE		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**													
1.1.1	MOVILIZACIÓN	Unidad de Medida	1,00	1.300.000	1.300.000	1,00	0	1,00	1.300.000		1.300.000	100%	0,00%	100,00%
1.1.2	DESMONTE	Unidad de Medida	1,00	1.820.000	1.820.000	1,00	0	1,00	1.820.000	-	1.820.000	100%	0,00%	100,00%
1.1.3	CARTEL(1,20X1,50) DE CHAPA	Unidad de Medida	1,00	1.560.000	1.560.000	1,00		1,00	1.560.000	-	1.560.000	100%	0,00%	100,00%
1.2	**MURO DE CONTENCIÓN**						0							
1.2.1	a)Muro de piedra bruta Colocada	Metro cubicos	33,00	358.800	11.840.400	0,00	33	33,00	-	11.840.400	11.840.400	0%	100,00%	100,00%
1.3	**ESTRUCTURA TABLERO**													
1.3.1	Calculos estructurales	Unidad de Medida	1,00	2.860.000	2.860.000	1,00	0	1,00	2.860.000	-	2.860.000	100%	0,00%	100,00%
1.3.2	Base de Pilares	Metro cubicos	2,6	2.080.000	5.408.000	2,60	0	2,6	5.408.000	-	5.408.000	100%	0,00%	100,00%
1.3.3	Pilares 30 x 30	Metro cubicos	1	2.600.000	2.600.000	1,00	0	1,00	2.600.000	-	2.600.000	100%	0,00%	100,00%
1.3.4	Losa 0,20	Metro cubicos	13,10	2.080.000	27.248.000	3,20	9,90	13,10	6.656.000	20.592.000	27.248.000	24%	75,57%	100,00%
1.3.5	Vigas de H°A°	Metro cubicos	13,9	1.950.000	27.105.000	2,16	11,74	13,90	4.212.000	22.893.000	27.105.000	16%	84,46%	100,00%
1.4	**TRABAJOS COMPLEMENTARIOS**													
1.4.1	Terraplen de cabecera	Metro cubicos	32,60	106.600	3.475.160	0,00	32,60	32,60	-	3.475.160	3.475.160	0%	100,00%	100,00%
1.4.2	Baranda prefabricada	Metros lineal	12,60	156.000	1.965.600	0,00	12,60	12,60	-	1.965.600	1.965.600	0%	100,00%	
	Vereda(alisado de cemento)	Metros Cuadrados	15,00	65.000	975.000	0,00	15,00	15,00	-	975.000	975.000	0%	100,00%	100,00%
1.5	**ARREGLO MURO DE CABECERA**						-							
1.5.1	Remoción muro de piedra	Unidad de Medida	1,00	650.000	650.000	0,50	0,50	1,00	325.000	325.000	650.000	50%	50,00%	100,00%
1.5.2	Muro de Piedra	Metro cubicos	3,00	358.800	1.076.400	0,00	3,00	3,00	-	1.076.400	1.076.400	0%	100,00%	100,00%
1.6	**CARTEL DE SEÑALIZACIÓN(40 X 60) DE CHAPA**	Unidad de Medida Global	2	195.000	390.000	0,00	2,00	2,00	-	390.000	390.000	0%	100,00%	100,00%
1.8	**LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES**	Unidad de Medida Global	1	1.300.000	1.300.000	0,00	1,00	1,00	-	1.300.000	1.300.000	0%	100,00%	100,00%
				Precio Total	**91.573.560**				**26.741.000**	**64.832.560**	**91.573.560**	**29,20%**	**70,80%**	**100,00%**

TOTAL	64.832.560
RETENCIÓN CAUCIONAL DE FONDO DE REPARO (5%)	3.241.628
DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO	18.314.712
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO	**43.276.220**

SON GS. CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE GUARANIES

BR CONSTRUCTORA
CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PNA.
FISCAL DE OBRA

Julio César Villate
ARQUITECTO