OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS, PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN YTERMINACIÓN DE SANITARIO EN LA PLAZA SAN JUAN DEL BARRIO SAN JUAN"		FECHA DE PRESENTACION	12/09/2022
EMPRESA CONTRATISTA: JESUS MANUEL ESQUIVEL. JMC CONSTRUCCIONES		FECHA DE INICIO	15/07/2022
CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA		PLAZO INICIAL	120
CONTRATO N°: 27/2022		PLAZO DE ADENDA	----------
		DIAS DE LLUVIA	----------
	CERTIFICADO N° 1	PLAZO PRORROGADO	----------
		DIAS TRANSCURRIDOS	60
		RECEPCION PROVISORIA	----------

Ítem	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Cantidades			Monto(Guaranies)		
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
	"CONSTRUCCIÓN DE CAMINEROS, PROVISIÓN DE ILUMINACIÓN Y TERMINACIÓN DE SANITARIO EN LA PLAZA SAN JUAN DEL BARRIO SAN JUAN"										
1	**Trabajos Preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**3.992.000**	**3.992.000**				-	**3.992.000**	**3.992.000**
1.1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	810,00	3.000	2.430.000	0,00	810,00	810,00	-	2.430.000	2.430.000
1.2	Cartel de obra	Unidad	1,00	750.000	750.000	0,00	1,00	1,00	-	750.000	750.000
1.3	Excavaciones	Metros cuadrados	28,00	29.000	812.000	0,00	28,00	28,00	-	812.000	812.000
2	**Mamposteria**	**Metros cuadrados**	**1,00**	**106.944.000**	**106.944.000**				-	**52.240.000**	**52.240.000**
2.1	Contrapiso de hormigón de cascotes armado sobre terreno natural, espesor 10 cm.	Metros cuadrados	700,00	35.000	24.500.000	0,00	600,00	600,00	-	21.000.000	21.000.000
2.2	Mamposteria de nivelación de 0,15 m para cordón (3 hiladas)	Metros cuadrados	179,00	80.000	14.320.000	0,00	170,00	170,00	-	13.600.000	13.600.000
2.3	Mosaico de canto rodado de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	811,00	84.000	68.124.000	0,00	210,00	210,00	-	17.640.000	17.640.000
3	**Revestimientos**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**2.126.250**	**2.126.250**				-	-	-
3.1	Revestimiento de azulejos en sanitario	Metros cuadrados	28,35	75.000	2.126.250	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**2.600.000**	**2.600.000**				-	-	-
4.1	Ventana tipo balancín colocada de 0,80 x 0,45 m	Metro lineal	2,00	200.000	400.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.2	Puerta tablero (0.8 x 2.10)	Unidad	2,00	1.100.000	2.200.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**5.348.000**	**5.348.000**				-	-	-
5.1	Revoque interior y exterior de paredes, a una capa, espésor 1,5 cm con hidrófugo	Metros cuadrados	53,00	28.000	1.484.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5.2	Revoque de cordón a 1 capa con espesor 1,5 cm	Metros cúbicos	138,00	28.000	3.864.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
6	**Cielorraso**	**Metros cuadrados**	**1,00**	**608.000**	**608.000**				-	-	-
6.1	Cielorraso de machimbre de PVC en sanitarios sexado	Metros cuadrados	7,60	80.000	608.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7	**Pintura**	**Metros cuadrados**	**1,00**	**430.400**	**430.400**				-	-	-
7.1	Pintura látex interior en paredes, sin enduido	Metros cuadrados	2,90	16.000	46.400	0,00	0,00	0,00	-	-	-
7.2	Pintura látex Exterior en paredes, sin enduido	Metros cuadrados	24,00	16.000	384.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
8	**Carpinteria metalica**	**Unidad**	**1,00**	**6.000.000**	**6.000.000**				-	-	-
8.1	Bancos de estructura metálica y madera cepillada empotrada en dados de hormigón	Unidad	4,00	1.500.000	6.000.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9	**Instalacion electrica**	**Unidad**	**1,00**	**26.576.350**	**26.576.350**				-	**3.500.000**	**3.500.000**
9.1	Provision y colocacion de columnas de H° A°	Unidad	5,00	700.000	3.500.000	0,00	5,00	0,00	-	3.500.000	3.500.000
9.2	Línea subterránea de cables de 2x4 mm.	Unidad	278,00	15.000	4.170.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.3	Línea de cables de 2x2 mm.	Metros	150,00	3.300	495.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.4	Provisión y colocación de alumbrado público de 50 w, tipo LED abierto	Unidad	5,00	985.000	4.925.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.5	Provisión y colocación de farol de patio, con caño de 2.50 galvanizado	Unidad	6,00	1.300.000	7.800.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.6	Provisión y colocación de Tablero + 6 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50	Unidad	1,00	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.7	Puesto de medición definitivo trifásico, (cable de 16mm) con acometida y limitadora hasta 45A.	Unidad	1,00	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.8	Registro eléctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	8,00	190.000	1.520.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.9	Artefacto de luz tipo LED de 30x30	Unidad	4,00	95.000	380.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
9.10	Conexión eléctrica trifásica a la ANDE. Incluye gestión y costo de conexión.	Unidad	1,00	1.786.350	1.786.350	0,00	0,00	0,00	-	-	-
10	**Jardineria**	**Unidad Medida Global**	**1,00**	**2.775.000**	**2.775.000**				-	-	-
10.1	Plantines de lapacho y cedro	Unidad	20,00	75.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
10.2	Limpieza periodica y final	Metros cuadrados	425,00	3.000	1.275.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
11	**Instalacion de artefactos sanitarios en baños sexados**	**Unidad**	**1,00**	**2.600.000**	**2.600.000**				-	-	-
11.1	Colocación de artefactos sanitarios en baño.	Unidad	2,00	1.300.000	2.600.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	TOTAL:				**160.000.000**					**59.732.000**	**59.732.000**

Certificado Contractual Nº 1:	59.732.000
Fondo de Reparo 5%:	2.986.600
Neto a cobrar Gs.:	**56.745.400**

Son Guaranies: Cincuenta y seis millones setecientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos.-

Contratista
Jesus Manuel Esquivel
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

Arq. Luis Roa Ba
Fiscal de Obras
Municipalidad de Camb

JMC
CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 4607642-5